

MISSION DE
LA BANQUE MONDIALE
SUPERVISION CONJOINTE
DU PUIUR ET DU PRICI

Du 08 au 19 avril 2013

PLAN DE PRÉSENTATION

A. ETAT D'EXECUTION DU PUIUR

B. PRESENTATION ET SITUATION DU PRICI

1. Contexte et justificatif du PRICI
2. Sous-projets de la composante Eau Potable du PRICI
3. Etat d'exécution des activités du PRICI

ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PUIUR

DON INITIAL

N° d'ordre	Titre du marché	Entreprises	Délai contractuel	Date de début Date de fin	Etat d'avancement	Observations	
I-1- Travaux achevés							
1	Travaux de réhabilitation et de passage en continu de l'usine Zone Nord	SODECI	14 mois	02 juin 2009 12 août 2010	100%	Travaux réceptionnés	
2	Travaux d'équipement de 4 forages existants	SODECI	10 mois	29 avril 2009 28 févr. 2010	100%	Travaux réceptionnés	
3	Travaux de raccordement au réseau d'eau potable de 38 écoles	SODECI	4 mois	28 avril 2009 11 janv. 2010	100%	Travaux réceptionnés	
4	Travaux de réalisation de 27 bornes fontaines à Bouaké	BMA SARL	6 mois	12 juin 2009 13 avril 2010	100%	Travaux réceptionnés	
5	Travaux de réalisation de 5 nouveaux forages à grand diamètre à Abidjan	FORACO-CI	6 mois	29 avril 2009 25 oct. 2009	100%	Travaux réceptionnés	
6	Travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable de Bouaké	FRANZETTI-CI	7 mois	22 juin 2009 23 janv. 2010	100%	Travaux réceptionnés	
7	Travaux de réalisation de 20 000 branchements sociaux à Abidjan	SODECI	12 mois	02 Avril 2009 03 Avril 2010	100%	Travaux réceptionnés	
8	Travaux d'extension du réseau secondaire dans les quartiers précaires	Lot1	FRANZETTI-CI	6 mois	18 mai 2010 05 Février 2011	100%	Travaux réceptionnés
		Lot2	BMA Sarl	6 mois	18 mai 2010 17 Nov. 2010	100%	Travaux réceptionnés
		Lot3	ABEDA Sarl	6 mois	18 mai 2010 17 Février 2011	100%	Travaux réceptionnés
		Lot4	EIB	6 mois	18 mai 2010 08 Févr. 2011	100%	Travaux réceptionnés
		Lot5	CGC CI	8 mois	18 mai 2010 17 janv. 2011	100%	Travaux réceptionnés

9	Etudes d'impact Environnemental et social (EIES) pour les travaux de renforcement de l'Île de Petit Bassam	TERRABO	3 mois	02 Févr. 2010 03 Mai 2010	100%	Etudes achevées et validées
10	Etudes techniques des travaux d'eau potable de la Djibi et de la Riviera Palmeraie	KOUAME Konan Séraphin	1 mois	15 mai 2010 55 juil. 2011	100%	Etudes achevées et validées
11	Suivi et contrôle des travaux de la phase 1	Groupement SAFEGE/BNET D/TERRABO	11 mois	20 août 2009 03 juillet 2010	100%	Mission terminée
12	Travaux d'équipement de 5 nouveaux forages à grand diamètre Abidjan	SODECI	9 mois	03 août 2009 02 déc. 2011	100%	Travaux réceptionnés
13	Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de l'île de Petit Bassam à Abidjan	FRANZETTI	12 mois	15 mai 2010 24 août 2011	100%	Travaux réceptionnés
14	Travaux de construction de 65 bornes fontaines à Abidjan	EICB	12 mois	23 févr. 2010 24 févr. 2012	100%	Travaux réceptionnés
15	Travaux de fourniture et installation de matériels électriques de l'usine zone nord	ABB Technology	5 mois	19 juil. 2011 15 févr. 2012	100%	Travaux réceptionnés
16	Suivi et contrôle des travaux de la phase 2	MERLIN / BRL	23,5 mois	07 juin 2010 31 juil. 2012	100%	Travaux réceptionnés
17	Travaux d'achèvement du réservoir 2000 m3 d'Abatta	FRANZETTI CI	11 mois	14 juin 2011 16 juil. 2012	100%	Travaux réceptionnés

18	Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la Riviera Palmeraie- Abidjan Nord Est	CGC-CI	11 mois	08 août 2011 16 juil. 2012	100%	Travaux réceptionnés
19	Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la Djibi-Abidjan Nord Est	SODECI	10 mois	15 juin 2011 16 juil. 2012	100%	Travaux réceptionnés
20	Construction d'un poste de désinfection et de neutralisation à Abatta	CGC-CI	9 mois	03 oct. 2011 16 juil. 2012	100%	Travaux réceptionnés
Taux moyen d'exécution du don initial					100%	

DON ADDITIONNEL

N° d'ordre	Titre du marché	Entreprises	Délai contractuel	Date de début Date de fin	Etat d'avancement	Observations	
I-1- Travaux achevés							
1-a	Travaux d'adduction d'eau potable de centres secondaires à l'intérieur du pays	Lot4 : Tinhou	CGC-CI	6 mois	24 Aout 2011 22 févr. 2012	100%	Travaux réceptionnés
		Lot2 : Mayo	FORACO/FRA NZETTI	4 mois	15 juin 2011 27 Nov. 2011	100%	Travaux réceptionnés
		Lot3 : Attiguéi	FORACO/FRA NZETTI	6 mois	15 juin 2011 14 déc. 2011	100%	Travaux réceptionnés
2	Travaux de mise en place d'un réseau de suivi de la nappe de Bonoua	Lot1	FORACO-CI	3 mois	1 juil. 2011 30 sept. 2011	100%	Travaux réceptionnés
		Lot2	FORACO-CI	3 mois	1 ^{er} juil. 2011 30 sept. 2011	100%	Travaux réceptionnés
3	Fourniture d'équipements pour 10 000 branchements sociaux	SODECI	5,5 mois	03 sept. 2011 17 févr. 2012	100%	Fourniture réceptionnée ; -98% des compteurs posés.	
4	Travaux de réhabilitation de la station de traitement et de mise en conformité des installations de production et de distribution de la ville de Korhogo	SODECI/FRA ZETTI	15 mois	03 sept. 2011 27 déc. 2012	100%	Travaux achevés en réceptionnés	
Taux d'exécution partiel 1					100%		

I-2- Travaux en cours d'exécution

1-b	Travaux d'adduction d'eau potable de centres secondaires à l'intérieur du pays	Lot1 Assinie	CGC-CI	8 mois	19 sept. 2011 18 mai 2012	88%	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux de construction de château d'eau et de pose de conduite achevés le 30 juin 2012. - Demande d'avenant émis par l'ONEP la réalisation du forage.
5	Travaux de sécurisation de l'alimentation électrique de la station de la Loka et de mise à niveau des équipements de traitement de l'eau potable de la ville de Bouaké		SODECI/ABB	15,5 mois	17 déc. 2011 31 mars 2013	85%	<ul style="list-style-type: none"> - Retard de l'entreprise par rapport au planning des travaux ; - Traversée des champs des riverains - Indemnisation des populations
6	Etudes techniques de protection des champs captant de zone Nord et Nord riviera		TERRABO Ingénieur Conseil	3 mois	03 sept. 2011 27 déc. 2012	60%	Travaux achevés en réceptionnés
7	Etudes diagnostiques des réseaux d'eau potable des villes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo		STUDI	6 mois		0%	Etudes non démarrées. Le Bureau s'est installé le mois dernier à Abidjan
8	Suivi et contrôle des travaux de la phase 3		TERRABO/BNET D	6 mois	05 déc. 2012 05 juin 2013	50%	Mission en cours
Taux d'exécution partiel 2						71%	
Taux moyen d'exécution du don additionnel						86%	

ETAT D'EXECUTION FINANCIER DU PUIUR

ETAT DU DON INITIAL

N° d'ordre	Titre du marché	Montant total en F CFA des marchés
1	Travaux de réhabilitation et de passage en continu de l'usine Zone Nord	785 729 162
2	Travaux d'équipement de 4 forages existants	277 993 357
3	Travaux de raccordement au réseau d'eau potable de 38 écoles	221 902 773
4	Travaux de réalisation de 27 bornes fontaines à Bouaké	194 824 400
5	Travaux de réalisation de 5 nouveaux forages à grand diamètre à Abidjan	336 150 000
6	Travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable de Bouaké	402 131 583
7	Travaux de réalisation de 20 000 branchements sociaux à Abidjan	2 000 000 000
8	Travaux d'extension du réseau secondaire dans les quartiers précaires	1 461 690 777
9	Etudes d'impact Environnemental et social (EIES) pour les travaux de renforcement de l'Île de Petit Bassam	50 050 000
10	Etudes techniques des travaux d'eau potable de la Djibi et de la Riviera Palmeraie	56 820 000
11	Suivi et contrôle des travaux de la phase 1	149 862 000
12	Travaux d'équipement de 5 nouveaux forages à grand diamètre Abidjan	400 471 695
13	Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de Petit Bassam à Abidjan	998 048 650
14	Travaux de construction de 65 bornes fontaines à Abidjan	290 059 460
15	Travaux de fourniture et installation de matériels de matériels électriques de l'usine zone nord	254 999 304
16	Travaux d'achèvement du réservoir 2000 m3 d'Abatta	957 334 719
17	Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la Riviera Palmeraie	1 678 342 800
18	Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la Djibi	1 287 041 358
19	Construction d'un poste de désinfection et de neutralisation à Abatta	343 716 220
20	Suivi et contrôle des travaux de la phase 2	261 931 410
Montant total des travaux achevés		12 409 099 668

Remarques

L'ensemble des travaux engagés
représentent un montant de **12,41 milliards**.
Ce montant représente un taux de 88,6%.

ETAT DON ADDITIONNEL

N° d'ordre	Projets	Montant total du marché
1	Etudes techniques de protection des champs captant de zone Nord Adjamé, Niangon Nord et Nord riviera;	38 000 000
2	Etudes diagnostiques des réseaux d'eau potable des villes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo	262 000 000
3	Suivi et contrôle des travaux de la phase 3	258 448 000
4	Travaux de mise en place d'un réseau de suivi de la nappe de Bonoua	160 413 601
5	Travaux de renforcement du réseau, de réhabilitation de la station de traitement et de mise en conformité des installations de production et de distribution de la ville de Korhogo	1 300 000 000
6	Travaux de sécurisation de l'alimentation électrique de la station de la Loka et de mise à niveau des équipements de traitement de l'eau potable de la ville de Bouaké	1 400 684 800
7	Travaux d'adduction d'eau potable de centres secondaires à l'intérieur du pays	1 486 251 805
8	Fourniture d'équipements pour 10 000 branchements sociaux	650 014 500
Montant total des travaux engagés		5 555 830 565

Remarques

Pour un montant de **5 milliards**, l'ensemble des travaux et études engagés représentent un montant de **5 555 830 565 F CFA**. Ce montant représente un taux de **111%**. On enregistre un dépassement du budget de base de **11%** par rapport à ce qui est prévu au plan de passation

CONCLUSION PARTIELLE

Tous les ouvrages réalisés et ayant fait l'objet de réception provisoire ou définitive sont en exploitation et en bon état de fonctionnement.

PRESENTATION ET SITUATION DU PRICI

CONTEXTE ET JUSTIFICATIF DU PRICI

- La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui de la Banque Mondiale pour mettre en œuvre un programme d'urgence de reconstruction post-crise dénommé Programme de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRICI)

CONTEXTE ET JUSTIFICATIF DU PRICI

- La phase prioritaire du PRICI couvre les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, Abengourou, San Pedro
- Les objectifs du **PRI-CI** sont :
 - En milieu urbain : améliorer l'accès des populations aux services urbains de base
 - En milieu rural, assurer le désenclavement de zones de production des principales filières agricoles

CONTEXTE ET JUSTIFICATIF DU PRICI

- Le PRI-CI dispose d'un financement de 100 Mds FCFA cofinancés pour 50 Mds FCFA par le Gouvernement de CI et 50 Mds FCFA par l'IDA
- Une partie de ces financements, soit 13,171 Mds FCFA est destiné à l'eau potable avec :
 - 12 Mds pour la remise en état, le renforcement ou l'extension des installations de production et des réseaux d'adduction d'eau potable
 - 1,171 Mds pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu rural dans les zones de production agricole

CONTEXTE ET JUSTIFICATIF DU PRICI

- Contexte institutionnel du Projet :
 - Le Ministre des Infrastructures Economiques préside le Comité de pilotage regroupant les différentes prenantes
 - La Cellule de coordination du Projet sera chargée de la gestion fiduciaire et du suivi des activités du projet
 - L'exécution de la composante Eau Potable est assurée par l'Office National de l'Eau potable (ONEP)

SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE EAU POTABLE DU PRICI

- **ABIDJAN**

- Renforcement de la capacité de production à partir de Bimbresso
- Renforcement de la capacité de production à partir d'Akandjé
- Réhabilitation et renforcement des installations de production d'eau potable de Bingerville
- Extension et renforcement de réseaux dans les communes de la ville d'Abidjan

SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE EAU POTABLE DU PRICI

- **KORHOGO**

- Travaux d'extension et de renforcement de réseaux dans la ville de Korhogo

- **YAMO USSOUKRO**

- Réhabilitation complète des installations de production de la station du VGE 2 à Yamoussoukro
- Renforcement et extension de réseaux dans la ville de Yamoussoukro

SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE EAU POTABLE DU PRICI

- **BOUAKE**
 - Réhabilitation et Renforcement de la production de la station du KAN
 - Extension et renforcement du réseau de distribution
 - Elaboration du Schéma directeur à moyen et long terme de la ville de Bouaké
 - Evaluation environnementale pour la préservation de la retenue du barrage du KAN de Bouaké

SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE EAU POTABLE DU PRICI

- **ANYAMA**

- Le renforcement de la production par l'équipement et le raccordement hydraulique et électrique de 4 forages existant à Anyama
- La construction de 2 stations de stérilisation et de neutralisation pour le traitement de l'eau des 4 forages
- La construction d'un château d'eau en béton de 500 m³
- L'extension du réseau de distribution pour la desserte de 2 quartiers défavorisés (RAN & SINAI)

SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE EAU POTABLE DU PRICI

- **SOUBRÉ**
 - La réalisation de 53 systèmes d'Hydraulique Villageoise
 - La réalisation de 10 systèmes d'Hydraulique Villageoise Améliorée

ETAT D'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS

- **ETUDES**

- Sur 9 études APD initiées, 5 sont achevés et ont fait l'objet de validation par l'ensemble des acteurs du secteur
- Pour ces 5 études APD, les DAO sont également disponibles (Korhogo, Yamoussoukro VGE 2, Anyama, Bimbresso et Akandjé)
- Les 4 autres études sont à un stade très avancé et leur achèvement est prévu pour fin Avril au plus tard

ETAT D'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS

- **CONTRATS DE CONTRÔLE DES TRAVAUX**
 - 10 contrats de Contrôle de travaux **sont** à attribuer et doivent faire l'objet d'AMI
 - Sur 10 AMI prévus, 4 sont en phase d'achèvement (Korhogo, Yamoussoukro VGE 2, Anyama et Akandjé), la commission doit se réunir demain 10 Avril
 - Pour les autres, l'ensemble des TdR sont disponibles et ont déjà été validés par la BM

ETAT D'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS

- **LES TRAVAUX**

- En ce qui concerne les travaux, 2 DAO ont déjà été lancés et les retraits de dossiers se poursuivent (Korhogo et Anyama)
- Les autres DAO disponibles sont au stade de revue interne au niveau de la Cellule Marché de la CC PRICI (Yamoussoukro VGE 2, Bimbresso et Akandjé)

CONCLUSION

- Dans l'ensemble, les activités du PRICI avancent de façon acceptable et l'objectif de 50% d'engagement à l'horizon de juin 2013, fixé lors du lancement des projets en Janvier, sera certainement dépassé.

Je vous remercie