



PROJET D'URGENCE D'INFRASTRUCTURES URBAINES
Dans l'IDA N°H0879-CI & N°H0910-CI | BANQUE MONDIALE

PROJET D'URGENCE D'INFRASTRUCTURES URBAINES (PUIUR)

DON IDA

1- N° H 3970 – CI : 94 Millions \$ US

2- N° H 5910 – CI : 50 Millions \$ US

Objectifs du projet

Accroître l'accès et améliorer la qualité des infrastructures et services urbains dans les deux plus grandes villes du pays (Abidjan et Bouaké) et quelques villes et centres secondaires de l'intérieur du pays

Projet d'Urgence d'Infrastructures urbaines (PUIUR)

Cadre logique

Objectif
de Développement

Améliorer l'accès et la qualité aux infrastructures de base et des services urbains

- Taux de couverture des besoins en infrastructures de base à Abidjan et Bouaké
- Niveau d'amélioration de la qualité des services urbains prioritaires

Objectifs
Spécifiques

**Les infrastructures et services urbains de base sont améliorés
À Abidjan et Bouaké**

Les capacités de gestion des pouvoirs locaux sont améliorés

1: Eau potable

2: Assainissement Eaux Usées

Déchets solides

Réhabilitation voirie Urbaine

Contrats de ville

Les composantes

- Volume d'eau potable produit
- Nombre de m3/jour/personne possible à Abidjan
- Nombre de raccordements supplémentaires (ménages, services, bornes fontaines) à Abidjan et Bouaké

- Taux de raccordement au collecteur principal
- Nombre de stations réhabilitées
- Taux de réduction des eaux usées rejetées dans la lagune

- Niveau d'équipements sociaux de base à Akouedo
- Taux de d'élimination des dépôts sauvages à Abidjan
- taux de de collecte et d'élimination des déchets solides à Abidjan

- Taux de Réduction de la durée de transport sur les itinéraires encombrés (%)
- Taux d'augmentation du trafic de transport en commun(%)
- Taux de réduction des accidents au niveau des points noirs identifiés

- % age de municipalités (ayant signé les contrats de ville) qui ont démarré la mise en oeuvre des recommandations issues des audits

Activités

- augmentation de la capacité de production à Abidjan
- renforcement des canalisations de distributions du réseau primaire à des des endroits selectionnés à Abidjan
- Extension du réseau de distribution à Bouaké
- Protection des ressources en eau
- Etc.

- Rehabilitation des deux principales stations de pompage à Abobo et Marcory et la station de pompage et de prétraitement de Koumassi-digue
- Raccordement des quartiers au collecteur de base
- Amenagement du bassin de Gourou
- Etc.

- Opération Ville propre à Abidjan
- Rehabilitation du poste de transfert de Williamville
- sensibilisation des populations sur la l'hygiène, la salubrité y compris le VIH SIDA
- amélioration des conditions de vies des riverains de la décharge d'Akouédo
- amélioration des conditions de travail des précollecteurs

- Rehabilitation des routes supportant des transports publics (amélioration de l'accès au transport en commun)
- amélioration de la mobilité urbaine
- amélioration de la signalisation horizontale et verticale
- Rehabilitation de la desserte à Bouaké, Man et Agboville

- Audits Urban, organisationel, et inancier dans les 10 communes choisies
- suivi des mesures d'accompagnement

Ressources

US\$ 39,4 millions

Initial: US\$ 28 millions
Additionnel: US\$ 11,4 millions

US\$ 26,6 millions

Initial: US\$ 15,2 millions
Additionnel: US\$ 11,4 millions

US\$ 19,66 millions

Initial: US\$ 12,96 millions
Additionnel: US\$ 6,70 millions

US\$ 46,1 millions

Initial: US\$ 28 millions
Additionnel: US\$ 18,1 millions

US\$ 7 millions

Vue synoptique

Don initial

- ▶ Date de signature : 25 Juillet 2008
- ▶ Date de mise en vigueur : 09 Septembre 2008
- ▶ Date de clôture : 31 Mars 2014
- ▶ Montant du projet : 44 838 000 000 F CFA
- ▶ Montant engagé : 42 638 319 943 F CFA
- ▶ Taux d'engagement : 95%
- ▶ Montant décaissé : 41 293 204 182 F CFA
- ▶ Taux de décaissement : 99,85%

Vue synoptique

Don additionnel

- Date de signature : 20 Juillet 2010
- Date de mise en vigueur : 20 Octobre 2010
- Date de clôture : 31 Mars 2014
- Montant du projet : 23 850 000 000 FCFA
- Montant engagé : 19 926 517 703 FCFA
- Taux d'engagement : 83,55%
- Montant décaissé : 22 610 928 832 FCFA
- Taux de décaissement : 88,99%

Etat d'avancement actuel

Don initial

Composantes	Etat d'avancement
1. Alimentation en eau potable	<p>– Onze (11) projets achevés sur un total de douze (12) projets prévus, à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réhabilitation de l'usine zone nord à Abidjan ; ✓ Réalisation et équipement de 5 nouveaux forages ✓ Equipement de 4 anciens forages ; ✓ Réalisation de 20 000 branchements sociaux à Abidjan ; ✓ raccordement de 38 écoles au réseau d'eau potable ; ✓ construction de 254 kilomètres de réseau d'eau potable pour assurer la desserte des quartiers précaires à Abidjan; ✓ Construction de 57,7 kilomètres de réseau d'eau potable dans 5 quartiers à Bouaké ; ✓ Réalisation 91 bornes fontaines dans les quartiers défavorisés et villages périphériques à Abidjan et Bouaké; ✓ Renforcement de 5,54 kilomètres de réseau primaire d'eau potable de l'île de Petit Bassam

Etat d'avancement actuel

Don initial

Composantes	Etat d'avancement
2. Assainissement des Eaux usées	<ul style="list-style-type: none">– Quatre (04) projets achevés sur un total de cinq (05) projets prévus:<ul style="list-style-type: none">✓ Fourniture et installation de matériels électromécaniques pour la réhabilitation de 3 stations de pompage et de relevage du collecteur principal et de 18 stations de quartiers à Abidjan ;✓ Raccordement des collecteurs secondaires au collecteur principal dans les communes d'Abobo, Adjamé, Cocody et Treichville.

Etat d'avancement actuel

Don initial

Composantes	Etat d'avancement
3. Gestion des déchets solides	<p>– Les six (06) projets prévus au niveau de la composante sont entièrement réalisés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plus de 1 429 000 tonnes d'ordures collectées et mise en décharge pour un montant de 11,6 milliards de francs CFA ; ✓ Un bâtiment de six (06) classes et trois (03) bâtiments abritant les services de médecine, de pédiatrie et suites de couches ont été construits pour l'extension respective de l'école primaire et du centre de santé du village d'Akouédo.

Etat d'avancement actuel

Don initial

Composantes	Etat d'avancement
4. Réhabilitation de la voirie urbaine	<p>– Treize (13) sur les quinze (15) projets identifiés au niveau de cette composante sont achevés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 531 panneaux posés et 116 km de linéaire de marquage réalisés sur les artères principales du district d'Abidjan ; ✓ 16,10 km de voies supportant les lignes de transport en commun réhabilités et 2 km de route construite entre le carrefour André Malraux – CSU Riviera Palmeraie à Abidjan ; ✓ Construction de la route carrefour Williamsville – carrefour Zoo 2,2 km, ✓ Construction d'un pont et aménagement des voies d'accès pour la liaison 7^{ème} – 9^{ème} tranche à Cocody ; ✓ Traitement du point critique de Saguidiba et du pont de Gesco (route de Dabou) ✓ trois (03) voies de linéaire total de 5 km ont été réhabilitées à Bouaké ;

Etat d'avancement actuel

Don initial

Composantes	Etat d'avancement
5. Contrats de ville	<ul style="list-style-type: none">– Les audits urbain, financier et organisationnel ont été réalisés dans deux (02) communes (Yopougon et Korhogo) sur les dix (10) prévues.– Un séminaire a été organisé pour mettre à niveau les différents acteurs de l'administration et des collectivités sur les contrats de ville.

Etat d'avancement actuel

Don additionnel

Composantes	Etat d'avancement
1. Alimentation en eau potable	<ul style="list-style-type: none"> – Douze (12) marchés conclus sur les quatre (14) prévus, dont un (01) achevé. Les travaux sont en cours sur les onze (11) autres marchés avec un avancement global de 10%.
2. Assainissement des Eaux usées	<ul style="list-style-type: none"> – Les marchés sont conclus pour cinq (05) projets sur les sept (07) prévus. Les travaux ont démarré et ont un avancement global de 30%.

Etat d'avancement actuel

Don additionnel

Composantes	Etat d'avancement
3. Gestion des déchets solides	- L'étude technique et d'impact environnemental et social pour la réalisation des centres de groupage à Abidjan est en cours.
4. Réhabilitation de la voirie urbaine	– Les marchés ont été conclus et les travaux sont en cours d'exécution avec un avancement global de 20%, pour treize (13) projets sur les quinze (15) prévus au niveau de cette composante.

Prochaines étapes

Actions	Responsable	Délais
○ Réalisation des travaux de renforcement et extension des réseaux d'eau potable de la Djibi;	CC – PUIUR / ONEP	Fin décembre 2011
○ Réalisation des travaux d'extension du réseau d'eau potable de la Riviera palmeraie;	CC – PUIUR / ONEP	Fin avril 2012

Prochaines étapes

Actions	Responsable	Délais
<ul style="list-style-type: none"> ○ Réalisation des travaux de l'échangeur de la Riviera 2 	CC-PUIUR / AGEROUTE	Janvier 2013
<ul style="list-style-type: none"> ○ Achèvement des travaux de voirie à Abidjan: <ul style="list-style-type: none"> - Prolongement de la voie Latrille – Abobo Baoulé; - Aménagement de la voie de Mahou – route du Zoo; - Traitement de la voie PK18-N'dotrè; - Réhabilitation de la route du port; - Aménagement de la route Abobo – Akéikoi. 	CC – PUIUR	Fin avril 2012

Prochaines étapes

Actions	Responsable	Délais
<ul style="list-style-type: none"> ○ Achèvement des travaux de voirie des villes de l'intérieur: <ul style="list-style-type: none"> - Réhabilitation de la voirie de Man; - Réhabilitation de la voirie d'Agboville. 	CC-PUIUR	Fin janvier 2012

Prochaines étapes

Actions	Responsable	Délais
○ Construction des centres de groupage.	CC – PUIUR / ANASUR	Fin décembre 2012
○ Travaux d'aménagement de la baie de Cocody	CC – PUIUR / DAD	Fin novembre 2012