



BANQUE MONDIALE

**PRICI**  
FINANCEMENT ADDITIONNEL - CRÉDIT IDA N°5893-CI

## PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE CÔTE D'IVOIRE FINANCEMENT ADDITIONNEL



**- RAPPORT D'AVANCEMENT N° 01  
&  
- RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N° 02**

**Au 30 Juin  
2017**



Juillet 2017

**REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

-----

**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

**COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE**

**PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE COTE D'IVOIRE  
FINANCEMENT ADDITIONNEL**

**(PRICI - FA)**

**Crédit IDA N° 5893-CI**

**RAPPORT D'AVANCEMENT N°1  
ET  
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°2**

**Au30 Juin 2017**

**Couvrant la période**

**du 14 décembre 2016 au 30juin 2017**

**Juillet 2017**

**Cellule de Coordination du PRI CI  
Sise au lot 1802, Il Plateaux Vallons, Cité Lemania  
08 BP 2346 Abidjan 08 ; Tél : 22 40 90 90 ; Fax : 22 41 35 59**

# SOMMAIRE

<b>SECTION A : IDENTIFICATION</b> .....	<b>4</b>
<b>I. LES DONNEES FINANCIERES</b> .....	<b>5</b>
<b>SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET</b> .....	<b>6</b>
<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>6</b>
<b>COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES</b> .....	<b>9</b>
• <b>SOUS COMPOSANTE A.1 : VOIRIE URBAINE</b> .....	<b>9</b>
• <b>SOUS COMPOSANTE A.2 : EAU POTABLE</b> .....	<b>10</b>
• <b>SOUS COMPOSANTE A.3 : ASSAINISSEMENT, DRAINAGE ET PREVENTION DES INONDATIONS</b> .....	<b>10</b>
• <b>SOUS COMPOSANTE A.4 : ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIQUE</b> .....	<b>11</b>
• <b>SOUS COMPOSANTE A.5 : INFRASTRUCTURES LOCALES</b> .....	<b>11</b>
<b>COMPOSANTE B : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES</b> .....	<b>12</b>
• <b>SOUS COMPOSANTE B.3 : INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ET SOCIALES</b> .....	<b>12</b>
<b>COMPOSANTE D : appui aux communes</b> .....	<b>12</b>
<b>II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS</b> .....	<b>13</b>
1. <b>Rapport sur le suivi financier</b> .....	<b>13</b>
2. <b>Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités</b> .....	<b>15</b>
3. <b>Suivi de l'avancement des activités</b> .....	<b>32</b>
4. <b>Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale</b> .....	<b>39</b>
5. <b>Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet</b> .....	<b>40</b>
<b>IV. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR</b> .....	<b>46</b>
<b>ANNEXES</b> .....	<b>48</b>
<b>ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds</b> .....	<b>49</b>
<b>ANNEXE 2 : Rapport sur le suivi environnement et social</b> .....	<b>50</b>

**FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE**  
**Période : Du 14 décembre 2016 au 30 juin 2017**

**Intitulé du projet : PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES**  
**FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI FA)**

**SECTION A : IDENTIFICATION**

<b>N° Identification du Projet :</b> P156253	<b>Contrepartie Etat</b>	<b>Communes</b>
<b>N° accord de crédit :</b> 5893 - CI		
<b>Montant crédit :</b> 60 millions de \$ US répartie comme suit : <b>(i) Infrastructures urbaines (76,2%)</b> (voiries 34%, eau potable 0%, assainissement 55%, électricité 0%, Infrastructures locaux 11%), <b>(ii) Infrastructures rurales (0%),</b> <b>(iii) Gestion du projet et études (6,5%)</b> <b>(iv) Gestion urbaine et municipale (17,3%)</b>	<b>Montant:</b> 60 millions de \$ US répartie comme suit : <b>(i) Infrastructures urbaines (93,83%)</b> (voiries 56%, eau potable 25%, assainissement 13%, électricité 6%), <b>(ii) Infrastructures rurales (2,5%)</b> <b>((iii) Gestion du projet et études (3,5%)</b> <b>(iv) Gestion urbaine et municipale (0,17%)</b>	<b>(i)</b> Infrastructures urbaines (Infrastructures locaux <b>0%</b> ) <b>(iv) Gestion urbaine et municipale (100%)</b>
<b>Approbation :</b> 02 Aout 2016	<b>Maître d'ouvrage :</b> Ministère des Infrastructures Economiques	
<b>Accord de crédit :</b> 14 Septembre 2016	<b>Contact du projet (Nom, fonction et coordonnées) :</b> Pierre DIMBA, coordonnateur PRI CI,	
<b>Mise en vigueur :</b> 14 Décembre 2016	<b>Agences d'exécution du Projet :</b>	
<b>Délai d'exécution:</b> 37 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE)</li> <li>• Office Nationale de L'Eau Potable (ONEP)</li> <li>• Office Nationale de l'Assainissement et du Drainage (ONAD)</li> <li>• Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-Energies)</li> <li>• Cellule de Coordination du PRICI (CC-PRICI)</li> </ul>	
<b>Date de fin prévue :</b> 31 janvier 2020		
<b>Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes) :</b> populations du District d'Abidjan, des villes d'Abengourou, Adzopé, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Divo, Korhogo, Man, San Pedro, Séguélaet Soubré, divers opérateurs économiques locaux etc..)		
<b>Chargé de Projet (TTL) :</b> Hatem Chahbani		

## I. LES DONNEES FINANCIERES

### SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 JUIN 2017 (Montant en K FCFA)

#### ETAT DES DECAISSEMENTS IDA

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>			<b>Paiement de la période</b>			
Cumul appels de fonds au 31/03/2017		4 000 000	11,31%		4 000 000	11,31%
<b>Total d'appels de fonds de la période</b>		<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		4 000 000	11,31%		4 000 000	11,31%

#### ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE ETAT

N° DRF	Emission			Approvisionnement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>			<b>Approvisionnement de la période</b>			
Cumul appels de fonds au 31/03/2017		0	0,00%		0	0,00%
24/04/2017		30 000		24/04/2017	30 000	
16/06/2017		43 184		16/06/2017	43 184	
16/06/2017		143 240		16/06/2017	143 240	
<b>Total d'appels de fonds de la période</b>		<b>220 424</b>	<b>0,62%</b>		<b>220 424</b>	<b>0,62%</b>
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		220 424	0,62%		220 424	0,62%

## **SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET**

### **INTRODUCTION**

#### Contexte, défis et justification du projet.

1. Le Projet de Renaissance des Infrastructures (PRI-CI), d'un coût global d'environ 200 millions de dollars EU, cofinancé par l'ETAT de Côte d'Ivoire et l'Association Internationale de Développement à partir d'un Don H7900 avait pour objectif d'apporter une réponse rapide aux besoins prioritaires des populations en : (i) améliorant, en milieu urbain, l'accès aux services urbains de base, (ii) et assurant le désenclavement de zones de production des principales filières agricoles dans la région de la NAWA.
2. Ce projet couvrait six (06) capitales de districts que sont les villes d'Abidjan, Abengourou, Bouake, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, ainsi que les régions de la Nawa et de l'Iffou. Les activités sont regroupées en deux principales composantes, à savoir, A) Réhabilitation des infrastructures urbaines (147,0 millions de dollars EU, dont 78,4 millions de dollars EU du financement IDA) et B) Réhabilitation des infrastructures rurales (34,0 millions de dollars EU, dont 11,0 millions de dollars EU du financement IDA). Une troisième composante (composante C) finance les activités de Gestion et coordination du projet (19,0 millions de dollars EU dont 10,6 millions de dollars EU du financement IDA).
3. Le statut global de cette première phase du projet est évalué « satisfaisant » aussi bien dans la mise en œuvre des activités que par rapport aux progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs de développement. Cependant, en raison de l'accroissement de la consistance des travaux due à l'actualisation des études techniques, les ressources du financement initial n'ont pas couvert l'ensemble des activités identifiées, impactant négativement l'atteinte de certains objectifs du projet.
4. Aussi, il s'avère nécessaire de réaliser certains travaux complémentaires et d'étendre les activités dans d'autres villes de l'intérieur du pays pour amplifier l'impact positif du projet et donner une plus grande visibilité de ses résultats aux populations.
5. C'est dans ce contexte que le Gouvernement de Côte d'Ivoire (GoCI) a sollicité et obtenu un financement additionnel, d'un coût global de 60 millions de dollars EU (environ 35,280 milliards de FCFA) de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) à partir du crédit N° 5893-CI. Ce financement est complété d'une contribution du GoCI à hauteur de 60 millions US\$ (environ 35,280 milliards de FCFA) et d'un apport de 6 millions US\$ (environ 3,528 milliards de FCFA) des communes bénéficiaires pour l'entretien et la maintenance des infrastructures communales. Le budget total du financement additionnel s'élève à 126 millions de dollars EU, soit environ 74 milliards de FCFA pour une période prévisionnelle de trois (03) ans à compter du 14 décembre 2016.

#### Description du projet.

### Rappel des objectifs du projet.

6. Le Financement Additionnel du Projet de renaissance des infrastructures (PRICI-FA) s'est fixé pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures de base dans les zones urbaines et rurales ciblées et, dans le cas d'une crise ou d'une urgence admissible, fournir une réponse immédiate et efficace à ladite crise ou urgence admissible.

7. De manière spécifique, le projet permettra :

**(i)** de consolider et étendre les activités du projet dans certaines villes et régions du projet initial, déjà bénéficiaires dans le cadre du projet initial (Abidjan, Abengourou, San Pedro, Bouaké, Soubré) afin de répondre à la forte demande continue pour le développement économique et les infrastructures sociales dans ces zones.

**(ii)** d'étendre les investissements vers d'autres districts et villes (Adzopé, Bondoukou, Bouna, Daloa, Man et Séguéla) pour assurer une meilleur couverture géographique et réduire les disparités spatiales ciblant les zones en retard et les villes "connecteurs" identifiés par la revue de l'urbanisation de la Côte d'Ivoire. Ces investissements comprendront les mêmes interventions que le projet initial, à savoir les routes, l'éclairage public pour améliorer la sécurité, le drainage, la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations, l'approvisionnement en eau, et les espaces publics. Le financement additionnel se focalisera sur les corridors économiques stratégiques et aiderait à financer des investissements permettant de relier les zones rurales aux marchés, comme une nouvelle plate-forme logistique pour les produits agricoles.

**(iii)** fournir une assistance technique et le renforcement des capacités pour renforcer la gestion urbaine et municipale pour une meilleur prestation de services à travers la mise en œuvre des contrats de ville basés sur la performance entre les municipalités ciblées (Koumassi, Port-Bouët, Yopougon, Bouaké, Korhogo, Daloa et San Pedro) et le gouvernement central.

Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en trois (03) composantes, à savoir :

#### **Composante A: Réhabilitation des infrastructures urbaines (102 millions \$ EU, soit 59,976 milliards FCFA),**

8. Pour les investissements prioritaires de réhabilitation, de renforcement, de construction et d'aménagement (i) de voirie, (ii) d'infrastructures d'eau potable en milieu urbain, (iii) d'ouvrages d'assainissement, de drainage et de prévention des inondations, (iv) de système d'éclairage public, et (v) d'amélioration des espaces publics locaux et des bâtiments.

#### **Composante B : réhabilitation des infrastructures rurales (1,5 millions de \$ EU, soit 882 millions FCFA),**

9. Pour les investissements prioritaires (i) de réhabilitation des infrastructures sociales et économiques de base le long du corridor San Pedro – Daloa – Séguéla – Boundiali – Mali avec la construction d'une plate-forme logistique à Soubré, qui représente un point de transit et un marché important pour les produits tels que le café, le cacao et l'hévéa.

**Composante D : gestion urbaine et municipale (16,5 millions de \$ EU, soit 9,702 milliards FCFA),**

10. Cette composante financera un programme d'activité visant à renforcer la gestion urbaine et municipale pour une meilleure prestation de services. Ces activités portent sur une assistance technique pour la préparation et l'exécution des contrats de performance, à travers (i) la mise en œuvre de Programmes d'Investissement Communal (PIC), (ii) la mise en œuvre de Programmes d'Entretien Communal (PEC), (iii) la mise en œuvre de Programmes d'Amélioration de la Gestion Communale (PAGC) et (iv) des activités ciblées de renforcement des capacités et d'appui institutionnel pour les agences nationales et les institutions compétentes.
11. Le plan de financement du projet est présenté ci-dessous :

**Coût du projet par composante (en million de \$EU et FCFA)**

TABLEAU DES COÛTS EN MILLIONS								
	GoCI		IDA		COMMUNES		TOTAL	
	\$US	FCFA	\$US	FCFA	\$US	FCFA	\$US	FCFA
<b>COMOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>	<b>56,3</b>	<b>33 104</b>	<b>45,7</b>	<b>26 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>59 976</b>
<i>Voiries</i>	31,5	18 522	15,7	9 232	0	0	47,2	27 754
<i>Eau potable</i>	14,4	8 467	0	0	0	0	14,4	8 467
<i>Prévention des inondations</i>	7,1	4 175	25,2	14 818	0	0	32,3	18 992
<i>lutte contre l'insécurité</i>	3,3	1 940	0	0	0	0	3,3	1 940
<i>Infrastructures locaux</i>	0	0	4,8	2 822	0	0	4,8	2 822
<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES</b>	<b>1,5</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>882</b>
<b>COMPOSANTE C : GESTION DE PROJET</b>	<b>2,1</b>	<b>1 235</b>	<b>3,9</b>	<b>2 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3 528</b>
<b>COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	<b>0,1</b>	<b>59</b>	<b>10,4</b>	<b>6 115</b>	<b>6</b>	<b>3528</b>	<b>16,5</b>	<b>9 702</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>35 280</b>	<b>60</b>	<b>35 280</b>	<b>6</b>	<b>3 528</b>	<b>126</b>	<b>74 088</b>

1 \$ EU = 588 F CFA



## Rappel du programme d'activités

Il a été prévu dans le plan de travail et budget annuel (PTBA) 2017 le démarrage de 37 activités, dont 7 d'entre elles devraient être achevées à la fin de 2017. La réalisation de ces activités devrait permettre de réaliser un décaissement 25,88% sur les fonds de l'IDA et 20,10% sur la contrepartie Etat à fin décembre 2017. Les décaissements attendus au 30 juin 2017 sont 12,49% et 9,49% respectivement sur la part IDA et la contrepartie Etat. Le détail de ce programme d'activités pour l'exercice 2017 est résumé par composante et sous-composante dans les tableaux ci-dessous :

### **COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES**

- **Sous composante A.1 : voirie urbaine**

	Activités	Financemen †	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
<b>Activités à achever en 2017</b>				<b>3 021 297</b>	<b>270 154</b>	
1	Aménagement de la Voie Lycée Municipal Port-Bouët- Carrefour Bénégosso <b>(Abidjan)</b>	IDA	100%	2 771 832		Délai : 8 mois Fin des travaux décembre 2017
	Etudes de travaux	ETAT	100%		270 154	Etudes pour travaux de voirie des villes de Bouna, Bondoukou, Adzopé, Daloa et Divo
<b>Activités à démarrer en 2017</b>				<b>3 186 222</b>	<b>4 518 199</b>	
2	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe <b>(San-Pedro)</b>	IDA	40%	711 480		Délai : 10 mois Fin travaux mai 2018
3	Aménagement de la voie Carrefour Jules Ferry - Carrefour Sonouko RTI - Jonction route du CHR <b>(SanPedro)</b>	IDA	30%	1 023 400		Délai : 12 mois PAR A réaliser Fin travaux juillet 2018
4	Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du Commerce <b>(San Pedro)</b>	ETAT	70%		643 544	Délai : 6 mois Fin travaux janvier 2018
5	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord <b>(Abidjan)</b>	IDA	60%	1 033 370		Délai : 8 mois PAR A réaliser Fin travaux, février 2018
6	Aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille <b>(Abidjan)</b>	ETAT	50%		866 124	Délai : 10 mois Fin travaux, avril 2018
7	Renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie <b>(Abidjan)</b>	ETAT			317 520	
8	Aménagement Giratoire Rosiers Palmeraie - Ecole Saint Viateur <b>(Abidjan)</b>	ETAT			981 666	

	Activités	Financemen †	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
9	Aménagement Mosquée Cafetou - Petro Ivoire (Château) - Carrefour Baoulékro - Carrefour Dunhill <b>(Abengourou)</b>	ETAT	50%		924 042	Délai travaux : 10 mois PAR à réaliser au niveau de la Mosquée Cafetou Fin travaux, avril 2018
10	Aménagement Carrefour Petro Ivoire - Carrefour Pharmacie Chambel <b>(Abengourou)</b>	ETAT			288 708	
11	Renforcement Carrefour Gare de Niablé - Carrefour Lycée Départemental <b>(Abengourou)</b>	ETAT			144 354	
	Maitrise d'œuvre			417 972	352 241	
				<b>6 207 519</b>	<b>4 788 353</b>	

- **Sous composante A.2 : eau potable**

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<b>Activités à achever en 2017</b>				<b>180 000</b>	
1	Actualisation études APD des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la station du KAN de Bouaké	ETAT	100%		180 000	
					<b>180 000</b>	

- **Sous composante A.3 : Assainissement, Drainage et prévention des inondations**

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<b>Activités à achever en 2017</b>			<b>460 874</b>	<b>0</b>	
1	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement de Soubré	IDA	100%	131 124		
2	Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette Bocabo (Abidjan)	IDA	100%	161 700		
	Etude des travaux d'aménagement de collecteurs primaires à Man et Séguéla	IDA	100%	168 050		

	Activités	Financement	% exécution	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
<b>Activités à démarrer en 2017</b>				<b>7 389 378</b>	<b>2 009 549</b>	
3	Aménagement du Drain principal de Yopougon 1 <b>(Abidjan)</b>	IDA	50%	2300697		
4	Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo <b>(Abidjan)</b>	IDA	60%	823 329		
5	Aménagement Collecteur Ouest Lac Bardo <b>(San Pedro)</b>	IDA	60%	686 161		
6	Aménagement Collecteur Est Lac Bardo <b>(San Pedro)</b>	IDA	60%	823 329		
7	Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest <b>(San Pedro)</b>	IDA	60%	1 509 490		
8	Aménagement du Drain M'Pouto <b>(Abidjan)</b>	ETAT	60%		2 009 549	
	Maitrise d'œuvre	IDA		1 246 372		
				<b>7 850 252</b>	<b>2 009 549</b>	

- **Sous composante A.4 : Electricité et éclairage publique**

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
<b>Activités à démarrer en 2017</b>					<b>530 000</b>	
1	Réhabilitation de l'éclairage public des vois Rond-point palmeraie-Akouedo et liaison Ananeraie – Niangon à Abidjan	ETAT	80%		200 000	
2	Réhabilitation de l'éclairage de la voie Carrefour Lycée municipal de Port Bouët - Carrefour Bénégosso	ETAT	70%		210 000	
3	Réhabilitation de l'éclairage public des voies aménagées dans le cadre du PRICI INITIAL et du PRICI – FA à Abengourou	ETAT	60%		60000	
4	Réhabilitation de l'éclairage public des voies aménagées PRICI initial à Soubré	ETAT	60%		60000	
					<b>530 000</b>	

- **Sous composante A.5 : Infrastructures locales**

	Activités	Financeme	%	BUDGET 2017	COMMENTAIRES
--	-----------	-----------	---	-------------	--------------

		nt	exécution 2017	IDA	ETAT	
<b>Activités à achever en 2017</b>				<b>86 400</b>		
1	Etudes Programme Investissement Communal (PIC) dans les communes d'Abidjan et villes de l'intérieure (Port-Bouet, Koumassi, Yopougon, Daloa, San-Pedro, Korhogo et Bouaké°	IDA	100%	86400		
<b>Activités à démarrer en 2017</b>				<b>838 080</b>		
2	Travaux Programme Investissement Communal (PIC) dans les communes d'Abidjan et villes de l'intérieure (Port-Bouet, Koumassi, Yopougon, Daloa, San-Pedro, Korhogo et Bouaké°	IDA	30%	838 080		
				<b>924 480</b>		

## COMPOSANTE B : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES

- **Sous composante B.3 : Infrastructures économiques et sociales**

	Activités	Financem ent	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
<b>Activités à démarrer en 2017</b>					<b>700 000</b>	
	Aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles	Etat	30%		700 000	
					<b>700000</b>	

## COMPOSANTE D : appui aux communes

	Activités	Financeme nt	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	COMMUNES	
<b>Activités à achever en 2017</b>				<b>720 000</b>	<b>0</b>	
1	Programme d'Appui à la gestion communale (PAGC)	IDA	100%	720 000		
<b>Activités à démarrer en 2017</b>				<b>1 920 000</b>	<b>480 000</b>	
2	Programme Entretien Communale (PEC)			1 920 000	480 000	
				<b>2 640 000</b>	<b>480 000</b>	

## II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS

12. Le suivi des activités sera analysé au regard des tableaux de suivi financier d'une part, du suivi du plan de passation des marchés, de l'avancement des activités, des mesures de sauvegarde environnementale et social, ainsi que le cadre de suivi des résultats d'autre part.

### 1. Rapport sur le suivi financier

13. Durant le deuxième trimestre 2017, le Projet a reçu des fonds d'un montant total de 329,374 millions de FCFA, provenant essentiellement de la part Etat pour un montant de 220,424 millions de FCFA et des ressources générées par les intérêts perçus et la vente des Dossiers d'appels d'offres pour un montant de 5,5 millions de FCFA et des fonds communaux pour un montant de 239,3 millions de FCFA

#### Emploi des fonds par composante

14. Ces fonds ont permis de payer des dépenses relatives à la gestion de projet pour un montant de 209,6 millions de FCFA. Ces dépenses concernent essentiellement les charges de fonctionnement de fonctionnement de l'unité de gestion, des agences d'exécution et des services de l'administration détachés auprès du projet (Contrôle financier et Agence comptable).
15. Les paiements réalisés au cours de ce trimestre au titre des différentes composantes se présentent comme suit :

#### **Composante C : Gestion et Coordination de projet :**

Dépenses payées sur la part bailleur	76 099 267
Dépenses payées sur la part Etat	130 880 080
Dépenses payées sur les fonds DAO	2 593 325
Dépenses payées sur les fonds communaux	76 124
<b>TOTAL COMPOSANTE C</b>	<b>209 648 796</b>

#### PART BAILLEUR

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANTS</b>
MISSIONS	missions à l'extérieur	4 948 000
FRAIS BANCAIRES	frais bancaires sur les opérations	126 597
CI TELECOM	Consommation de téléphone et internet	4 714 841
SODECI	Consommation d'eau Abidjan-Soubré-Bouaké-Korhogo et San-Pedro	109 903

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANTS</b>
CIE	Consommation d'électricité Abidjan-Soubré-Bouaké-Korhogo et San-Pedro	3 074 420
2P TECHNOLOGIES SERVICES	Maintenance réseau téléphonique CC-PRICI	462 800
EAGLE CI	Entretien des installations électriques, climatiseur, plomberie	2 944 000
ASCOMA	Assurance du bâtiment de la CC PRICI	1 385 806
ELITES SERVICES	Livraison de fourniture de bureau CC PRICI	30 232 900
MERHEB FADI	Elaboration du PAR	900 000
NBIG SECURITE	Service de sécurité des locaux du PRICI	27 200 000
<b>SOUS-TOTAL PART BAILLEUR</b>		<b>76 099 267</b>

### **PART ETAT**

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANTS</b>
SALAIRES	Salaires du personnel et indemnités	71 066 000
NSIA	Frais bancaires	131 628
ASCOMA	Assurance maladie 2017	55 285 250
ORANGE CI	Service de téléphonie mobile et internet	4 397 202
<b>SOUS-TOTAL PART ETAT</b>		<b>130 880 080</b>

### **FONDS DAO**

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANTS</b>
CAISSE	dépenses diverses	1 447 570
NSIA	Frais bancaires	69 255
DYS SERVICES	Confection d'étiquettes	640 000
LIBRAIRIE DE France	Achat de fournitures de bureau	386 500
REVERSEMENTS	Achat de DAO PEMU	50 000
<b>SOUS-TOTAL FONDS DAO</b>		<b>2 593 325</b>

### **COMPTE FEC**

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANTS</b>
NSIA	Frais bancaires	76 124
<b>SOUS-TOTAL COMPTE FEC</b>		<b>76 124</b>

<b>TOTAL COMPOSANTE C</b>		<b>209 648 796</b>
---------------------------	--	--------------------

## **2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités**

### **2.1 Suivi de la passation des marchés**

16. Le plan de passation des marchés (PPM) validé en date du 30 janvier 2017. Les activités prévues dans ce PPM, comportent :

#### **Sur le financement de la contrepartie Etat**

17. Les activités à marchés sont au nombre de 50 et sont estimées à 54,238 millions de dollars EU soit 31,892 milliards de francs CFA dont 49,248 millions de dollars EU en travaux et fournitures et 4,990 millions de dollars pour les services de consultants ;

18. Au 30 juin 2017, 5 marchés conclus pour un montant de 4.157 milliards soit 12% du taux d'engagement.

19. Il est à noter que la plupart des DAO sont en préparation et pourront être lancés au cours du prochain trimestre.

#### **Sur le financement de l'IDA**

20. Nous dénombrons 77 marchés pour un montant de 58,134 millions de dollars EU soit 34,182 milliards de francs CFA dont 48,172 millions de dollars EU en travaux et fournitures et 8,282 millions de dollars pour les services de consultants ;

21. Au 30 juin 2017, 25 marchés ont été conclus pour un montant de 8,33 milliards de francs CFA soit environ 24.40% du taux d'engagement.

22. Les Dossiers d'appels d'offres sont tous lancés en ce qui concerne les travaux. Les acquisitions sont également en cours.

23. A la mission de juin 2017, les travaux d'aménagement de la Voie Lycée Municipal Port-Bouët- Carrefour Bénégosso, qui figurait sur le PPM Bailleur a été retiré pour être pris en compte sur le PPM état, cependant en attendant la validation du PPM Bailleur (mis sur STEP), cette activité figure toujours sur la part Bailleur.

24. La situation de la passation des marchés à fin Juin 2017 est résumée dans le tableau de suivi de l'avancement des activités de passation des marchés ci-dessous.

## Tableau succinct de l'avancement des activités de passation des marchés

### Travaux et Fournitures : IDA

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Exam. par Banque	Montant du contrat	Titulaires	Etat d'avancement au 30/06/2017	
N°	Description	En milliers de dollars		OUI/NON	A priori/A posteriori			Etat d'exécution	%
<b>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>		<b>43 560</b>							
<b>Sous composante 1 : VOIRIE</b>		<b>16 490</b>							
1	Aménagement de la Voie Lycée Municipal Port-Bouët- Carrefour Bénégosso( <b>Abidjan</b> )	4 714	AON	N/A	A priori	2 333 054 909	Fadoul Travaux	Travaux en cours d'exécution	
2	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe (-lot 1)	8 859	AON	N/A	A posteriori	1 452 018 070	CGE	Marchés attribués en cours de signature	
	2 510 454 770					COLAS			
3	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	3 241	AON	N/A	A posteriori	1 672 765 212	Matar et Associés	Marché attribué en cours de signature	
<b>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</b>									
<b>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations</b>		<b>25 465</b>							
4	Aménagement Drain principal Yopougou 1	8 696	AON	N/A	A posteriori			DAO revu et retransmis à la Banque pour ANO	
5	Aménagement de la cuvette AKEIKOI	2 594	AON	N/A	A priori			Rapport d'attribution finalisé, à transmettre à la Banque pour Avis	
6	Aménagement Collecteur Ouest Lac Bardo – SAN PEDRO (lot1)	9 509	AON	N/A	A priori			DAO revu, transmission Initialement, il était considéré comme le 2ème marché du projet	
	Aménagement Collecteur Est Lac Bardo - SAN PEDRO (lot 1)								
	Aménagement des Lacs Bardo, Est, Ouest (y compris exutoires)								
7	Aménagement du Collecteur CN4.7 (Marais) - Aménagement du Collecteur CN4.4 (Ségou) -	1 572	AON	N/A	A posteriori			Non échu	



	Aménagement du Collecteur CN2.6 (Belleville - Huberson) dans la ville de Daloa							
8	Lutte contre les inondations dans les villes de Man (lot 1) et de Séguéla (lot 2)	3 095	AON	N/A	A posteriori			Non échu
	<b>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</b>							
	<b>Sous composante 5 : Infrastructures locales</b>	<b>1 605</b>						
9	Travaux Contrat de Performance : Koumassi	<b>186</b>	CFN	N/A	A posteriori			Non échu
10	Travaux Contrat de Performance : Yopougon	<b>459</b>	AON	N/A	A posteriori			Non échu
11	Travaux Contrat de Performance : Port Bouët	<b>180</b>	CFN	N/A	A posteriori			Non échu
12	Travaux Contrat de Performance : Bouaké	<b>230</b>	AON	N/A	A posteriori			Non échu
13	Travaux Contrat de Performance : Daloa	<b>137</b>	CFN	N/A	A posteriori			Non échu
14	Travaux Contrat de Performance : Divo	<b>180</b>	CFN	N/A	A posteriori			Non échu
15	Travaux Contrat de Performance Korhogo	<b>123</b>	CFN	N/A	A posteriori			Non échu
16	Travaux Contrat de Performance San Pedro	<b>112</b>	CFN	N/A	A posteriori			Non échu
								Non échu
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES</b>							
	<b>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</b>							
	<b>Coordination et Gestion du projet</b>	<b>1 510</b>						
17	Acquisition et entretien de véhicules pour la Cellule de Coordination et les Agences d'exécution (en 3 lots) (véhicules de liaison - véhicules de terrain- véhicules d'agences d'exécution	425	CFN	N/A	A posteriori			Acquisition en cours, demande cotation transmise aux entreprises
18	Fourniture de matériels informatiques, accessoires et entretien pour la Cellule de	77	CFN	N/A	A posteriori			Acquisition en cours, demande cotation

	Coordination et les Agences d'exécution (2 lots)							transmise aux entreprises	
19	Fourniture de carburant pour la Coordination et les agences d'exécution (exercice 2018)	136	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
20	Fourniture de carburant pour la Coordination et les agences d'exécution (exercice 2017)	136	CFN	N/A	A posteriori			Acquisition en cours, Dossier transmis à la Banquier pour avis (un seul des candidats a répondu à la consultation)	
21	Assurances Maladie du personnel (exercice 2017)	51	CFN	N/A	A posteriori			Dossier en transmission à la Banque demande d'avis en vue du changement du mode de passation	
22	Assurance Véhicules (exercice 2017)	34	CFN	N/A	A posteriori			Dossier à transmettre à la Banque pour demande d'avis en vue du changement du mode de passation	
23	Assurance bâtiment 2017	17	CFN	N/A	A posteriori			Dossier à transmettre à la Banque pour demande d'avis en vue du changement du mode de passation	
24	Fournitures de consommables de bureaux (exercice 2018)	77	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
25	Fournitures de consommables de bureaux (exercice 2017)	77	CFN	N/A	A posteriori	4 541 742	<u>ICT-TOP</u>	En cours d'acquisition	
26	Achat de mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatique)	77	CFN	N/A	A posteriori			Acquisition en cours, demande cotation transmise aux entreprises	
27	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2018	77	CFN	N/A	A posteriori			NON ECHU	
28	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	77	CFN	N/A	A posteriori	49 542 500	ELITES Services	Achevé	
29	Entretien des Locaux de la Cellule Coordination (exercice 2017)	34	CFN	N/A	A posteriori	15 503 500	USEFB SARL	En cours d'exécution	
30	Entretien des installations électriques, splits et plomberie 2017	26	CFN	N/A	A posteriori	13 248 000	EAGLE Côte d'Ivoire	En cours d'exécution	
31	Entretien des installations du système téléphonique et vidéo surveillance (2017)	26	CFN	N/A	A posteriori	2 082 600	2P Technologies	En cours d'exécution	
32	Service de gardiennage (exercice 2017)	26	CFN	N/A	A posteriori	65 280 000	NBIG SECURITE	En cours d'exécution	

33	Entretien locaux Cellule Infrastructures Rurales 2017	20	CFN	N/A	A posteriori	4 824 400	Eburnie nettoyage	En cours d'exécution	
34	Entretien matériel informatique Cellule Infrastructures Rurales 2017	14	CFN	N/A	A posteriori	1 680 000	OBAIN Technologie		
35	Entretien matériel informatique Cellule Infrastructures Rurales 2018	14	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
36	Entretien système téléphonique et vidéo surveillance Cellule Infrastructures Rurales 2017	14	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
37	Entretien système électricité et plomberie Cellule Infrastructures Rurales 2017	14	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
38	Achat de logiciels (Gestion de Projet+Suivi évaluation) en 2 lots	26	CFN	N/A	A posteriori				
39	Loyer de la cellule de Coordination) 2017	41	Entente directe	N/A	A priori	21 600 000	BAZEBIZONGA	En cours d'exécution	
	<b>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	<b>3 102</b>							
40	DALOA	329	AON	N/A	A posteriori			Non échu	
41	SAN PEDRO	318	AON	N/A	A posteriori			Non échu	
42	KORHOGO	166	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
43	BOUAKE	450	AON	N/A	A posteriori			Non échu	
44	YOPOUGON	595	AON	N/A	A posteriori			Non échu	
45	KOUMASSI	268	AON	N/A	A posteriori			Non échu	
46	PORT BOUET	977	AON	N/A	A posteriori			Non échu	
	<b>TOTAL</b>	<b>48 172</b>							

## Services de Consultants : IDA

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Montant contrat	Titulaire	Etat d'avancement au 30/06/2017	
N°	Description	en milliers de dollars		A priori/A posteriori			Etat d'exécution	%
<b>A</b>	<b>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>	<b>7 313</b>						
	<b>Sous composante 1 : VOIRIE</b>	<b>3 300</b>						
1	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement Voie Lycée Municipal Port-Bouët	471	SBQC	A Priori				
2	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	324	SBQC	A Priori			Ouverture de la DP, prévue le 31 aout 2017	
3	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwé (lot 1), de la voie Carrefour Jules Ferry - Carrefour Sonouko RTI – Jonction route du CHR – (lot 2) de réhabilitation Rond-point CHR (lot) - Ministère dans la ville de San Pedro	463	SBQC	A Priori			Ouverture de la DP, prévue le 1 <sup>er</sup> Septembre 2017	
4	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille des travaux de renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie -des travaux d'aménagement Rond-Rosier - Ecole Saint Viateur	379	SBQC	A priori			Ouverture de la DP, prévue le 05 Septembre 2017	
5	Suivi et contrôle des travaux de la voirie d'Adzopé	287	SBQC	A Posteriori			NON ECHU	
6	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville d'Abengourou	435	SBQC	A priori			Ouverture DP prévue le 07 Septembre 2017	
7	Suivi et contrôle des travaux de voirie des villes de Bondoukou et Bouna	462	SBQC	A priori			NON ECHU	
8	Suivi et contrôle des travaux de voiries des villes de Daloa et Divo	479	SBQC	A priori			NON ECHU	
	<b>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</b>	<b>0</b>						
	<b>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les</b>	<b>3 866</b>						

	<b>inondations</b>						
9	Suivi et contrôle de travaux d'aménagement Drain principal de Yopougon 1	<b>870</b>	SBQC	A priori			Liste restreinte en cours d'élaboration
10	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la cuvette AKEIKOI	<b>259</b>	SBQC	A posteriori			DP transmises aux entreprises, ouverture prévue le 22 aout 2017
11	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement du drain de Mpouto	<b>570</b>	SBQC	A priori			Liste restreinte en cours d'élaboration
12	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la ville des Collecteurs ce la ville de San Pedro	<b>951</b>	SBQC	A priori			Liste restreinte en cours d'élaboration
13	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement de la ville de Soubré	<b>223</b>	SBQC	A posteriori			TDRs transmis à la Banque pour ANO
14	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement des Collecteurs CN4.7 (Marais), CN4.4 (Ségou) et CN2.6 (Belleville - Huberson) -Daloa	<b>157</b>	SBQC	A posteriori			NON ECHU
15	Etudes du Talweg 4 étages et de la 2 <sup>ème</sup> cuvette Bocabo	<b>275</b>	SBQC	A posteriori			TDRs transmis à la Banque pour ANO
16	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de collecteurs primaires à Séguéla et à Man	<b>408</b>	SBQC	A priori			NON ECHU
17	Etude de collecteurs primaires à Séguéla et à Man	<b>153</b>	SBQC	A posteriori			NON ECHU
	<b>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</b>						
	<b>Sous composante 5 : Appui aux communes</b>	<b>147</b>					
18	Etude Contrat de Performance : Koumassi	<b>19</b>	3 CV	A posteriori	15 000 000		Contrat signé le 31/05/2017
19	Etude Contrat de Performance : Yopougon	<b>47</b>	3 CV	A posteriori	37 000 000		Contrat signé le 31/05/2017
20	Etude Contrat de Performance : Port Bouet	<b>19</b>	3 CV	A posteriori	14 500 000		Contrat signé le 31/05/2017
21	Etude Contrat de Performance : Bouaké	<b>24</b>	3 CV	A posteriori	18 600 000		Contrat signé le 31/05/2017
22	Etude Contrat de Performance : Daloa	<b>14</b>	3 CV	A posteriori	11 000 000		Contrat signé le 31/05/2017
23	Etude Contrat de Performance Korhogo	<b>13</b>	3 CV	A posteriori	10 000 000		Contrat signé le

							31/05/2017	
24	Etude Contrat de Performance San Pedro	12	3 CV	A posteriori	9 000 000		Contrat signé le 31/05/2017	
		-						
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES</b>	-						
		-						
	<b>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</b>	-						
		-						
	<b>Sous composante 2 : Pistes rurales</b>	-						
		-						
	<b>COMPOSANTE C : COORDINATION ET GESTION DU PROJET</b>	2 486						
		-						
26	Audit technique du projet des exercices 2016, 2017 et 2018	340	SBQC	A priori			NON ECHU	
27	Audit financier et comptable exercice 2016, 2017 et 2018	340	SBQC	A priori			NON ECHU	
28	<b>Convention CI ENERGIE</b>	316	<b>Entente directe</b>	<b>A priori</b>			Convention transmise à la Banque pour ANO	
29	<b>CONVENTION AGEROUTE</b>	724	<b>Entente directe</b>	<b>A priori</b>			Convention en cours de finalisation	
30	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville d'Abidjan : Yopougon	51	3 CV	A posteriori	19 485 000	DOGOUA Michel Léopold César		100 %
31	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville d'Abidjan : Cocody	51	3 CV	A posteriori	13 534 000	KOUASSI Kouadio Zéphirin		100 %
32	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville d'Abidjan : Port Bouët)	51	3 CV	A posteriori	13 900 000	GBELLE MARC		100 %
33	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes d'Abengourou et Adzopé	51	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
34	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes de Bondoukou et Bouna	51	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
35	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes de Daloa et Divo	51	3 CV	A posteriori			NON ECHU	

36	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville de San Pedro	51	3 CV	A posteriori	23 510 000	MERHEB Fadi		100 %
37	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes d'Abengourou	51	3 CV	A posteriori	9 400 000	ANGBAN Bernard Koffi N'Guessan		100 %
<b>REMUNERATION DU PERSONNEL</b>								
	Rémunération du personnel Coordonnateur	102 041	Gré à gré	A priori				
	Rémunération du personnel : Assistant de direction :	15 306	3 CV	A posteriori				
	Rémunération du personnel : Chauffeur Coordination	9 796	3CV	A posteriori				
	Rémunération du personnel : Spécialiste Voirie	46 939	Gré à gré	A priori				
	Rémunération du personnel : Assistant Ingénieur chargé du volet voirie	14 694	Gré à Gré	A priori				
	Rémunération du personnel : Chargé du volet Eau et Assainissement	51 020	Gré à gré	A priori				
	Rémunération du personnel : Assistant Chargé du volet Eau et Assainissement	30 612						
	Rémunération du personnel : Spécialiste Transport	75 510	Gré à gré	A priori				
	Rémunération du personnel : Ingénieur routier spécialiste Assistant Spécialiste Transport	20 816	3CV	A posteriori				
	Recrutement d'un spécialiste en Electricité	46 939	CI (AMI)	A priori				
	Rémunération du personnel : Resp Adm& Financier	66 327	Gré à gré	A priori				
	Rémunération du personnel : Assistant de direction :	14 286	3CV	A posteriori				
	Rémunération du personnel : Comptable PRICI	24 490	3CV	A posteriori				
	Rémunération du personnel : Comptable Gestion municipale	18 367	3CV	A posteriori				
	Rémunération Chargé de décaissement PRICI	24 490	3CV	A posteriori				
	Archiviste (documents que Passation de marché)	11 020	3CV	A posteriori				
	Rémunération du personnel : Chauffeurs de mission (1)	7 347	3CV	A posteriori				
	Rémunération du personnel : Chauffeurs de mission (2)	6 735	3CV	A posteriori				
	Rémunération du personnel : Chauffeurs de mission (3)	6 735	3CV	A posteriori				
	Agent de bureau	4 898	3CV	A posteriori				

Chargé de la logistique (Moyens généraux)	12 245	3CV	A posteriori			
Standardiste	6 122	3CV	A posteriori			
Rémunération du personnel : Spécialiste en passation de marchés (Superviseur)	51 020	CI (AMI)	A priori			
Rémunération du personnel : Spécialiste en Passation des Marchés PRICI	30 612	CI (AMI)	A priori			
Rémunération du personnel : Assistant en Passation des Marchés PRICI	9 796	3 CV	A posteriori			
Archiviste PM	14 694	3 CV	A posteriori			
Assistante de direction PM	12 245	3 CV	A posteriori			
Spécialiste Unité Urbaine	30 612	CI (AMI)	A priori			
Responsable régionale Daloa	20 408	3 CV	A posteriori			
Responsable régionale Korhogo	20 408	3 CV	A posteriori			
Assistant au Responsable régionale Daloa-San Pedro	12 245	3 CV	A posteriori			
Assistant au Responsable régionale Korhogo-Bouaké	12 245	3 CV	A posteriori			
Rémunération du personnel : Spécialiste en suivi évaluation (Base de données)	30 612	CI (AMI)	A priori			
Rémunération du personnel : Spécialiste en suivi évaluation (Socio Economiste)	30 612	CI (AMI)	A priori			
Assistant en suivi évaluation (Socio-Economiste)	14 286		A priori			
Assistant en suivi évaluation (IT Base de données)	14 286					
Rémunération du personnel : Spécial en environnement	30 612	CI (AMI)	A priori			
Rémunération du personnel : Spécial en environnement	30 612					
Rémunération du personnel : Spécialiste en social	30 612	CI (AMI)	A priori			
Rémunération du personnel : Spécialiste en social	30 612					
Rémunération du personnel : Spécialiste en communication	20 408	CI (AMI)	A priori			
Rémunération du personnel : Assistant Spécialiste en communication	14 286					
Rémunération du personnel : Auditeur interne	34 694		A priori			



	Rémunération du personnel : Assistant Auditeur interne	14 286						
	<b>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	163						
	DALOA	17	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
	SAN PEDRO	17	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
	KORHOGO	9	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
	BOUAKE	24	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
	YOPOUGON	31	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
	KOUMASSI	14	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
	PORT BOUET	51	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
	<b>TOTAL</b>	<b>8 282</b>						

## Travaux et Fournitures : ETAT

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé en millions FCFA	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque A priori/A posteriori	Montant contrat (F CFA)	Titulaire	Etat d'avancement au 30/06/2017	
N°	Description						Etat d'exécution	%
<b>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>		<b>26 461 868</b>						
<b>Sous composante 1 : VOIRIE</b>		<b>12 413 868</b>						
1	Aménagement Mosquée Cafetou - Petro Ivoire (Château) - Carrefour Baoulékro - Carrefour Dunhill à Abengourou Bitumage Carrefour Petro Ivoire - Carrefour Pharmacie Chambel à Abengourou Renforcement Carrefour Gare de Niablé - Carrefour Lycée Départemental à Abengourou	2 425 500	AON	A posteriori			DAO en cours d'élaboration	
2	Voirie et réseaux divers ADZOPE	882 000	AON	A posteriori			Etudes en cours	
3	Voirie et réseaux divers Bondoukou (lot 1) et Voirie et réseaux divers Bouna (lot 2)	882 000	AON	A posteriori			Etudes APD en cours de finalisation	
4		588 000					Etudes APD en cours de finalisation	
5	Renforcement de voirie et réseaux divers Daloa (lot 1) et Voirie et réseaux divers Divo (lot 2)	882 000	AON	A posteriori			Etudes APD n finalisation	
6		1 500 000	AON	A posteriori			Etudes APD n finalisation	
7	Aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille Renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie (lot1)	2 367 288	AON	A posteriori	1 716 776 687	LRA/ADEOTI	Marchés attribués en cours de signature	
8	Aménagement Giratoire Rosier – Giratoire Saint Viateur (lot 2)	1 963 332			1 554 866 103	COLAS		
9	Réhabilitation Rond-point CHR Ministère du Commerce San Pedro (lot 3)	923 748	AON	A posteriori	758 033 790	COLAS	Marché attribué en cours de signature	
<b>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</b>		<b>8 273 000</b>						
10	Aménagement station de Kan	8 273 000		A posteriori			Etudes en cours	
<b>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les</b>		<b>4 500 536</b>						

	<u>inondations</u>							
11	Aménagement bassin Akouedo- M'Pouto	2 900 000	AON	A posteriori			Etudes en cours de finalisation	
12	Lutte contre les inondations MAN (lot 1) et	800 000	AON	A posteriori			NON ECHU	
13	Lutte contre les inondations SEGUELA (lot2)	800 000					NON ECHU	
	<u>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</u>	<b>1 275 000</b>						
14	Réhabilitation Eclairage public Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille Réhabilitation Eclairage public Eglise giratoire St viateur -commissariat palmeraie Réhabilitation Eclairage Public Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie	575 000	AON	A posteriori			<b>DAO en finalisation</b>	
15	Réhabilitation et extension de l'Eclairage public à Abidjan – Abengourou et Soubre : Rond-point palmeraie-Akouédo	250 000	AON	A posteriori				
	Réhabilitation Eclairage public de liaison Ananeraie-Niangon (1 lot)	300 000						
	Réhabilitation Eclairage Carrefour Lycée municipal de port bouet - Carrefour Bénégosso (lot 2) Réhabilitation éclairage public voies PRICI à Abengourou et Soubre (lot 3)	200 000	AON	A posteriori			<b>DAO en finalisation</b>	
16	Réhabilitation éclairage public nouvelles voies SAN PEDRO	500 000	AON	A posteriori			<b>DAO en finalisation</b>	
	<u>Sous composante 5 : Investissements locaux</u>	-						
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES ECONOMIQUE</b>	<b>1 850 000</b>						
	<u>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</u>	<b>1 850 000</b>						
17	Aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles	850 000	AON	A posteriori			Etudes en cours	
18	Travaux de construction du pont de Tagbayo	1 000 000	AON	A posteriori				

	Sous composante 2 : Pistes rurales	-						
	<b>COMPOSANTE C : COORDINATION ET GESTION DU PROJET</b>	<b>166 000</b>						
19	Appui logistique aux organisations d'activités	48 000	CFN	A posteriori			Achevé	
20	Edition de dépliants, bulletin d'information, plaquettes	15 000	CFN	A posteriori			Non échu	
21	Acquisition de système de protection du réseau informatique de la cellule de coordination	15 000	CFN	A posteriori			achevé	
22	Achat de fourniture de bureau pour le Contrôle Financier	15 000	CFN	A posteriori				
23	Achat de consommable informatique pour Contrôle Financier	10 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
24	Achat de matériel informatique pour le Contrôle Financier	15 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
25	Achat de petits matériels, fournitures de bureau pour l'Agence Comptable	8 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
26	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique pour l'Agence Comptable	10 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
27	Achat de petits matériels et fournitures techniques pour l'Agence Comptable	15 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
28	Mobiliers et matériels de bureau pour l'Agence Comptable	15 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
29	Mobiliers et matériels de bureau pour le Contrôle Financier	15 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
30	Entretien des photocopieurs (Coordination, CF, Comité de Pilotage, agences Comptables, agences d'exécutions)	15 000	CFN	A posteriori			Acquisition en cours	
	<b>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	<b>480 000</b>						
31	DALOA	50 880	CFN	A posteriori			NON ECHU	
32	SAN PEDRO	49 200	CFN	A posteriori			NON ECHU	
33	KORHOGO	25 680	CFN	A posteriori			NON ECHU	
34	BOUAKE	69 600	CFN	A posteriori			NON ECHU	

35	YOPOUGON	92 040	CFN	A posteriori			NON ECHU	
36	KOUMASSI	41 400	CFN	A posteriori			NON ECHU	
37	PORT BOUET	151 200	AON	A posteriori			NON ECHU	
		<b>28 957 868</b>						

## Services de Consultants : ETAT

	Liste des ensembles des contrats	Coût estimé en millions FCFA	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Montant contrat	Titulaire	Etat d'avancement au 30/06/2017	
N°	Description			A priori/A posteriori			Etat d'exécution	%
	<b>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>	<b>2 763 675,00</b>						
	<b>Sous composante 1 : VOIRIE</b>	<b>1 783 675,00</b>						
1	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille – des travaux de renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie -des travaux d'aménagement Rond-Point ADO - Ecole Saint Viateur	433 000,00	SBQC	A priori			Rapport d'AMI transmis à la Banque pour avis	
2	Suivi et contrôle des travaux de la voirie d'ADZOPE	173 675,00	SBQC	A Posteriori			NON ECHU	
3	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville d'Abengourou	271 000,00	SBQC	A priori			NON ECHU	
4	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville Bondoukou et Bouna	290 000,00	SBQC	A priori			NON ECHU	
5	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville Daloa et Divo	347 000,00	SBQC	A priori			NON ECHU	
6	Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans les villes de Bondoukou et Bouna	96 000,00	SBQC	A Posteriori				
7	Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans la ville de Daloa et Divo	115 000,00	SBQC	A Posteriori	77 325 000	Groupement ACE INGENIEURS CONSEILS/ ALPHA CONSULT		100%
8	Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans les villes d'Adzopé	58 000,00	SBQC	A Posteriori	50 843 750	Groupement ACE INGENIEURS CONSEILS/ ALPHA CONSULT		100%
	<b>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</b>	<b>980 000,00</b>						
9	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement station de Kan	800 000,00	SBQC	A priori		NON ECHU		
10	Etudes APD actualisation de la production d'eau potable de la station du KAN de Bouaké	180 000,00	SBQC	A priori				

	<b>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations</b>	-						
	<b>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</b>							
	<b>Sous composante 5 : Appui aux communes</b>							
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES ECONOMIQUE</b>	<b>85 000,00</b>						
	<b>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</b>	<b>185 000,00</b>						
11	Suivi des travaux d'aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles	85 000,00	SBQC	a posteriori		NON ECHU		
12	Suivi des Travaux de construction du pont de Tagbayo	100 000	SBQC	a posteriori				
	<b>Sous composante 2 : Pistes rurales</b>	-						
	<b>Coordination et Gestion du projet</b>	70 500,00						
13	CONVENTION AGEROUTE	70 500,00	Entente directe	A priori				
	<b>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>							
		<b>2 934 175,00</b>						

### **3. Suivi de l'avancement des activités**

25. Au 30 juin 2017, le processus de passation de marchés est en phase de finalisation (attributions ou signatures de marchés en cours) pour 13 activités correspondant à un montant 12,2 milliards francs CFA dont 8,3 milliards (y compris 258 millions francs CFA de dépenses de gestion de projet) sur les fonds de l'IDA. Les travaux pourront démarrer au début du quatrième trimestre 2017, après la mise en œuvre des PAR éventuels. Les marchés pourront être finalisés et démarrer les travaux pour 14 autres activités avant la fin de l'année 2017. Ce qui permettra de porter à 27 les activités qui pourront démarrer sur les 37 prévues en 2017, soit 73% des activités prévues.
26. Le retard important accusé dans la contractualisation et le démarrage des travaux est dû essentiellement à la qualité des études qui a nécessité des revues et des validations de la Banque au cours de différentes missions de supervision dont la dernière en date du 19 au 23 juin 2017 d'une part, et aux processus de gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale d'autre part.
27. Des actions diligentes en cours par le Gouvernement pour faciliter la mise en œuvre des PAR permettront de démarrer au moins 73% des activités programmées dans le PTBA 2017.
28. Le tableau ci-dessous présente l'état détaillé de l'avancement de ces activités par composante et sous composante, au 30 Juin 2017.



## ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES

### COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 30 Juin 2017	Observations / commentaires
<b>Sous composante A1 : « voirie urbaine »</b>							
1	Travaux d'aménagement de la voie Lycée Municipal Port-Bouët - carrefour Bénégosso	8			100%	Actualisation des plans d'exécution et du détail quantitatif et estimatif. PAR en cours de préparation	Travaux en attente de mise en œuvre du PAR. Démarrage envisagé début 4 <sup>ème</sup> trimestre 2017. L'objectif du PTBA sera réalisé à 35%. Cet écart est dû principalement aux difficultés d'élaboration et de mise en œuvre du PAR
2	Etudes techniques (APD) et CIES pour les travaux de voiries et réseaux divers des villes d'ADZOPE, DALOA, DIVO, BONDOUKOU et BOUNA				100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etudes d'avant-projet détaillée (APD) et CIES achevées pour les villes de DALOA et DIVO.</li> <li>- Etudes d'avant-projet sommaire (APS) en cours pour ADZOPE.</li> <li>- Sélection du bureau d'études en cours pour BONDOUKOU et BOUNA</li> </ul>	L'objectif du PTBA 2017 sera réalisé à 60%
3	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe	10			40%	Marché attribué, signature en cours	

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 30 Juin 2017	Observations / commentaires
4	Aménagement de la voie carrefour Jules Ferry - carrefour Sonouko RTI - jonction route du CHR	12			30%	Marché attribué, signature en cours	
5	Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du Commerce SAN PEDRO	6			70%	Marché attribué, signature en cours	
6	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	8			60%	Marché attribué, signature en cours	
2	Aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille Renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie (lot1)	10			50%	Attribution du marché en cours	DAO publié le 24/05/2017 Ouverture le 27/06/2017
3	Aménagement Giratoire Rosier – Giratoire Saint Viateur (lot 2)	10			50%	Attribution du marché en cours	
9	Aménagement de la voirie de la ville d'Abengourou	10			50%	Finalisation du DAO	En attente de la publication du DAO
<b>Sous composante A2 : « Amélioration de l'accès à l'eau »</b>							
15	Actualisation études APD des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la station du KAN de Bouaké				100%	Actualisation des études en cours	Les études seront achevées avant fin 2017
<b>Sous composante A.3 : « Assainissement, Drainage et prévention des inondations »</b>							
16	Aménagement du Drain principal de Yopougon 1	15			50%	DAO en cours de finalisation	PAR en cours de préparation (transmission du rapport prévue le 17/07/2017) Appel d'offres annulé pour redimensionnement des travaux décidé au cours de la mission de la Banque de juin 2017
17	Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo	12			60%	Attribution en cours	Rapport à soumettre à la Banque pour ANO

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 30 Juin 2017	Observations / commentaires
18	Aménagement du Drain M'Pouto	12			60%	DAO en cours de finalisation	PAR en cours de préparation (négociation en cours)
19	Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette Bocabo	3			100%	Termes de Référence à soumettre à l'ANO de la Banque pour la sélection du bureau d'études	
20	Aménagement Collecteur EST et OUEST Lac Bardo et Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest (y compris exutoires) – San Pedro	12			60%	DAO en cours de finalisation	PAR en cours de préparation
21	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement - Soubré	8			100%	Termes de Référence à soumettre à l'ANO de la Banque pour la sélection du bureau d'études	
22	Etude des travaux d'aménagement de collecteurs primaires à Man et Séguéla				100%	Termes de référence en cours d'élaboration pour la sélection des bureaux d'études	
<b>Sous composante A4 : «Eclairage public et lutte contre l'insécurité »</b>							
24	Réhabilitation Eclairage public Rond-point palmeraie-Akouedo Réhabilitation Eclairage public de liaison Ananeraie-Niangon	8			80%	DAO disponible	En attente de l'attribution et du démarrage des travaux de voiries pour le lancement du DAO
25	Réhabilitation Eclairage Carrefour Lycée municipal de Port Bouët -Carrefour Bénégosso	10			70%	DAO disponible	En attente de l'attribution et du démarrage des travaux de voiries pour le lancement du DAO
26	Réhabilitation de l'éclairage public des voies aménagées PRICI INITIAL (Agnikro 3 manguiers, Agnikro A, CHR, Collège KJ, Cafetou, Cathédrale, Cafop, Palais Royal, Akouakro) à Abengourou	10			60%	DAO disponible	En attente de l'attribution et du démarrage des travaux de voiries pour

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 30 Juin 2017	Observations / commentaires
							le lancement du DAO
27	Réhabilitation de l'éclairage public à Soubré	07			60%	DAO disponible	DAO sera publié au cours du troisième trimestre 2017

### COMPOSANTE B : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 30 Juin 2017	Observations
<b>Sous composante B3 : «Infrastructures économiques et sociales»</b>							
30	Aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles à Soubré				30%	DAO en cours d'élaboration	Etudes techniques (APD) et EIES achevées et validées

## COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 30 Juin 2017	Observations
31	<p><u>KOUMASSI</u></p> <p>1. Réhabilitation du canal de drainage (secteur CIE)                  2. Dragage du collecteur Sicogi 1 (zone camp commando vers lagune Abia).                  3. Haie de sécurité au marché Dje Konan et Pose de séparateurs de circulation                  4. Embellissement de la Rue CIE –Pharmacie Mesano</p>				30%	<p>1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune)                  2. <b>PIC</b> : TDR en cours d'élaboration pour la réalisation des études</p>	
32	<p><u>YOPOUGON</u></p> <p>1. Aménagement de trottoir carrefour st-pierre jusqu'au carrefour Gandhi                  2. Aménagement aire de stationnement pharmacie SIPOREX - carrefour la poste (boulevard ADO)                  3. Aménagement aire de stationnement carrefour Saguidiba - pharmacie antenne (boulevard ado)                  4. Aménagement terrain de sport Allocodrome Banco II                  5. Aménagement aire de jeux école BAD ananeraie                  6. Aménagement espace vert du TPC du carrefour zone - bae                  7. Aménagement aire de stationnement Espace en face de Sicomex (SIPOREX)                  8. Aménagement d'espace vert du TPC entrée Sicomex                  9. Aménagement d'espace vert du rond-point du carrefour du chu                  10. Aménagement d'espace vert du terrain de terminus 47</p>				30%	<p>1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune)                  2. <b>PIC</b> : TDR en cours d'élaboration pour la réalisation des études</p>	
33	<p><u>PORT BOUET</u></p> <p>1. Création d'une aire de stationnement pour véhicules et renforcement de la voirie en pavé à proximité de l'hôtel de ville                  2. Aménagement du carrefour et périphéries du grand marché (Avenue Caraïbe)                  3. Aménagement du carrefour hôtel Communal intersection avenue CARAÏBE – avenue de la Baltique                  4. Aménagement du Carrefour marché de nuit (Avenue caraïbe)</p>				30%	<p>1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune)                  2. <b>PIC</b> : TDR en cours d'élaboration pour la réalisation des études</p>	

	<p>5. Embellissement de l'Avenue CARAIBES : carrefour Avenue Caraïbes – Avenue méditerranée</p> <p>6. Création aire de stationnement véhicules et renforcement de la voirie en pavé à proximité de l'hôtel de ville</p>						
<u>34</u>	<p><u>DALOA</u></p> <p>1. Réhabilitation de la place de la Solidarité</p> <p>2. Parking en face du bureau d'Etat civil</p> <p>3. Aménagement de l'espace public Gbêbani</p> <p>4. Aménagement d'une aire de jeu au quartier Orly</p> <p>5. Aménagement d'un espace gastronomique au quartier Soleil</p> <p>6. Aménagement espace gastronomique au quartier Lobia</p>				30%	<p>1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune)</p> <p>2. <b>PIC</b> : TDR en cours d'élaboration pour la réalisation des études</p>	
<u>35</u>	<p><u>SAN PEDRO</u></p> <p>1. Aménagement de l'espace public Ado</p> <p>2. Aménagement d'aire de stationnement au complexe sportif Nabo Clément</p> <p>3. Aménagement d'aire de stationnement en face du lycée Inagoi</p> <p>4. Aménagement d'un jardin public près du lycée municipal</p>				30%	<p>1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune)</p> <p>2. <b>PIC</b> : TDR en cours d'élaboration pour la réalisation des études</p>	
<u>36</u>	<p><u>KORHOGO</u></p> <p>1. Espace indépendance (jardin)-mobilier</p> <p>2. Parking EPP Soba</p> <p>3. Aménagement rond-point préfecture</p> <p>4. Espace triangle bois sacré (Sezanlehe)</p> <p>5. Aménagement rond-point Biato</p> <p>6. Aménagement de l'espace Gbondala "hommage aux morts"</p> <p>7. Aménagement du stade municipal</p>				30%	<p>1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune)</p> <p>2. <b>PIC</b> : TDR en cours d'élaboration pour la réalisation des études</p>	
<u>37</u>	<p><u>BOUAKE</u></p> <p>1. Aménagement de voie piétonne à koko</p> <p>2. Aménagement de voie piétonne à N'gouattanoukro</p> <p>3. Aménagement de voie piétonne à Palais du carnaval</p> <p>4. Aménagement d'une aire de jeu au stade de Yaoundé</p> <p>5. Aménagement d'un parc à Nimbo</p>				30%	<p>1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune)</p> <p>2. <b>PIC</b> : TDR en cours d'élaboration pour la réalisation des études</p>	

#### **4. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale**

29. Le présent rapport décrit les activités de surveillance menées sur la période d'avril à juin 2017.

#### **2.1 État d'avancement des études environnementales et sociales**

##### **2.1.1 Composante infrastructures urbaines et rurales :**

###### **a) la voirie urbaine**

30. Quatre rapports d'étude et de constat d'impact environnemental et social ont été préparés et obtenus l'avis de non objection de la Banque mondiale après approbation par l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE). Le constat d'impact du projet de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita est soumis à l'ANDE pour validation.
31. Le constat d'impact du projet de bitumage de la voirie de Daloa est soumis à l'ANDE le 28 juin 2017 pour validation.
32. Le rapport de screening environnemental pour les villes de l'intérieur (Daloa, Divo, Adzopé, Bouna et Bondoukou) a été validé par la Banque et la cellule de coordination a tenu des recommandations de la Banque pour préparer les outils concernés.
33. La sélection du consultant pour la réalisation des constats d'impact environnemental et social des projets de voirie des villes de Bouna et Bondoukou, la sélection du consultant est en cours.

###### **b) eau potable**

34. A la suite des observations de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP), sur l'étude technique le constat d'impact environnemental et social du projet de construction de la station de traitement d'eau potable du Kan est en cours d'actualisation. c) assainissement
35. Pour l'assainissement les études relatives aux communes de Soubré, Séguéla et Man n'ont pas encore démarré. Elles sont en attente de l'étude technique.
36. L'EIES des travaux d'aménagement des bassins de Yopougon 1,2 et d'Akouedo est a reçu l'avis de la Banque.

##### **2.1.2 Composante gestion urbaine et municipale**

37. Une L'identification des sites hôtes des projets à l'issu de laquelle le screening environnemental et social sera réalisé se poursuit dans les villes de l'intérieur.

#### **2.2 Plan de déplacement et de réinstallation**

##### **2.2.1 Composante infrastructures urbaines et rurale**

###### **a) Voirie**

38. Trois plans d'action et de réinstallation sont en cours de réalisation, il s'agit du PAR :
- du projet de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita dans la commune de Yopougon ;
  - du projet de bitumage de la voie de Zimbabwe dans la commune de San Pedro ; et
  - du bitumage de la voie Jules Ferry- carrefour Sonoco dans la commune de San Pedro.
39. Les deux projets de bitumage de San Pedro ont été regroupés dans un seul PAR.

## **b) Assainissement**

40. Le PAR du projet d'aménagement de la cuvette d'Akékoï a reçu l'avis de non objection depuis 2014. Ce PAR est en cours d'actualisation.
41. Deux PAR sont également en cours de préparation. Ce sont :
- le PAR du projet d'aménagement du bassin de M'Pouto
  - le PAR du projet d'aménagement des collecteurs primaires et des lacs de San-Pedro.

## **2.3 Publication**

42. Le constat d'impact environnemental et social du projet de bitumage de la voie ananeraie-niangon nord dans la commune de Yopougon sera publié au plan national le vendredi 07 juillet 2017 dans la presse locale.

**Le détail est dans le rapport de surveillance environnemental et social à l'annexe 2 du présent rapport.**

## **5. Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet**

### **5.1 Avancement du projet**

L'état d'avancement global des activités, à fin juin 2016, se présente comme suit :

#### **Pour la part IDA :**

43. Les engagements sur le financement de l'IDA s'élèvent à 8,3 milliards francs CFA, soit un taux d'engagement de 24%.
44. Le taux de décaissement de 11,3% correspond à l'avance initiale. Ce taux représente 90% de la prévision de décaissement du PTBA à juin 2017. Le démarrage des travaux au cours du semestre 2017 permettra d'améliorer le taux de décaissement, qui pourra se situer autour de 20%.



### **Pour la contrepartie Etat :**

45. Au 30 juin 2017, les 35,3 milliards de francs CFA de la contrepartie Etat ont été engagés à 12%, soit 4,2 milliards francs CFA.
46. Les ressources de la contrepartie Etat ont été décaissées à seulement 0,62%. Le démarrage des travaux des différents marchés conclus permettront d'atteindre 5% de décaissement à fin 2017.

### **5.2 Résultats du projet**

47. Les activités du financement additionnel du PRICI n'ayant pas encore permis de réaliser un investissement, les résultats du projet demeurent ceux obtenus grâce au financement initial.
48. Les différents tableaux ci-dessous fournissent les détails sur le suivi des résultats du projet.

### Cadre de suivi des résultats du projet

Indicateurs de résultats au niveau des ODP	Base de référence déc. 2012	Situation à préparation PRICI FA (Mars 2016)	Résultats Déc. 2016	Valeurs cibles cumulées						Source de données/ Méthodologie de collecte	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
				juin 2017		déc. 2018		déc. 2019				
				Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé			
Nombre bénéficiaires directs du projet (nombre)	0	<b>3 006 000</b>	<b>3 945 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 969 000</b>	4 200 000	-	4 300 000	-	rapports	UCP	Le résultat obtenu au 30 juin 2017 permet de réaliser à 99% l'objectif 2017. Il est fort probable que ce résultat n'évolue pas à fin 2017 ; aucune activité du projet n'est prévue s'achevée à cette date
Femmes bénéficiaires (%)	0%	<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	48%	-	48%	-	rapports	UCP	Proportion au niveau de la population nationale (RGPH 2014)
Personnes en zones urbaines ayant accès à une route carrossable en toute saison dans un rayon de 500 mètres (nombre)	3 140 000	<b>3 642 000</b>	<b>3 642 000</b>	<b>3 722 000</b>	<b>3 642 000</b>	3 822 000	-	3 822 000	-	rapports/ enquête	AGEROUTE / UCP	Le résultat obtenu au 31 décembre 2016 reste inchangé à juin 2017. Il permet de réaliser 98% de l'objectif 2017. Ce résultat n'évoluera pas à fin 2017 ; aucun chantier de voirie n'est prévu s'achevé en 2017
Population urbaine additionnelle préservée des inondations périodiques (nombre)	0	<b>262 000</b>	<b>262 000</b>	<b>262 000</b>	<b>262 000</b>	362 000	-	412 000	-	rapports/ enquête	UCP / DAD	Ce résultat reste inchangé (acquis depuis 2016). Il n'évoluera pas en 2017, les premiers chantiers étant prévues s'achever en 2018
Personnes ayant accès à des "points d'eau améliorés" dans le cadre du projet (nombre)	3 000 000	<b>3 525 000</b>	<b>3 735 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 758 000</b>	4 000 000	-	4 000 000	-	rapports/ enquête	ONEP/UCP	L'objectif à 2017 est réalisé 100% à fin juin 2017. Mais, le résultat prévu au terme du projet ne sera pas atteint si l'activité relative à station du Kan à Bouaké n'est pas réalisée par le projet
Nombre de gouvernements qui atteignent leurs objectifs ciblés spécifiques dans les contrats de ville basés sur la performance (nombre)	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	-	<b>7</b>	-	rapports	DGDDL / UCP	Les activités sont au stade des études

### Cadre de suivi des résultats intermédiaires

Indicateurs de résultats intermédiaires	Unité de mesure		Base de référence 2012	Valeur Déc 2016	Valeurs cibles cumulées				Fréquence	Source de données/ Méthodologie	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
					déc. 2017	déc. 2018	déc. 2019	déc. 2020				
<b>Composante A – Réhabilitation des infrastructures urbaines</b>												
Personnes supplémentaires en zones urbaines bénéficiant de l'électricité par les raccordements des ménages <sup>1</sup>	Nombre	Prévu	0	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	annuelle	rapports/ enquête	CIE / UCP	Les résultats acquis depuis 2016 n'ont pas évolués
		Réalisé	0	16 700	16 700							
Routes réhabilitées, non rurales	Km	Prévu	0	80	82	98	98	98	annuelle	Rapports	AGEROUTE / UCP	
		Réalisé	0	62,86	62,86							
Personnes ayant accès à des centres de santé réhabilités	Nombre	Prévu	0	663 204	663 204	663 204	663 204	663 204	annuelle	rapports/ enquête	DIEM/UCP	
		Réalisé	0	663 204	663 204							
Centres de santé construits, rénovés et/ou équipés	Nombre	Prévu	0	20	20	20	20	20	annuelle	Rapports	DGCAMA / DIEM / UCP	
		Réalisé	0	20	20							
Elèves ayant accès à des établissements scolaires primaires réhabilités <sup>2</sup>	Nombre	Prévu	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	annuelle	rapports/ enquête	DPES /UCP	
		Réalisé	0	22 000	22 000							
Ecoles primaires rénovés	Nombre	Prévu	0	55	55	55	55	55	annuelle	rapports/ enquête	DGC / DPES / UCP	
		Réalisé	0	55	55							
Établissements scolaires du cycle secondaire rénovés	Nombre	Prévu	0	1	1	1	1	1	annuelle	rapports/ enquête	DGC/UCP	
		Réalisé	0	1	1							

<sup>1</sup> La taille moyenne des ménages des zones urbaines de Côte d'Ivoire est de 5,3. **Source INS**

<sup>2</sup> La taille moyenne des effectifs des établissements scolaires est estimée à 1,000 pour le secondaire et 300 pour le primaire.

Nombre de ménages additionnels raccordés au réseau d'eau potable grâce aux interventions du projet	Nombre	Prévu	0	20 000	20 000	30 000	35 000	35 000	annuelle	Rapports	ONEP/ UCP	Objectif 2017 réalisé à plus de 100 % à fin juin 2017. Mais, l'atteinte de l'objectif de 35 000 ménages pourrait être compromise si les travaux d'eau potable prévus à Bouaké ne se réalisent pas.
		Réalisé	0	21178	22588							
Plans directeurs achevés et / ou actualisés (drainage, égouts, contexte urbain)	Nombre	Prévu	0	7	8	8	8	8	annuelle	Rapports	DAD / UCP	Le résultat de 2016 avec le financement initial (FI) reste le même. Les études n'ayant pas démarrées, l'objectif de 2017 ne pourra être atteint
		Réalisé	0	7	7							
Nombre d'unités d'éclairage public réhabilites	Nombre	Prévu	0	3 958	4 500	5 400	5 400	5 400	annuelle	rapports	CIE / UCP	Le résultat acquis avec le FI dépasse l'objectif à fin projet. Il est donc nécessaire d'actualiser la valeur cible pour tenir compte des réalisations du FA
		Réalisé	0	6 162	6 162							
Nombre de raccordements illégaux des ménages démantelés	Nombre	Prévu	0	100	149	149	149	149	annuelle	Rapports	CIE/UCP	Le résultat enregistré 2016 n'a pas évolué.
		Réalisé	0	149	149							
Nombre d'unités d'éclairage public converties en meilleur éclairage	Nombre	Prévu	0	16673	16 673	16 673	16 673	16 673	annuelle	Rapports	CIE/UCP	Le résultat obtenu à fin 2016 a n'a pas évolué
		Réalisé	0	16 673	16 673							
<b>Composante B : Réhabilitation des infrastructures rurales</b>												
Nombre de personnes vivant dans les zones rurales et qui ont accès à une route praticable en toutes saisons dans le cadre du projet	% Nombre	Prévu	170 000	740 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	annuelle	rapports/ enquête	AGEROUTE/ UCP	Objectif atteint avec FI. Aucune activité de piste n'est prévue sur le FA
		Réalisé		1 425000	1 425 000							
Nombre de kilomètres de pistes rurales réhabilités	Km	Prévu	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	annuelle	Rapports	AGEROUTE / UCP	
		Réalisé		1 140								
Points d'eau communautaires construits ou réhabilités au titre du projet	Nombre	Prévu		60	60	60	60	60	annuelle	Rapports	ONEP / AGEROUTE / UCP	L'objectif réalisé à 88% depuis 2016 n'a pas évolué
		Réalisé	0	53	53							
Nombre d'infrastructures économiques et sociales de base construites ou	Nombre	Prévu	0	0	1	1	1	1				L'activité relative à la plateforme logistique dans la zone de Soubré n'a pas encore démarré
		Réalisé	0	Sans objet	0							

réhabilitées													
<b>Composante D : Appui à la gestion urbaine et municipale</b>													
Pourcentage du budget municipal alloué à la maintenance pour le compte de l'entretien municipal (communes d'Abidjan)	Nombre	prévu	0	<b>0</b>	6	6	6						Toutes les communes bénéficiaires des contrats de performance ont alloué les proportions attendues de leurs au financement de l'entretien municipal.
		réalisé			<b>6</b>								
Pourcentage du budget municipal alloué à la maintenance pour le compte de l'entretien municipal (communes de l'intérieur)	Nombre	prévu	0	<b>0</b>	12	12	12						
		réalisé			<b>12</b>								
Nombre de ville ayant adoptés la participation des citoyens à travers une approche consultative pour leur processus de budgétisation	Nombre	prévu	0	<b>0</b>	7	7	7						
		réalisé			<b>0</b>								
<b>Composante E : Dispositif d'Intervention d'Urgence</b>													
La CERC a été mise en place et est prête à fournir un accès à des ressources financières au gouvernement en cas de crise ou d'urgence	OUI/ NON	prévu	NON	NON	OUI	OUI	OUI						Observation de la mise en place du CERC
		réalisé		Sans objet	<b>Non</b>								
Temps nécessaire pour verser les fonds du projet demandés par le gouvernement pour une crise ou une urgence éligible	semaines	prévu	0	0	4	4	4						Observation du temps de mobilisation et de versement des fonds à compter de la date de mise en place du CERC
		réalisé		Sans objet	<b>0</b>								

#### IV. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR

49. Le plan d'action du prochain semestre est issu du plan de travail annuel 2017. Les activités prévues pour le deuxième semestre de l'année 2017 sont résumées dans les tableaux ci-dessous par composante et sous composante.

#### COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES

##### Sous composante voirie urbaine

	Description des activités	Actions à mener
1	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	- Sélectionner le bureau de contrôle - Mettre en œuvre le PAR Et démarrer les travaux
2	Aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille Renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie (lot1)	- Sélectionner le bureau de contrôle et démarrer les travaux
3	Aménagement Giratoire Rosier – Giratoire Saint Viateur (lot 2)	
4	Travaux d'aménagement de la voie Lycée Municipal Port-Bouët - carrefour Bénégosso	- Mettre en œuvre le PAR - Démarrer les travaux
5	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe	- Sélectionner le bureau de contrôle
6	Aménagement de la voie carrefour Jules Ferry - carrefour Sonouko RTI - jonction route du CHR	- Mettre en œuvre le PAR et démarrer les travaux
7	Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du Commerce SAN PEDRO	-Attribuer le marché et sélectionner le bureau de contrôle
8	Aménagement de la voirie de la ville d'Abengourou	- Lancer le DAO -Attribuer le marché
9	Voiries et réseaux divers ADZOPE	-Achever et valider les études APD, - Faire le DAO
10	Voiries et réseaux divers BONDOUKOU	- Recruter le Consultant, - Réaliser les études APS
11	Voiries et réseaux divers BOUNA	- Recruter le Consultant, - Réaliser les études APS
12	Voiries et réseaux divers DALOA	- Approuver l'APD définitif, - Faire le DAO
13	Voiries et réseaux divers DIVO	- Approuver l'APD définitif, - Faire le DAO

### **Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations**

	<b>Description des activités</b>	<b>Actions à mener prochain trimestre</b>
1	Aménagement du Drain principal de Yopougon 1	- Relancer le DAO - Attribuer le marché - Sélectionner le bureau de contrôle - Mettre en œuvre le PAR
2	Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo	- Attribuer le marché - Sélectionner le bureau de contrôle - Mettre en œuvre le PAR
3	Aménagement du Drain Mpouto	
4	Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette Bocabo	
5	Aménagement Collecteur EST et OUEST Lac Bardo et Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest (y compris exutoires) – SAN PEDRO	
6	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement - SOUBRE	
7	Aménagement des Collecteur CN4.7 (Marais), CN4.4 (Ségou) et CN2.6 (Belleville - Huberson) - DALOA	
8	Lutte contre les inondations dans la ville de Man (lot 1)	
9	Lutte contre les inondations dans la ville de Séguéla (lot 2)	

### **COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE**

	<b>Description des activités</b>	<b>Actions à mener</b>
1	Mise en œuvre des PIC	Sélectionner les consultants pour des études techniques
2	Mise en œuvre des PEC	Procéder à la signature des conventions avec l'AGEROUTE

## **ANNEXES**



## **ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds**

## SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Trimestre terminant le 30/06/2017

Francs cfa

Page 1/1



	Trimestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>Encaissement par sources de financement</b>	329 374 167	4 329 374 167	
CREDIT IDA C5893-CI		4 000 000 000	
Subvention ETAT	220 424 167	220 424 167	
vente DAO	5 550 000	5 550 000	
Fonds communaux	103 400 000	103 400 000	
<b>Financement Total</b>	329 374 167	4 329 374 167	
<b>Utilisation des fonds par composante</b>	209 648 796	210 196 827	
A Infrastructures Urbaines			
B Infrastructures Rurales			
C Gestion des Projets	209 648 796	210 196 827	
D Appui aux Communes			
<b>Total des dépenses</b>	209 648 796	210 196 827	
<b>Encaissements moins dépenses</b>	119 725 371	4 119 177 340	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	119 725 371	4 119 177 340	
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>			4 119 090 462
<b>Solde d'ouverture</b>	3 999 451 969		
Compte spécial PRICI FA/BCEAO			
Compte désigné PRICI FA-IDA/NSIA	3 999 817 663		
Compte projet PRICI FA-ETAT/NSIA	-182 847		
Compte RESS PROPRES PRICI FA/NSIA			
Compte PRICI FA-FEC/NSIA	-182 847		
Caisse			
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>	3 999 451 969		
<b>Encaisse nette disponible</b>	4 119 177 340	4 119 177 340	4 119 090 462
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>			
Compte spécial PRICI FA/BCEAO			
Compte désigné PRICI FA-IDA/NSIA	3 276 198 396	3 276 198 396	
Compte projet PRICI FA-ETAT/NSIA	89 374 362	89 374 362	
Compte RESS PROPRES PRICI FA/NSIA	2 478 745	2 478 745	
Compte PRICI FA-FEC/NSIA	750 661 029	750 661 029	
Caisse	377 930	377 930	
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	4 119 090 462	4 119 090 462	4 119 090 462

## **ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire**

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNÉ PRICI FA - IDA/NSIA )**

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		3 999 795 663		<u>Solde dans nos livres</u>	3 999 795 663	

**Sous-Total** 3 999 795 663  
**Solde corrigé** 3 999 795 663

**Sous-Total** 3 999 795 663  
**Solde corrigé** 3 999 795 663

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNÉ PRICI FA - IDA/NSIA )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>3 999 770 663</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>3 996 696 243</b>
31/05/2017	REGLT CHQ N°0319426 / CIE - FACT	14 825					
31/05/2017	REGLT CHQ N°0319427 / CIE - FACT	40 375					
31/05/2017	REGLT CHQ N°0319428 / CIE - FACT	698 595					
31/05/2017	REGLT CHQ N°0319429 / CIE - FACT	1 176 465					
31/05/2017	REGLT CHQ N°0319430 / CIE - FACT	1 144 160					

Sous-Total	3 074 420	3 999 770 663	Sous-Total	3 996 696 243
Solde corrigé		3 996 696 243	Solde corrigé	3 996 696 243

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017  
COMpte BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		3 276 308 299		<b>Solde dans nos livres</b>	3 276 198 396	
20/06/2017	RGLT CHQ 0319446 - SODECI - FACTURE	109 903					

Sous-Total 109 903 3 276 308 299  
Solde corrigé 3 276 198 396

Sous-Total 3 276 198 396  
Solde corrigé 3 276 198 396

COMPTABLE

RAF



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



M. GRENI SEBASTIEN

! Agence ..... 01214-TRESORERIE SIEGE

! Date ..... 3 Juillet 2017 a 14:19

Page : 1

! Compte No ..: 01214 XOF 25113000    31360297600-90    CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR    Intitule  
 ! No Client ..: 472261    PRI-CI FIN ADD/ BAILLEUR

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/06/2017		3.999.770.663!
06/06/2017	02/06/2017	SCPM	CR104401	104401	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319426 !CHQ N°: 0319426 Mnt: 14825	14.825!	
06/06/2017	02/06/2017	SCPM	CR104402	104402	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319429 !CHQ N°: 0319429 Mnt: 1176465	1.176.465!	
06/06/2017	02/06/2017	SCPM	CR104403	104403	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319430 !CHQ N°: 0319430 Mnt: 1144160	1.144.160!	
06/06/2017	02/06/2017	SCPM	CR104404	104404	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319428 !CHQ N°: 0319428 Mnt: 698595	698.595!	
06/06/2017	02/06/2017	SCPM	CR104405	104405	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319427 !CHQ N°: 0319427 Mnt: 40375	40.375!	
13/06/2017	12/06/2017	CI4338	RA006338	006338	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 355976 !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !0355976 !Porteur : ANOSSE ASSOUHOUN !EVARISTE	256.000!	
13/06/2017	12/06/2017	CI4833	RA006394	006394	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 355978 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0355978 !Porteur : KOUADIO JOSEPH	256.000!	
13/06/2017	12/06/2017	CI4833	RA006412	006412	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 355977 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0355977 !Porteur : YEBOI ADJA GNAME !FLORA	256.000!	
13/06/2017	13/06/2017	CI4393	VB301000317	000317	105	VRMT SIMPLERLITES SERVICES	30.232.900!	
13/06/2017	13/06/2017	CI4393	VB301000317	000317	105	VRMT SIMPLERLITES SERVICES	5.500!	
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VB301000325	000325	105	VRMT SIMPLNBIG SECURITE	5.440.000!	
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VB301000325	000325	105	VRMT SIMPLNBIG SECURITE	5.500!	
15/06/2017	14/06/2017	CI4109	VM307000082	000082	112	VRT MULTI PRICI FIN ADD BAILLE!	4.180.000!	
15/06/2017	15/06/2017	CI4109	VM307000082	000082	112	VRT MULTI PRICI FIN ADD BAILLE!	16.500!	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115153	115153	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319437 !CHQ N°: 0319437 Mnt: 39280	39.280!	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115157	115157	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319435 !CHQ N°: 0319435 Mnt: 1284020	1.284.020!	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115158	115158	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319431 !CHQ N°: 0319431 Mnt: 1214455	1.214.455!	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115159	115159	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319432 !CHQ N°: 0319432 Mnt: 161841	161.841!	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115160	115160	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319434 !CHQ N°: 0319434 Mnt: 86822	86.822!	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115161	115161	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319433 !CHQ N°: 0319433 Mnt: 137264	137.264!	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115162	115162	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319436	150.962!	

06

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE

Date : 3 Juillet 2017 a 14:19

Page : 2

Compte No		Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Inintule		
No Client									
01214	XOF 25113000				31360297600-90	CMPT PRI-CI/IDA BAILLEUR	PRI-CI FIN ADD/ BAILLEUR		
472261									
Date compta	Date valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115163	115163	173	!CHQ N°: 0319436 Mnt: 150962 !CHEQUE RETOUR COMPEN 319438	39.280		
23/06/2017	21/06/2017	AUTO	CA000328	000328	228	!CHQ N°: 0319438 Mnt: 39280 !CHQ/NOS CL	231.400		
27/06/2017	27/06/2017	CI4413	VC300013430	013430	101	!CHQ n° 0319439 Mnt : 231400 !VIREMENT S80% FD ENTRETIEN B! !VIRT FAV : CI/IDA BAIL Mnt : !278400000	278.400.000		
27/06/2017	27/06/2017	CI4413	VB301000357	000357	105	!80% FD ENTRETIEN BOUAKE !VRMT SIMPLEAGLE CI	2.944.000		
27/06/2017	27/06/2017	CI4413	VB301000357	000357	105	!VRMT SIMPLEAGLE CI	5.500		
27/06/2017	27/06/2017	CI4109	VB301000362	000362	105	!VRMT SIMPLSAHAM ASS CI GESTION!	1.385.806		
27/06/2017	27/06/2017	CI4109	VB301000362	000362	105	!VRMT SIMPLSAHAM ASS CI GESTION!	5.500		
27/06/2017	27/06/2017	CI4109	VB301000366	000366	105	!VRMT SIMPLFADI MERHEB	900.000		
27/06/2017	27/06/2017	CI4109	VB301000366	000366	105	!VRMT SIMPLFADI MERHEB	5.500		
28/06/2017	27/06/2017	SCPM	CR125607	125607	173	!CHEQUE RETOUR COMPEN 319445	74.195		
28/06/2017	27/06/2017	SCPM	CR125608	125608	173	!CHQ N°: 0319445 Mnt: 74195 !CHEQUE RETOUR COMPEN 319442	129.048		
28/06/2017	27/06/2017	SCPM	CR125609	125609	173	!CHQ N°: 0319442 Mnt: 129048 !CHEQUE RETOUR COMPEN 319440	73.578		
28/06/2017	27/06/2017	SCPM	CR125610	125610	173	!CHQ N°: 0319440 Mnt: 73578 !CHEQUE RETOUR COMPEN 319444	104.944		
28/06/2017	27/06/2017	SCPM	CR125611	125611	173	!CHQ N°: 0319444 Mnt: 104944 !CHEQUE RETOUR COMPEN 319441	1.219.152		
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VC300013766	013766	101	!VIREMENT S80% FD ENTTEIEN COM K! !VIRT FAV : CI/IDA BAIL Mnt : !165600000	165.600.000		
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VC300013767	013767	101	!80% FD ENTTEIEN COM KOUM 2017 !VIREMENT S80% FD ENTR COMM DAL! !VIRT FAV : CI/IDA BAIL Mnt : !203520000	203.520.000		
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VB301000371	000371	105	!80% FD ENTR COMM DALOA 2017 !VRMT SIMPLNBIG SECURITE	10.880.000		
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VB301000371	000371	105	!VRMT SIMPLNBIG SECURITE	5.500		
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VB301000372	000372	105	!VRMT SIMPLPROJET DE RENAISSANC!	10.880.000		
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VB301000372	000372	105	!VRMT SIMPLPROJET DE RENAISSANC!	5.500		
29/06/2017	28/06/2017	AUTO	CA000342	000342	228	!CHQ/NOS CL !CHQ n° 0319448 Mnt : 231400	231.400		
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294001286	1001286	294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800		
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000910	000910	330	!COMMISSION DE CPTE AU 30/06/17!	4.361		
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000910	000910	330	!TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/17!	436		
Total mouvements							723.462.364		0
Solde au 30/06/2017									3.276.308.299



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA	4 000 000 000	3 303 757		3 996 696 243	
08/06/2017	010007	BA2	BA21706 001	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319431 / ORANGE CI - - FACT137325 - CONSOMMATION DE ORANG TELEPHONE CC-PRICI - FEVRIER 2017 E		1 214 455		3 995 481 788	
08/06/2017	010009	BA2	BA21706 002	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319432 / ORANGE CI - - FACT137902 - CONSOMMATION DE ORANG TELEPHONE PISTE - FEVRIER 2017 E		161 841		3 995 319 947	
08/06/2017	010011	BA2	BA21706 003	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319433 / ORANGE CI - - FACT147620 - CONSOMMATION DE ORANG TELEPHONE PISTE - AVRIL 2017 E		137 264		3 995 182 683	
08/06/2017	010013	BA2	BA21706 004	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319434 / ORANGE CI - - FACT46043 - CONSOMMATION ORANG TELEPHONIQUE CC-PRICI AVRIL 2017 E		86 822		3 995 095 861	
08/06/2017	010015	BA2	BA21706 005	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319435 / ORANGE CI - - FACT151282 - CONSOMMATION ORANG TELEPHONIQUE CC-PRICI AVRIL 2017 E		1 284 020		3 993 811 841	
08/06/2017	010017	BA2	BA21706 006	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319436 / ORANGE CI - - FACT151283 - CONSOMMATION ORANG TELEPHONIQUE CC-PRICI AVRIL 2017 E		150 962		3 993 660 879	
08/06/2017	010019	BA2	BA21706 007	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319437 / ORANGE CI - - FACT1578627012017 - CONSOMMATION ORANG INTERNET PISTES -JANVIER 2017 E		39 280		3 993 621 599	
08/06/2017	010021	BA2	BA21706 008	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319438 / ORANGE CI - - FACT1654455052017 - CONSOMMATION ORANG INTERNET PISTES -MAI 2017 E		39 280		3 993 582 319	
08/06/2017	010023	BA2	BA21706 022	0	01	401100	RGLT OV N°03/17 - ELITES SERVICES - - DEC01/FACT11 - LIVRAISON ELITES FOURNITURES BUREAU CC PRICI ERVICE		30 232 900		3 963 349 419	
13/06/2017	010040	BA2	BA21706 024	0	01	421400	REGLT CHQ N°0355978 / KOUADIO - JOSEPH - MISSION A SAN-PEDRO DU KOUADI 13 AU 18/06/2017 OJOSE P		256 000		3 963 093 419	

PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/06/2017	010042	BA2	BA21706 025	0	01	421400 -	REGLT CHQ N°0355977 / YEBOI ADJA FLORA - MISSION A SAN-PEDRO DU 13 AU 18/06/2017		256 000		3 962 837 419	
						YEBOIA DJA						
13/06/2017	010044	BA2	BA21706 026	0	01	421400 -	REGLT CHQ N°0355976 / ANOSSE EVARISTE - MISSION A SAN-PEDRO DU 13 AU 18/06/2017		256 000		3 962 581 419	
						ANOSS E						
13/06/2017	010046	BA2	BA21706 030	0	01	421400 -	RGT OV 002/17- YAVO ERMEL-FRAIS DE MISSION POUR L' ATELIER DE FORMATION DU 19 AU 25/02/2017 A COTONO		836 000		3 961 745 419	
						YAVOK OUASSI						
13/06/2017	010048	BA2	BA21706 031	0	01	421400 -	RGT OV 002/17- OUIHA MARC-FRAIS DE MISSION POUR L' ATELIER DE FORMATION DU 19 AU 25/02/2017 A COTONO		836 000		3 960 909 419	
						OUIHA MARC						
13/06/2017	010050	BA2	BA21706 032	0	01	421400 -	RGT OV 002/17- EGNVY MARIE- FRAIS DE MISSION POUR L' ATELIER DE FORMATION DU 19 AU 25/02/2017 A COTON		836 000		3 960 073 419	
						EGNYM ARIEDO M						
13/06/2017	010052	BA2	BA21706 033	0	01	421400 -	RGT OV 002/17- BECHIO CHARLES- FRAIS DE MISSION POUR L' ATELIER DE FORMATION DU 19 AU 25/02/2017 A C		836 000		3 959 237 419	
						BECHIO CHARL E						
13/06/2017	010054	BA2	BA21706 034	0	01	421400 -	RGT OV 002/17- MANI EVELYNE - FRAIS DE MISSION POUR L' ATELIER DE FORMATION DU 19 AU 25/02/2017 A CO		836 000		3 958 401 419	
						MANIEV ELYNE						
13/06/2017	010058	BA2	BA21706 035	0	01	401100 -	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES		5 500		3 958 395 919	
						NSIA-ID A						
15/06/2017	010003	BA2	BA21706 023	0	01	401100 -	REGLT OV N°014/17 / NBIG SECURITE - DEC02/FACT80 - GARDIENNAGE POUR CC PRICI - MARS 2017		5 440 000		3 952 955 919	
						NBIGSE CURITE						
15/06/2017	010073	BA2	BA21706 036	0	01	401100 -	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES		5 500		3 952 950 419	
						NSIA-ID A						

PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/06/2017	010077	BA2	BA21706 037	0	01	401100	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES - NSIA-ID A		16 500		3 952 933 919	
16/06/2017	010001	BA2	BA21706 021	0	01	401100	RGLT CHQ N 0319439 2P - 2P TECHNOLOGIES SCES - DEC01/FACT33 TECHN - MAINTENANCE RESEAU TEL OLOG -CC-PRICI AVRIL 2017		231 400		3 952 702 519	
20/06/2017	010001	BA2	BA21706 009	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319445 / ORANGE CI - - FACT1679140062017 - CONSOMMATION ORANG INTERNET CC - JUIN 2017 E		74 195		3 952 628 324	
20/06/2017	010003	BA2	BA21706 010	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319444 / ORANGE CI - - FACT145043 - CONSOMMATION ORANG TELEPHONE PISTES - MAI 2017 E		104 944		3 952 523 380	
20/06/2017	010005	BA2	BA21706 011	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319442 / ORANGE CI - - FACT150356 - CONSOMMATION ORANG TELEPHONE CC - MAI 2017 E		129 048		3 952 394 332	
20/06/2017	010007	BA2	BA21706 012	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319440 / ORANGE CI - - FACT150355 - CONSOMMATION ORANG TELEPHONE CC - MAI 2017 E		1 219 152		3 951 175 180	
20/06/2017	010009	BA2	BA21706 013	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319441 / ORANGE CI - - FACT43788 - CONSOMMATION ORANG TELEPHONE CC - AVRIL 2017 E		73 578		3 951 101 602	
20/06/2017	010011	BA2	BA21706 029	0	01	401100	RGLT CHQ 0319446 - SODECI - - FACTURE FEVR 2017 - AVRI 2017 - CC SODECI PRICI		109 903		3 950 991 699	
23/06/2017	010001	BA2	BA21706 027	0	01	401100	REGLT OV N°016/17 / ASCOMA CI - - DEC01ED/FACT170101248 - ASCOM ASSURANCE DU BATIEMENT DE LA A CC-PRICI 2017		1 385 806		3 949 605 893	
27/06/2017	010001	BA2	BA21706 018	0	01	401100	REGLT CHQ N°0319448 / 2P - 2P TECHNOLOGIES SCES - DEC02/FACT34 TECHN - MAINTENANCE RESEAU TEL OLOG -CC-PRICI MAI 201		231 400		3 949 374 493	
27/06/2017	010003	BA2	BA21706 019	0	01	401100	RGLT OV N°19/17 - EAGLE CI - - DEC01/FACT274 - ENTREPRIEN EAGLE INSTALLATION ELEC - AVRIL 17 CI		1 472 000		3 947 902 493	

PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 4/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/06/2017	010005	BA2	BA21706 020	0	01	401100 -	RGLT OV N°19/17 - EAGLE CI - DEC02/FACT271 - ENTREPRIEN INSTALLATION ELEC - MAI 17		1 472 000		3 946 430 493	
27/06/2017	010007	BA2	BA21706 028	0	01	401100 -	REGLT OV N°018/17 / MERHEB FADI - DEC01/FACT0483216 - ELABORATION DU PAR /TRVX DE VOIRIE CANAUX DRAI		900 000		3 945 530 493	
27/06/2017	010011	BA2	BA21706 038	0	01	401100 -	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES NSIA-ID A		5 500		3 945 524 993	
27/06/2017	010015	BA2	BA21706 039	0	01	401100 -	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES NSIA-ID A		5 500		3 945 519 493	
27/06/2017	010019	BA2	BA21706 040	0	01	401100 -	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES NSIA-ID A		5 500		3 945 513 993	
27/06/2017	010021	BA2	BA21706 046	0	01	585000	VIREMENT INTERNE / FEC - BOUAKE	278 400 000			3 667 113 993	
28/06/2017	010001	BA2	BA21706 014	0	01	401100 -	RGLT OV 020/17 -NBIG SECURITE - DEC01/FACT1986 - SRVCE GARDIENNACE CC PRICI - AVRI	5 440 000			3 661 673 993	
28/06/2017	010003	BA2	BA21706 015	0	01	401100 -	RGLT OV 021/17 -NBIG SECURITE - DEC03/FACT317 - SRVCE GARDIENNACE CC PRICI - AVRI	5 440 000			3 656 233 993	
28/06/2017	010005	BA2	BA21706 016	0	01	401100 -	RGLT OV 020/17 -NBIG SECURITE - DEC04/FACT1981 - SRVCE GARDIENNACE CC PRICI - FEV 2017	5 440 000			3 650 793 993	
28/06/2017	010007	BA2	BA21706 017	0	01	401100 -	RGLT OV 21/17 - NBIG SECURITE - DEC05/FACT514 - SRVCE GARDIENNACE CC PRICI - MAI 17	5 440 000			3 645 353 993	
29/06/2017	010033	BA2	BA21706 041	0	01	401100 -	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES NSIA-ID A		5 500		3 645 348 493	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)  
Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 5/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/06/2017	010037	BA2	BA21706 042	0	01	401100 - NSIA-ID A	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES		5 500		3 645 342 993	
29/06/2017	010040	BA2	BA21706 047	0	01	585000	VIREMENT INTERNE / FEC -KOU MASSI DU 29-06-2017		165 600 000		3 479 742 993	
29/06/2017	010041	BA2	BA21706 048	0	01	585000	VIREMENT INTERNE / FEC - DALOA DU 29-06-2017		203 520 000		3 276 222 993	
30/06/2017	010025	BA2	BA21706 043	0	01	401100 - NSIA-ID A	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES		19 800		3 276 203 193	
30/06/2017	010029	BA2	BA21706 044	0	01	401100 - NSIA-ID A	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES		4 361		3 276 198 832	
30/06/2017	010033	BA2	BA21706 045	0	01	401100 - NSIA-ID A	NSIA/BAILLEUR - FRAIS BANCAIRES		436		3 276 198 396	
<i>521200 - COMPTE DESIGNNE PRICI FA - IDA/NSIA - Total du Mois : 06/2017</i>									720 497 847			
Total - 521200								4 000 000 000	723 801 604			
Balance - 521200								3 276 198 396				
TOTAL GENERAL								4 000 000 000	723 801 604			
Balance								3 276 198 396				

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )**

Ecritures non encore passees par la banque				Ecritures non encore passees par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>29 793 059</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>28 493 059</b>

13/04/2017	REGLT CHQ N°5124732 / OKIE TEHE	700 000	
13/04/2017	REGLT CHQ N°5124733 / MANIGA	600 000	

Sous-Total	1 300 000	29 793 059
Solde corrigé		28 493 059

Sous-Total	28 493 059
Solde corrigé	28 493 059

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017**  
**COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>12 687 167</b>	<b>Solde dans nos livres</b>		<b>11 387 167</b>
------------------------------	--	-------------------	------------------------------	--	-------------------

11/04/2017	REGLT CHQ N°5124732 / OKIE TEHE	700 000			
13/04/2017	REGLT CHQ N°5124733 / MANIGA	600 000			

Sous-Total	1 300 000	12 687 167	Sous-Total	11 387 167
Solde corrigé		11 387 167	Solde corrigé	11 387 167

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )**

Ecritures non encore passees par la banque				Ecritures non encore passees par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>94 969 362</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>89 374 362</b>
13/04/2017	REGLT CHQ N°5124732 / OKIE TEHE	700 000					
13/04/2017	REGLT CHQ N°5124733 / MANIGA	600 000					
26/06/2017	RGT OV 023/17- DIABAGATE LYDIE-	395 000					
28/06/2017	RGT CHQ 0356102- KOUACOU MARTIN-	250 000					
28/06/2017	RGT CHQ 0356103- NGUESSAN KIMOU-	250 000					
29/06/2017	RGT OV 023/2017- NDJOLE KOUAME -	900 000					
29/06/2017	RGT OV 023/2017-YORO TCHINTOU -	500 000					
29/06/2017	RGT OV 023/2017- ANOSSE EVARISTE-	450 000					
29/06/2017	RGT OV 023/2017- KOUASSI AHOU-	500 000					
29/06/2017	RGT OV 023/2017- YAO KOUADIO-	250 000					
29/06/2017	RGT OV 023/17- KAKOU EBOUKORE-	300 000					
29/06/2017	RGT OV 023/17-TOH NOHON- INDEMNITE	150 000					
29/06/2017	RGT OV 023/17- NGUESSAN KOUASSI-	150 000					
29/06/2017	NGUESSAN KONAN- INDEMNITE DE	50 000					
29/06/2017	RGT OV 023/17- DAHO SITA- INDEMNITE	50 000					
29/06/2017	RGT OV 023/2017- KOUASSI AMOIN-	50 000					
29/06/2017	RGT OV 023/2017- KELASSA	50 000					
<b>Sous-Total</b>		<b>5 595 000</b>	<b>94 969 362</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>89 374 362</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>89 374 362</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>89 374 362</b>	

COMPTABLE



MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



Agence ..... : 01214-TRESORERIE SIEGE  
 Date ..... : 3 Juillet 2017 a 14:20

Page : 1

Compte No ... : 01214 XOF 25113000    31360297625-15    CMFTE PRI-CI/IDA BAILLEUR    Intitule  
 No Client ... : 472261    PRI-CI FIN ADD/ TRESOR

06

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/06/2017		12.687.167!
02/06/2017	01/06/2017	CI9016	RA005854	005854	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356076 ! !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356076 !Porteur : DANHO PATRICIA !PIERRE-FLORA	350.000!	
02/06/2017	01/06/2017	CI9016	RA005855	005855	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356078 ! !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356078 !Porteur : OKIE TEHE JAURES	350.000!	
02/06/2017	01/06/2017	CI9016	RA005856	005856	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356087 ! !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356087 !Porteur : YOROT FABIENNE !ANGELE	300.000!	
02/06/2017	01/06/2017	CI9016	RA005857	005857	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356096 ! !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356096 !Porteur : LOLO GUIAMA BRICE !BERENGER	63.000!	
06/06/2017	02/06/2017	CI4562	RA005919	005919	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356093 ! !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !0356093 !Porteur : KANDE FATOU	100.000!	
06/06/2017	02/06/2017	CI4562	RA005920	005920	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356089 ! !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !J356089 !Porteur : AJAVON NAUSSICA !MARIE THERESE FREDA	100.000!	
06/06/2017	02/06/2017	CI9016	RA005944	005944	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356079 ! !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356079 !Porteur : MANIGA DJENEBA	300.000!	
06/06/2017	02/06/2017	CI3948	VM312001006	001006	132	VIRMT MULT	3.795.000!	
07/06/2017	06/06/2017	CI4833	RA005956	005956	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356095 ! !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356095 !Porteur : KOUAME KOUAKOU OSCAR! !FABRICE	100.000!	
07/06/2017	06/06/2017	CI4743	RA005965	005965	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356086 ! !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !0356086 !Porteur : YAO ADAMO JEAN !SAMUEL	300.000!	
07/06/2017	06/06/2017	CI4741	RA005966	005966	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356088 !	100.000!	

Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE  
 Date : 3 Juillet 2017 a 14:20

Page : 2

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
 Compte No : 01214 XOF 25113000 31360297625-15 CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR PRI-CI FIN ADD/ TRESOR  
 No Client : 472261

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0356088		
						!Porteur : ACKA BROU MICIASSO		
						!PARFAIT		
07/06/2017	06/06/2017	CI4741	RA005987	005987	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356083	300.000	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0356083		
						!Porteur : BAKAYOKO YASMINE		
						!ALIMATA		
07/06/2017	06/06/2017	CI4741	RA005988	005988	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356090	123.000	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0356090		
						!Porteur : BAKAYOKO YASMINE		
						!ALIMATA		
07/06/2017	06/06/2017	CI4741	RA005993	005993	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356082	300.000	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0356082		
						!Porteur : ACKA BROU MICIASSO		
						!PARFAIT		
07/06/2017	06/06/2017	CI4741	RA006023	006023	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356085	300.000	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0356085		
						!Porteur : BAKAYOKO YASMINE		
						!ALIMATA		
08/06/2017	07/06/2017	CI4833	RA006038	006038	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356080	250.000	
						!Agce Ret : 01281 CHQ N°:		
						!0356080		
						!Porteur : KOUACOU MARTIN		
08/06/2017	07/06/2017	CI4837	RA006055	006055	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356084	300.000	
						!Agce Ret : 01217 CHQ N°:		
						!0356084		
						!Porteur : GAMENE HERVE TEL		
						!49404691		
08/06/2017	07/06/2017	CI19016	RA006104	006104	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356094	123.000	
						!Agce Ret : 01281 CHQ N°:		
						!0356094		
						!Porteur : KOUAKOU KOFFY BAINE		
08/06/2017	07/06/2017	CI4837	RA006122	006122	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356091	100.000	
						!Agce Ret : 01217 CHQ N°:		
						!0356091		
						!Porteur : ESSAN ANNE LOVE		
						!MURIEL ADJA BEHE		
08/06/2017	07/06/2017	CI4741	RA006137	006137	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356081	250.000	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0356081		

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE  
 Date : 3 Juillet 2017 a 14:20

Page : 3

Compte No ... 01214 XOF 25113000 31360297625-15 CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR PRI-CI FIN ADD/ TRESOR  
 Age Dev Chap. :  
 No Client .. 472261

Date compta	Date valeur	Utilisateu	No piece	No evc	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Porteur : N'GUESSAN KIMOU		
						CREPIN		
14/06/2017	13/06/2017	CI4837	RA006477	006477	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356097	40.000	
						Agce Ret : 01217 CHQ N°:		
						0356097		
						Porteur : P.A.L'.D KOUAME		
						KOUAKOU OSCAR F.		
15/06/2017	14/06/2017	CI4624	RA006487	006487	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356098	150.000	
						Agce Ret : 01281 CHQ N°:		
						J356098		
						Porteur : OUATTARA ISMAEL		
						MOUSTAPHA		
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115154	115154	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363478	74.195	
						CHQ N°: 0363478 Mnt: 74195		
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115155	115155	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363476	74.195	
						CHQ N°: 0363476 Mnt: 74195		
15/06/2017	14/06/2017	SCPM	CR115156	115156	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363477	74.195	
						CHQ N°: 0363477 Mnt: 74195		
16/06/2017	19/06/2017	SCPM	VR086008	086008	148	VIREMENT RTRESOR DP PROJETS BP		43.184.000
						Mnt: 43184000		
16/06/2017	16/06/2017	CI4109	VR001000306	000306	1619	RPT CLIENT 6337		147.240.167
						Ordre : 1/TRESOR DP PROJETS		
						Corresp: BCEAO RTGS		
						Motif 1: LET 834 VRT DE FDS		
						ORD TRESOR DETTE Motif 2:		
						V43223		
19/06/2017	19/06/2017	CI4413	VB301000327	000327	105	VRMT SIMPLPROJET DE RENAISSANC	29.474.617	
19/06/2017	19/06/2017	CI4413	VB301000327	000327	105	VRMT SIMPLPROJET DE RENAISSANC	5.500	
19/06/2017	16/06/2017	CI4393	VM307000083	000083	112	VRT MULTI VIRT SAL MAI 20.7 FV	4.275.000	
19/06/2017	19/06/2017	CI4393	VM307000083	000083	112	VRT MULTI VIRT SAL MAI 2017 FV	27.500	
19/06/2017	16/06/2017	AUTO	CA000314	000314	228	CHQ/NOS CL	900.000	
						CHQ n° 0363481 Mnt : 900000		
20/06/2017	19/06/2017	SCPM	CR119747	119747	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363479	13.042.000	
						CHQ N°: 0363479 Mnt: 13042000		
20/06/2017	19/06/2017	SCPM	CR119749	119749	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363480	3.925.000	
						CHQ N°: 0363480 Mnt: 3925000		
20/06/2017	19/06/2017	SCPM	CR119750	119750	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363486	1.750.000	
						CHQ N°: 0363486 Mnt: 1750000		
20/06/2017	19/06/2017	SCPM	CR119756	119756	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363484	900.000	
						CHQ N°: 0363484 Mnt: 900000		
20/06/2017	19/06/2017	SCPM	CR119765	119765	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363482	5.225.000	
						CHQ N°: 0363482 Mnt: 5225000		
20/06/2017	19/06/2017	SCPM	CR119773	119773	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363487	1.800.000	
						CHQ N°: 0363487 Mnt: 1800000		
21/06/2017	20/06/2017	CI4837	RA006760	006760	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356092	100.000	

Compte No ...: 01214 XOF 25113000 31360297625-15 CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR PRI-CI FIN ADD/ TRESOR  
No Client ...: 472261

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						!Agce Ret : 01217 CHQ N°: !0356092 !Porteur : GBALLOU AGUI MARIE !CHANTAL EP. KONAN		
21/06/2017	20/06/2017	SCPM	CR121160	121160	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363485 !CHQ N°: 0363485 Mnt: 1200000	1.200.000	
27/06/2017	27/06/2017	SCPM	CR124115	124115	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363483 !CHQ N°: 0363483 Mnt: 2500000	2.500.000	
29/06/2017	28/06/2017	CI4565	RA007049	007049	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356114 !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !0356114 !Porteur : KANDE FATOU	87.000	
29/06/2017	28/06/2017	CI4565	RA007050	007050	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356105 !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !0356105 !Porteur : BAKAYOKO YASMINE !ALIMATA	300.000	
29/06/2017	28/06/2017	CI4833	RA007051	007051	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356108 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356108 !Porteur : YAO ADAMO JEAN S	300.000	
29/06/2017	28/06/2017	CI4833	RA007052	007052	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356110 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356110 !Porteur : YAO ADAMO JEAN S	100.000	
29/06/2017	28/06/2017	CI4833	RA007057	007057	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356111 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356111 !Porteur : OGOU JEAN MARC	100.000	
29/06/2017	28/06/2017	CI4833	RA007058	007058	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356104 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356104 !Porteur : OGOU JEAN MARIE	300.000	
29/06/2017	28/06/2017	CI4833	RA007061	007061	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356100 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356100 !Porteur : OKIE TEHE JAURES	350.000	
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VB301000370	000370	105	VRMT SIMPLSAHAM ASS CI GESTION!	32.285.250	
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VR301000370	000370	105	VRMT SIMPLSAHAM ASS CI GESTION!	5.500	
30/06/2017	29/06/2017	CI4833	RA007094	007094	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356099 !Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356099 !Porteur : DANHO PATRICIA	350.000	
30/06/2017	29/06/2017	CI4833	RA007097	007097	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 356101	300.000	

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE  
 Date : 3 Juillet 2017 a 14:20

Page : 5

Compte No : 01214 XOF 25113000    31360297625-15    CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR    Intitule : PRI-CI FIN ADD/ TRESOR  
 No Client : 472261

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						!Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356101		
						!Porteur : MANIGA DJENEBA		
30/06/2017	29/06/2017	CI4833	RA007099	007099	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 356115 !	100.000	
						!Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356115		
						!Porteur : KOUAKOU KOFFI B		
30/06/2017	29/06/2017	CI4624	RA007105	007105	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 356117 !	86.705	
						!Agce Ret : 01281 CHQ N°: !0356117		
						!Porteur : MANIGA DJENEBA		
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294001287	001287	294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000911	000911	330	!COMMISSION DE CPTE AU 30/06/17!	15.014	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000911	000911	330	!TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/17!	1.501	
						Total mouvements	108.141.972	190.424.167
						Solde au 30/06/2017		94.969.362

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )**

Ecritures non encore passees par la banque				Ecritures non encore passees par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		24 593		<u>Solde dans nos livres</u>		24 593

Sous-Total 24 593

Solde corrigé 24 593

Sous-Total 24 593

Solde corrigé 24 593

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GHERI SEBASTIEN

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>2 198 045</b>		<b>Solde dans nos livres</b>		<b>2 198 045</b>

**Sous-Total** 2 198 045  
**Solde corrigé** 2 198 045

**Sous-Total** 2 198 045  
**Solde corrigé** 2 198 045

COMPTABLE

RAF



**MME EGY MARIE-DOMINIQUE**



**M. GREKI SEBASTIEN**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE				
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	
	<u>Solde relevé bancaire</u>		2 478 745		<u>Solde dans nos livres</u>	2 478 745		
Sous-Total				2 478 745	Sous-Total			
Solde corrigé				2 478 745	Solde corrigé			
COMPTABLE				RAF				
 MME EGY MARIE-DOMINIQUE				 M. OREXI SEBASTIEN				





NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

CTB-102-CI3729

Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE

Date : 4 Juillet 2017 a 12:59

Page : 1

Compte No ...: 01214 XOF 25113000      Compte      31360285800-85      Nom      CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR      Intitule      PRI-CI/RESSOURCES PROPRES  
 No Client ...: 472261

03

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/06/2017		2.198.045
02/06/2017	06/06/2017	CI9016	VE001001568	001568	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C Agce vers : 01281 Mnt : 849900 Remettant: OKIE TEHE JAURES Motif: VERS ORDI		850.000
02/06/2017	06/06/2017	CI9016	VE001001568	001568	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100	
09/06/2017	08/06/2017	SCPM	CR108763	108763	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 84305 CHQ N°: 0084305 Mnt: 386500	386.500	
13/06/2017	14/06/2017	CI4833	VE001001694	001694	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C Agce vers : 01281 Mnt : 429900 Remettant: KOUASSI AHOU MARIE Motif:		430.000
13/06/2017	14/06/2017	CI4833	VE001001694	001694	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100	
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VS300008950	008950	104	VIREMENT SCPTÉ PREM/BAILLEUR	50.000	
16/06/2017	15/06/2017	SCPM	CR116645	116645	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 84306 CHQ N°: 0084306 Mnt: 640000	640.000	
23/06/2017	27/06/2017	CI4624	VE001001827	001827	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C Agce vers : 01281 Mnt : 399900 Remettant: KOUASSI ADJO N'DA CARINE Motif: VERS ORD		400.000
23/06/2017	27/06/2017	CI4624	VE001001827	001827	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100	
30/06/2017	29/06/2017	CI4624	RA007103	007103	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 84438 Agce Ret : 01281 CHQ N°: 0084438 Porteur : MANIGA DJENEBA	300.500	
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294001290	001290	1294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000779	000779	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/06/17	2.000	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000779	000779	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/17	200	
						Total mouvements	1.399.300	1.680.000
						Solde au 30/06/2017		2.478.745



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA	2 245 000	46 955		2 198 045	
02/06/2017	010071	BA4	BA41706 002	0	01	585000	VERSEMENT / COMPTE RESSOURCES PROPRES	850 000			3 048 045	
02/06/2017	010074	BA4	BA41706 005	0	01	401100 - NSIA-R P	NSIA - RESSOURCES PROPRES / FRAIS BANCAIRES		100		3 047 945	
08/06/2017	010031	BA4	BA41706 010	0	01	401100 - LIBRAIRIE DE FRANCE - FACT4377 - FOURNITURES DE BUREAU	REGLT CHQ N°0084305 / LIBRAIRIE DE FRANCE - FACT4377 - FOURNITURES DE BUREAU		386 500		2 661 445	
13/06/2017	010086	BA4	BA41706 001	0	01	401100 - DYS SERVICES	RGT CHQ 0084306- DYS SERVICES- FACT 026- CONFECTION D'ETIQUETTES DE CODIFICATION		640 000		2 021 445	
13/06/2017	010089	BA4	BA41706 003	0	01	585000	VERSEMENT / COMPTE RESSOURCES PROPRES	430 000			2 451 445	
13/06/2017	010092	BA4	BA41706 006	0	01	401100 - NSIA-R P	NSIA - RESSOURCES PROPRES / FRAIS BANCAIRES		100		2 451 345	
13/06/2017	010096	BA4	BA41706 011	0	01	401100 - FOURDI VERS	REVERSEMENT / ACHAT DE DAO - PREMU		50 000		2 401 345	
23/06/2017	010006	BA4	BA41706 004	0	01	585000	VERSEMENT / COMPTE RESSOURCES PROPRES	400 000			2 801 345	
23/06/2017	010009	BA4	BA41706 007	0	01	401100 - NSIA-R P	NSIA - RESSOURCES PROPRES / FRAIS BANCAIRES		100		2 801 245	
30/06/2017	010067	BA4	BA41706 008	0	01	401100 - NSIA-R P	NSIA - RESSOURCES PROPRES / FRAIS BANCAIRES		22 000		2 779 245	
30/06/2017	010069	BA4	BA41706 009	0	01	585000	VIREMENT INTERNE		300 500		2 478 745	
							521400 - COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA - Total du Mois : 06/2017	1 680 000	1 399 300			
							Total - 521400	3 925 000	1 446 255			

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)  
Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Balance - 521400	2 478 745				
TOTAL GENERAL								3 925 000	1 446 255			
Balance								2 478 745				

PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017


COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	207 361			<u>Solde dans nos livres</u>		207 361
<b>Sous-Total</b>		<b>207 361</b>		<b>Sous-Total</b>			<b>207 361</b>
<b>Solde corrigé</b>		<b>207 361</b>		<b>Solde corrigé</b>			<b>207 361</b>



Mme EBNY




PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT  
 ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017

COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Debit	Crédit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit
	Solde relevé bancaire	235 354			Solde dans nos livres		235 354

Sous-Total	235 354		Sous-Total	235 354
Solde corrigé	235 354		Solde corrigé	235 354

  
 Mme EGAY



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017

COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE				
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	
	<u>Solde relevé bancaire</u>		750 661 029		<u>Solde dans nos livres</u>	750 661 029		
Sous-Total				750 661 029	Sous-Total			
Solde corrigé				750 661 029	Solde corrigé			



M. EGNY





NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

CTB-102-CI3729

Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE

Date : 3 Juillet 2017 a 14:21

Page : 1

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/06/2017	235.354	
14/06/2017	15/06/2017	SCPM	VR085028	085028	148	VIREMENT RTG BOUAKE SUD Mnt: 36000000		36.000.000
23/06/2017	23/06/2017	CI4669	SB364000249	000249	364	ORDRE DE VIRT N°0332465 X		26.000.000
27/06/2017	27/06/2017	CI4413	VC300013430	013430	101	VIREMENT S80% FD ENTRETIEN B! VRT RECU: CI/IDA BAILLEU Mnt :! 278400000		278.400.000
27/06/2017	27/06/2017	CI4169	OD015015	036260	300	RGLT TGAS COMM DE KOUASSI 80% FD ENTRETIEN BOUAKE		41.400.000
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VC300013766	013766	101	VIREMENT S80% FD ENTTIEN COM K! VRT RECU: CI/IDA BAILLEU Mnt :! 165600000		165.600.000
29/06/2017	29/06/2017	CI4413	VC300013767	013767	101	VIREMENT S80% FD ENTR COMM DAL! VRT RECU: CI/IDA BAILLEU Mnt :! 203520000		203.520.000
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294001288	001288	1294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000912	000912	330	COMMISSION DE CPTA AU 30/06/17	2.000	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000912	000912	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/17	1.337	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000912	000912	330	TAXE COMM. DE CPTA AU 30/06/17	200	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000912	000912	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/17	134	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000912	000912	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/06/17	133	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG000912	000912	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/06/17	133	
						Total mouvements	23.617	750.920.000
						Solde au 30/06/2017		750.661.029

06



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521500 au compte 521500

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PRICI FA /FEC		235 354			235 354
14/06/2017	010001	BA5	BA51706 011	0	01	449110	APPRO - FEC, FONDS DE DOTATION/ COMMUNE DE BOUAKE SUD	36 000 000			35 764 646	
23/06/2017	010003	BA5	BA51706 012	0	01	449110	FEC, FONDS DE DOTATION/ COMMUNE DE KOUMASSI	41 400 000			77 164 646	
23/06/2017	010004	BA5	BA51706 013	0	01	449110	FEC, FONDS DE DOTATION/ COMMUNE DE DALOA	26 000 000			103 164 646	
27/06/2017	010022	BA5	BA51706 001	0	01	585000	VIREMENT INTERNE / FEC - BOUAKE DU 27-06-2017	278 400 000			381 564 646	
29/06/2017	010039	BA5	BA51706 002	0	01	585000	VIREMENT INTERNE / FEC -KOUMASSI DU 29-06-2017	165 600 000			547 164 646	
29/06/2017	010042	BA5	BA51706 003	0	01	585000	VIREMENT INTERNE / FEC - DALOA DU 29-06-2017	203 520 000			750 684 646	
30/06/2017	010039	BA5	BA51706 004	0	01	401100 - NSIA-F EC	RGT -NSIA- FRAIS BANCAIRES CPTÉ FEC		19 800		750 664 846	
30/06/2017	010043	BA5	BA51706 005	0	01	401100 - NSIA-F EC	RGT -NSIA- FRAIS BANCAIRES CPTÉ FEC		2 000		750 662 846	
30/06/2017	010047	BA5	BA51706 006	0	01	401100 - NSIA-F EC	RGT -NSIA- FRAIS BANCAIRES CPTÉ FEC		1 337		750 661 509	
30/06/2017	010051	BA5	BA51706 007	0	01	401100 - NSIA-F EC	RGT -NSIA- FRAIS BANCAIRES CPTÉ FEC		200		750 661 309	
30/06/2017	010055	BA5	BA51706 008	0	01	401100 - NSIA-F EC	RGT -NSIA- FRAIS BANCAIRES CPTÉ FEC		134		750 661 175	
30/06/2017	010059	BA5	BA51706 009	0	01	401100 - NSIA-F EC	RGT -NSIA- FRAIS BANCAIRES CPTÉ FEC		133		750 661 042	
30/06/2017	010063	BA5	BA51706 010	0	01	401100 - NSIA-F EC	RGT -NSIA- FRAIS BANCAIRES CPTÉ FEC		13		750 661 029	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)  
Du Compte 521500 au compte 521500

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							521500 - COMPTE PRICI FA /FEC - Total du Mois : 06/2017	750 920 000	23 617			
							Total - 521500	750 920 000	258 971			
							Balance - 521500	750 661 029				

TOTAL GENERAL 750 920 000 258 971

Balance 750 661 029

## **ANNEXE 3 : Rapport sur le suivi environnement et social**

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail

---

**MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

-----

**PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DE COTE D'IVOIRE  
(PRI CI FA)**

**DON IDA 5893 CI**

**RAPPORT D'ACTIVITES  
ENVIRONNEMENT ET SCIENCES  
SOCIALES**

*Période : Avril – juin2017*

**Juillet 2017**

## Table des matières

<b>SIGLES ET ABREVIATIONS .....</b>	<b>3</b>
<b>LISTE DES TABLEAUX.....</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
<b>I- PRESENTATION DU PRICI FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI-FA) .....</b>	<b>4</b>
<b>II- FINANCEMENT DU PROJET.....</b>	<b>5</b>
<b>III- ETAT D'AVANCEMENT DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES.....</b>	<b>5</b>
III.1 composante infrastructures urbaines .....	5
III.2 Composante B : Infrastructures socio-économiques. ....	6
III.3 Appui à la gestion urbaine et municipale .....	6
<b>IV- PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION .....</b>	<b>10</b>
IV.1Etat d'avancement des PAR.....	10
IV.1.1 Composante infrastructures urbaines et rurale .....	10
IV.1.1.1 Voirie.....	10
IV.1.1.2 Assainissement .....	10
<b>V- PUBLICATION .....</b>	<b>13</b>
<b>VI- PLAN D'ACTION .....</b>	<b>13</b>

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

<b>AGEROUTE</b>	: Agence de Gestion des Routes
<b>ANDE</b>	: Agence Nationale de l'Environnement
<b>ANO</b>	: Avis de Non Objection
<b>CIES</b>	: Constat d'Impact Environnemental et Social
<b>EIES</b>	: Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée
<b>GoCI</b>	: Gouvernement de Côte d'Ivoire
<b>IDA</b>	: Association International pour le Développement
<b>OMD</b>	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
<b>ONEP</b>	: Office National de l'Eau Potable
<b>PAPS</b>	: Personne Affectées par le Projet
<b>PAR</b>	: Plan d'Action et de Réinstallation
<b>PRICI</b>	: Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire
<b>PRICI FA</b>	: Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire Fond Additionnel

## **LISTE DES TABLEAUX**

Tableau n° 1 :Matrice de suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI FA .....	7
Tableau n° 2 :Matrice de suivi des Plan d'Action et de Réinstallation.....	11

## INTRODUCTION

Le Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRI-CI) s'est fixé pour objectif d'accroître d'une part l'accès à des infrastructures et services urbains et d'autre part d'améliorer le désenclavement des zones de production agricole.

Le projet offrira aux bénéficiaires des avantages substantiels, y compris sa contribution à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à savoir : (i) la réduction de la pauvreté en redynamisant la croissance économique ; (ii) l'amélioration de l'accès des populations aux services urbains de base à travers la réhabilitation de la voirie, des installations d'alimentation en eau potable, des réseaux d'assainissement et du drainage, de l'éclairage public et des bâtiments publics, notamment les écoles et dispensaires (iii) le désenclavement de zones de production agricole, à travers la réhabilitation de pistes rurales, le traitement des itinéraires jusqu'aux centres de groupage et de transformation ou d'exportation pour la création d'une valeur ajoutée sociale, incluant l'hydraulique villageoise dans ces centres de production.

Le présent rapport décrit les activités de surveillance environnementale et socialement menées sur la période d'avril à juin 2017.

### I- PRESENTATION DU PRICI FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI-FA)

Comme présentée plus haut, la mise en œuvre des activités du PRICI initial a permis, non seulement de réhabiliter mais aussi de construire d'importantes infrastructures dans les villes d'Abidjan, Abengourou, Bouaké, Korhogo, San Pedro, Soubré, Yamoussoukro et dans la région de la Nawa.

Toutefois, cette contribution non moins importante reste somme toute insuffisante, compte tenu de l'ampleur des besoins d'investissement à satisfaire dans les secteurs concernés. A cet effet, le Gouvernement ivoirien a sollicité un financement additionnel au PRICI afin de poursuivre les efforts de remise à niveau des infrastructures de services de base.

Ainsi, le financement additionnel du PRICI (PRICI-FA) permettra de réaliser certains travaux complémentaires et d'étendre les activités dans d'autres villes de l'intérieur du pays pour amplifier l'impact positif du projet et donner une plus grande visibilité de ses résultats aux populations. Ce financement additionnel estimé à 126 millions, dont 60 millions US\$ sur les fonds de l'IDA, 60 millions US\$ pour la contribution du GoCI et 6 millions US\$ d'apport des communes bénéficiaires pour l'entretien et la maintenance des ouvrages couvrira des activités ciblées de chacune des quatre composantes.

L'objectif général du projet est d'améliorer l'accès aux infrastructures de base dans les zones urbaines et rurales ciblées et, dans le cas d'une crise ou d'une urgence éligible, fournir une réponse immédiate et efficiente ladite crise ou urgence éligible. Cet objectif serait atteint grâce à la mise en œuvre combinée des investissements d'infrastructures dans les zones ciblées et d'activités visant à renforcer la gestion urbaine et municipale dans les communes de Yopougon, Port-bouet, Koumassi, Korhogo, Bouaké, Daloa et San Pedro en mettant l'accent sur l'entretien des investissements physiques sélectionnés.

Les composantes du projet sont les suivantes :

**Composante A : Infrastructures urbaines.** Il s'agit de renforcer et étendre les investissements dans d'autres villes de l'intérieur, notamment au niveau de la voirie et réseaux divers (voirie, électricité, etc.). La sous-composante drainage et protection contre les inondations en milieu urbain sera renforcée pour prendre en compte le drainage primaire des bassins Est-Ouest d'Abidjan, la consolidation des investissements à Abidjan (carrefour de l'Indenié, bassin de Bonoumin, cuvettes d'Abobo, ...), ainsi que la réalisation des travaux de drainage de la ville de San Pedro.

**Composante B : Infrastructures socio-économiques.** Le financement additionnel permettra la réalisation d'une plate-forme de regroupement de produits agricoles à Soubré, ainsi que le schéma d'urbanisation de la ville de Soubré.

**Composante D : Appuis aux communes.** Il s'agit de renforcer les capacités des communes et d'apporter un appui à l'entretien des investissements et à la création d'emplois dans les communes.

## II- FINANCEMENT DU PROJET

Le tableau ci-dessous donne la répartition du budget de financement

(US\$ millions)	IDA	GoCI	Municipalités	Total
A. Réhabilitation des Infrastructures urbaines	45.7	56.3	--	102.0
B. Réhabilitation des Infrastructures Rurales	--	1.5	--	1.5
C. Coordination et Gestion du Projet	3.9	2.1	--	6.0
D. Gestion Municipale et Urbaine	10.4	0.1	6.0	16.5
E. Composante d'Intervention d'Urgence (CERC)	--	--	--	0.0
<b>Total</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>	<b>6.0</b>	<b>126.0</b>

## III- ETAT D'AVANCEMENT DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

### III.1 composante infrastructures urbaines

Les sous projets concernés par ce chapitre sont la voirie urbaine, l'adduction d'eau potable et l'assainissement.

#### a) la voirie urbaine

Quatre rapports d'étude et de constat d'impact environnemental et social ont été préparés et obtenus l'avis de non objection de la Banque mondiale après approbation par l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE).

Le constat d'impact du projet de bitumage de la voirie de Daloa est soumis à l'ANDE le 28 juin 2017 pour validation.

Le rapport de screening environnemental pour les villes de l'intérieur (Daloa, Divo, Adzopé, Bouna et Bondoukou) a été validé par la Banque et la cellule de

coordination a tenu des recommandations de la Banque pour préparer les outils concernés.

La sélection du consultant pour la réalisation des constats d'impact environnemental et social des projets de voirie des villes de Bouna et Bondoukou, est en cours.

#### **b) eau potable**

A la suite des observations de l'Office National de l'Eau Potable(ONEP), sur l'étude technique le constat d'impact environnemental et social du projet de construction de la station de traitement d'eau potable du Kan est en cours d'actualisation.

#### **c) assainissement**

Pour l'assainissement les études relatives aux communes de Soubré, Séguéla et Man n'ont pas encore démarré. Elles sont en attente de l'étude technique.

L'EIES des travaux d'aménagement des bassins de Yopougon 1,2 et d'Akouedo a reçu l'avis de la Banque.

### **III.2 Composante B : Infrastructures socio-économiques.**

Le constat d'impact du site pour l'aménagement de la plate-forme des entrepôts à Soubré est en cours.

### **III.3 Appui à la gestion urbaine et municipale**

Une identification des sites hôtes des projets à l'issu de laquelle le screening environnemental et social sera réalisé est en cours.

Le tableau ci-dessous donne l'état d'avancement des différent CIES



**Tableau n° 1 : Matricede suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI FA**

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES			OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de validation par l'ANDE	Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale		
<b>COMPOSANTE INFRTSRUCTURES URBAINES</b>					
<b>ASSAINISSEMENT</b>					
Travaux d'aménagement des bassins de Yopougon 1, Yopougon 2 et Akouedo – M'Pouto à Abidjan	Rapport d'EIES validé 29 juin 2016	ANO Obtenu le 08 février 2017			
Travaux d'aménagement de la cuvette d'Akéikoi à Abobo	Rapport validé.	ANO obtenu le 25 janvier 2017			
Aménagement des collecteurs primaires et des lacs à San Pedro	Rapport d'EIES 20 janvier 2016	ANO Obtenu le 25 janvier 2017			
Aménagement de collecteurs primaires à Daloa	Rapport d'EIES 22 janvier 2016	ANO Obtenu le 25 janvier 2017			
<b>VOIRIE</b>					
Travaux d'aménagement de la voie du Lycée municipal de Port-Bouet	Rapport de CIES validé le 15 janvier 2017	ANO obtenu le 25 janvier 2017			

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES			OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de validation par l'ANDE	Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale		
Achèvement des travaux de voirie initiés dans le cadre du PRICI 1 (environ 5 km de chainons manquant) à Abengourou « travaux de bitumage de la voirie d'Abengourou »	Rapport de CIES validé le 16 mars 2017	ANO obtenu le 25 janvier 2017			
Travaux de voirie de San Pedro (environ 15 km)		ANO obtenu le 25 janvier 2017			
Travaux de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita	Rapport de CIES validé le 20 janvier 2017	ANO obtenu le 30 juin 2017		la publication du rapport est en cours. La première parution sera le vendredi 07 juillet 2017	PRICI
Travaux de bitumage de la voirie de Daloa				Transmis à l'ANDE pour validation le 28 juin 2017. Date de validation prévue le 25 juillet 2017	ANDE
Travaux de bitumage de la voirie d'Adzopé				En cours de rédaction.	CONSULTANT
Travaux de bitumage de la voirie de Bouna e de Bondoukou				Consultant en cours de sélection	PRICI
<b>INFRASTRUCTURES SOCIOÉCONOMIQUES</b>					
Travaux d'aménagement de la plate de Soubré				Constat d'impact environnemental et social en cours de rédaction	

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES			OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de validation par l'ANDE	Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale		
<b>GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>					
Projet d'investissement communal				Identification des sites hôtes en vue de réaliser le screening en cours	PRICI

## **IV- PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION**

### **IV.1Etat d'avancement des PAR**

#### **IV.1.1Composante infrastructures urbaines et rurale**

##### **IV.1.1.1 Voirie**

Trois plans d'action et de réinstallation sont en cours de réalisation, il s'agit du PAR :

- du projet de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita dans la commune de Yopougon ;
- du projet de bitumage de la voie de Zimbabwe dans la commune de San Pedro ;et
- du bitumage de la voie carrefour Jules Ferry- carrefour Sonoco RTI- jonction route CHR dans la commune de San Pedro.

Les deux projets de bitumage de San Pedro ont été regroupés dans un seul PAR.

##### **IV.1.1.2 Assainissement**

Le PAR du projet d'aménagement de la cuvette d'Akékoï a reçu l'avis de non objection depuis 2014. Ce PAR est en cours d'actualisation.

Deux PAR sont également en cours de préparation. Ce sont :

- le PAR du projet d'aménagement du bassin de M'Pouto
- le PAR du projet d'aménagement des collecteurs primaires et des lacs de San-Pedro.

Le tableau ci-dessous donne les détails

Tableau n° 2 :Matrice de suivi des Plan d'Action et de Réinstallation

DESIGNATON		ETAT D'AVANCEMENT		OBSERVATIONS	DIFFICULTES A ADRESSER	RESPONSABLE
		Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale			
<b>COMPOSANTE INFRASTRUCUTRES URBIANES</b>						
<b>ASSAINISSEMENT</b>						
Travaux d'aménagement des bassins de Yopougon 1, Yopougon 2 et Akouedo – M'Pouto à Abidjan	Yopougon 1 : PAR en cours d'élaboration			PAR en cours de rédaction. La version provisoire sera probablement disponible le 20 juillet 2017		Consultant : DOGOUA Michel
	Cocody aménagement des bassins de M'Pouto:			PAR en cours de validation à la cellule de coordination	Négociation en cours Nbre de PAPs : 646 Nbre de PAPS négocié : 420 Soit 65.01% Montant du PAR <b>3 568 826 851 fcfa</b>	Consultant : KOUASSI Zéphérin CC PRICI
Travaux d'aménagement de la cuvette d'Akéikoi à Abobo				PAR en cours de traitement à la cellule de coordination	Mobilisation de l'indemnisation Montant du PAR <b>11 215 120 fcfa</b>	Consultant : TERRABO
Aménagement des collecteurs primaires et des lacs à San Pedro	Construction des canaux			Rapport provisoire du PAR à transmettre à la cellule de coordination 15 août 2017	Inondation du site Et Difficile avancé des topographes pour la délimitation de l'emprise	Consultant : FADI MERHEB
	Aménagement des lacs			Rapport provisoire du PAR à transmettre à la cellule de coordination le 20 août 2017		
<b>VOIRIE</b>						

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT		OBSERVATIONS	DIFFICULTES A ADRESSER	RESPONSABLE
	Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale			
Travaux d'aménagement de la voie du Lycée municipal de Port-Bouet	En cours d'élaboration		Rapport provisoire à transmettre à la cellule de coordination 30 juin 2017	en attente des négociations avec le propriétaire du marché et les vendeuses	Consultant : GBELLE Marc
Travaux de voirie de San Pedro (environ 15 km)	En cours de validation à la cellule de coordination		Rapport provisoire transmis à la cellule de coordination le 26 juin 2017	En attente du rapport de l'expertise immobilière	Consultant : FADI Merheb
Travaux de bitumage de la voie ananeraie-Niangon dans la commune de Yopougon			Enquête socioéconomique en cours		Consultant : DOGOUA Michel

## V- PUBLICATION

Le constat d'impact environnemental et social du projet de bitumage de la voie ananeraie-niangon nord dans la commune de Yopougon sera publié au plan national le vendredi 07 juillet 2017 dans la presse locale.

## VI- PLAN D'ACTION

Certaines activités n'ont pu être résorbées durant le trimestre passé le plan d'action ci-dessous est proposé pour absorber les actions suivantes :

ACTIVITES	PERIODE		
	Juillet	Août	Septembre
1. Préparation de la formation des acteurs sur les mesures de sauvegarde a. Elaboration et validation des TDRS b. Sélection du consultant et l'opérateur			
2. Publication du rapport de CIES du projet d'anameraie à la Banque pour ANO			
3. Finalisation et transmission du rapport de Constat d'Impact Environnemental et Social de projet de bitumage de la voirie de Daloa			
4. Préparation des dossiers d'appel d'offre			
5. Finalisation et validation des PAR Finalisation et validation du PAR du projet d'aménagement du bassin de M'Pouto			
6. Finalisation et validation du PAR du projet de bitumage de la voie Ananeraie-Niangon Nord dans la commune de Yopougon			
7. Finalisation et validation du PAR de la voirie de San Pedro			
8. Finalisation et validation du PAR du projet bitumage de la voie Carrefour Lycée municipal de Port Bouet- carrefour Benegosso			
9. Finalisation et validation du PAR du projet d'aménagement du drain de Yopougon 1			
10. Finalisation et validation du PAR du projet d'aménagement des canaux et des lacs de San Pedro			
11. Finalisation et validation du PAR du projet d'aménagement de la cuvette d'Akéikoi			

VOIRIE

ASSAINISSEMENT