



**PRICI**  
FINANCEMENT ADDITIONNEL - CRÉDIT IDA N°5893-CI



BANQUE MONDIALE

## PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE CÔTE D'IVOIRE



- RAPPORT D'AVANCEMENT N° 02  
&  
- RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N° 04

Au 31  
Décembre 2017



Janvier 2018

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

-----

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE

PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE COTE D'IVOIRE  
FINANCEMENT ADDITIONNEL

(PRICI - FA)

Crédit IDA N° 5893-CI

RAPPORT D'AVANCEMENT N°2  
ET  
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°4

Au31 Décembre 2017

Couvrant la période

du 01juillet 2017 au 31 décembre 2017

Janvier 2018

Cellule de Coordination du PRI CI  
Sise au lot 1802, Il Plateaux Vallons, Cité Lemania  
08 BP 2346 Abidjan 08 ; Tél : 22 40 90 90 ; Fax : 22 41 35 59

# SOMMAIRE

<i>SECTION A : IDENTIFICATION.....</i>	<i>4</i>
<i>I. LES DONNEES FINANCIERES.....</i>	<i>5</i>
<i>SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET.....</i>	<i>6</i>
<i>INTRODUCTION.....</i>	<i>6</i>
<i>II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS.....</i>	<i>14</i>
1. Rapport sur le suivi financier .....	14
2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités.....	14
3. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale .....	39
4. Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet .....	40
<i>IV. LE PLAN TRIMESTRIEL D'ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR.....</i>	<i>48</i>
<i>ANNEXES.....</i>	<i>50</i>
<i>ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds .....</i>	<i>51</i>
<i>ANNEXE 2 : rapprochement bancaire.....</i>	<i>52</i>
<i>ANNEXE 3 : Rapport sur le suivi environnement et social.....</i>	<i>53</i>

**FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE**  
**Période : Du 01 juillet 2017 au 31 décembre 2017**

**Intitulé du projet : PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES**  
**FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI FA)**

**SECTION A : IDENTIFICATION**

N° Identification du Projet : P156253	Contrepartie Etat	Communes
N° accord de crédit : 5893 - CI		
<b>Montant crédit</b> : 60 millions de \$ US répartie comme suit : <b>(i)</b> Infrastructures urbaines <b>(76,2%)</b> (voiries 34%, eau potable 0%, assainissement 55%, électricité 0%, Infrastructures locaux 11%), <b>(ii)</b> Infrastructures rurales <b>(0%)</b> , <b>(iii)</b> Gestion du projet et études <b>(6,5%)</b> <b>(iv)</b> Gestion urbaine et municipale <b>(17,3%)</b>	<b>Montant:</b> 60 millions de \$ US répartie comme suit : <b>(i)</b> Infrastructures urbaines <b>(93,83%)</b> (voiries 56%, eau potable 25%, assainissement 13%, électricité 6%), <b>(ii)</b> Infrastructures rurales <b>(2,5%)</b> <b>((iii)</b> Gestion du projet et études <b>(3,5%)</b> <b>(iv)</b> Gestion urbaine et municipale <b>(0,17%)</b>	<b>(i)</b> Infrastructures urbaines (Infrastructures locaux <b>0%</b> ) <b>(iv)</b> Gestion urbaine et municipale <b>(100%)</b>
<b>Approbation</b> : 02 Aout 2016	<b>Maitre d'ouvrage</b> : Ministère des Infrastructures Economiques	
<b>Accord de crédit</b> : 14 Septembre 2016	<b>Contact du projet (Nom, fonction et coordonnées)</b> : Gilbert EKPINI, coordonnateur PRI CI,	
<b>Mise en vigueur</b> : 14 Décembre 2016	<b>Agences d'exécution du Projet</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE)</li><li>• Office Nationale de L'Eau Potable (ONEP)</li><li>• Office Nationale de l'Assainissement et du Drainage (ONAD)</li><li>• Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-Energies)</li><li>• Cellule de Coordination du PRICI (CC-PRICI)</li></ul>	
<b>Délai d'exécution:</b> 37 mois		
<b>Date de fin prévue</b> : 31 janvier 2020		
<b>Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes)</b> : populations du District d'Abidjan, des villes d'Abengourou, Adzopé,Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Divo, Korhogo, Man, San Pedro, Séguélaet Soubré, divers opérateurs économiques locaux etc..)		
<b>Chargé de Projet (TTL)</b> : Hatem Chahbani		

# I. LES DONNEES FINANCIERES

## SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2017 (Montant en K FCFA)

### ETAT DES DECAISSEMENTS IDA

N° DRF	Emission			Paielement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>			<b>Paielement de la période</b>			
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		5 131 491	14,51%		5 131 491	14,51%
5	17/10/2017	1 056 540		03/11/2017	1 056 540	
6	16/12/2017	266 567		28/12/2017	266 568	
Total d'appels de fonds de la période		1 323 107	3,74%		1 323 107	3,74%
Cumul appels de fonds au 31/12/2017		6 454 598	18,26%		6 454 598	18,26%

### ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE ETAT

N° DRF	Emission			Approvisionnement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>			<b>Approvisionnement de la période</b>			
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		446 692	1,26%		446 692	1,26%
8	12/10/2017	43 711		12/10/2017	43 711	
9	09/11/2017	43 711		09/11/2017	43 711	
10	12/12/2017	43 711		12/12/2017	43 711	
	13/12/2017	180 000		13/12/2017	180 000	
Total d'appels de fonds de la période		311 133	0,88%		311 133	0,88%
Cumul appels de fonds au 31/12/2017		757 825	2,14%		757 825	2,14%

## ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE COMMUNALE

N°	Emission			Approvisionnement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>				<b>Approvisionnement de la période</b>		
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		421 520	11,92%		421 520	11,92%
13	28/11/2017	24 000		28/11/2017	24 000	
Total d'appels de fonds de la période		24 000	0,68%		24 000	0,68%
Cumul appels de fonds au 31/12/2017		445 520	12,60%		445 520	12,60%

## SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

### INTRODUCTION

Contexte, défis et justification du projet.

1. Le Projet de Renaissance des Infrastructures (PRI-CI), d'un coût global d'environ 200 millions de dollars EU, cofinancé par l'ETAT de Côte d'Ivoire et l'Association Internationale de Développement à partir d'un Don H7900 avait pour objectif d'apporter une réponse rapide aux besoins prioritaires des populations en : (i) améliorant, en milieu urbain, l'accès aux services urbains de base, (ii) et assurant le désenclavement de zones de production des principales filières agricoles dans la région de la NAWA.
2. Ce projet couvrait six (06) capitales de districts que sont les villes d'Abidjan, Abengourou, Bouake, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, ainsi que les régions de la Nawa et de l'Iffou. Les activités sont regroupées en deux principales composantes, à savoir, A) Réhabilitation des infrastructures urbaines (147,0 millions de dollars EU, dont 78,4 millions de dollars EU du financement IDA) et B) Réhabilitation des infrastructures rurales (34,0 millions de dollars EU, dont 11,0 millions de dollars EU du financement IDA). Une troisième composante (composante C) finance les activités de Gestion et coordination du projet (19,0 millions de dollars EU dont 10,6 millions de dollars EU du financement IDA).
3. Le statut global de cette première phase du projet est évalué « satisfaisant » aussi bien dans la mise en œuvre des activités que par rapport aux progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs de développement. Cependant, en raison de l'accroissement de la consistance des travaux due à l'actualisation des études techniques, les ressources du financement initial n'ont pas couvert l'ensemble des activités identifiées, impactant négativement l'atteinte de certains objectifs du projet.
4. Aussi, il s'avère nécessaire de réaliser certains travaux complémentaires et d'étendre les activités dans d'autres villes de l'intérieur du pays pour amplifier

l'impact positif du projet et donner une plus grande visibilité de ses résultats aux populations.

5. C'est dans ce contexte que le Gouvernement de Côte d'Ivoire (GoCI) a sollicité et obtenu un financement additionnel, d'un coût global de 60 millions de dollars EU (environ 35,280 milliards de FCFA) de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) à partir du crédit N° 5893-CI. Ce financement est complété d'une contribution du GoCI à hauteur de 60 millions US\$ (environ 35,280 milliards de FCFA) et d'un apport de 6 millions US\$ (environ 3,528 milliards de FCFA) des communes bénéficiaires pour l'entretien et la maintenance des infrastructures communales. Le budget total du financement additionnel s'élève à 126 millions de dollars EU, soit environ 74 milliards de FCFA pour une période prévisionnelle de trois (03) ans à compter du 14 décembre 2016.

#### Description du projet.

##### Rappel des objectifs du projet.

6. Le Financement Additionnel du Projet de renaissance des infrastructures (PRICI-FA) s'est fixé pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures de base dans les zones urbaines et rurales ciblées et, dans le cas d'une crise ou d'une urgence admissible, fournir une réponse immédiate et efficace à ladite crise ou urgence admissible.
7. De manière spécifique, le projet permettra :
  - (i) de consolider et étendre les activités du projet dans certaines villes et régions du projet initial, déjà bénéficiaires dans le cadre du projet initial (Abidjan, Abengourou, San Pedro, Bouaké, Soubré) afin de répondre à la forte demande continue pour le développement économique et les infrastructures sociales dans ces zones.
  - (ii) d'étendre les investissements vers d'autres districts et villes (Adzopé, Bondoukou, Bouna, Daloa, Man et Séguéla) pour assurer une meilleure couverture géographique et réduire les disparités spatiales ciblant les zones en retard et les villes "connecteurs" identifiés par la revue de l'urbanisation de la Côte d'Ivoire. Ces investissements comprendront les mêmes interventions que le projet initial, à savoir les routes, l'éclairage public pour améliorer la sécurité, le drainage, la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations, l'approvisionnement en eau, et les espaces publics. Le financement additionnel se focalisera sur les corridors économiques stratégiques et aidera à financer des investissements permettant de relier les zones rurales aux marchés, comme une nouvelle plate-forme logistique pour les produits agricoles.
  - (iii) fournir une assistance technique et le renforcement des capacités pour renforcer la gestion urbaine et municipale pour une meilleure prestation de services à travers la mise en œuvre des contrats de ville basés sur la performance entre les municipalités ciblées (Koumassi, Port-Bouët, Yopougon, Bouaké, Korhogo, Daloa et San Pedro) et le gouvernement central.

Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en trois (03) composantes, à savoir :

### **Composante A: Réhabilitation des infrastructures urbaines**

8. Pour les investissements prioritaires de réhabilitation, de renforcement, de construction et d'aménagement (i) de voirie, (ii) d'infrastructures d'eau potable en milieu urbain, (iii) d'ouvrages d'assainissement, de drainage et de prévention des inondations, (iv) de système d'éclairage public, et (vi) d'amélioration des espaces publics locaux et des bâtiments.

### **Composante B : réhabilitation des infrastructures rurales**

9. Pour les investissements prioritaires (i) de réhabilitation des infrastructures sociales et économiques de base le long du corridor San Pedro – Daloa – Séguéla – Boundiali – Mali avec la construction d'une plate-forme logistique à Soubré, qui représente un point de transit et un marché important pour les produits tels que le café, le cacao et l'hévéa.

### **Composante D : gestion urbaine et municipale**

10. Cette composante financera un programme d'activité visant à renforcer la gestion urbaine et municipale pour une meilleure prestation de services. Ces activités portent sur une assistance technique pour la préparation et l'exécution des contrats de performance, à travers (i) la mise en œuvre de Programmes d'Investissement Communal (PIC), (ii) la mise en œuvre de Programmes d'Entretien Communal (PEC), (iii) la mise en œuvre de Programmes d'Amélioration de la Gestion Communale (PAGC) et (iv) des activités ciblées de renforcement des capacités et d'appui institutionnel pour les agences nationales et les institutions compétentes.

#### Financement du projet.

11. Le plan de financement du projet est présenté dans le tableau des composantes coûts ci-dessous :



**Coût du projet par composante (en million de \$EU et FCFA)**

TABLEAU DES COÛTS EN MILLIONS								
	GoCI		IDA		COMMUNES		TOTAL	
	\$US	FCFA	\$US	FCFA	\$US	FCFA	\$US	FCFA
<b>COMOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>	<b>56,3</b>	<b>33 104</b>	<b>45,7</b>	<b>26 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>59 976</b>
<i>Voiries</i>	<i>31,5</i>	<i>18 522</i>	<i>15,7</i>	<i>9 232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47,2</i>	<i>27 754</i>
<i>Eau potable</i>	<i>14,4</i>	<i>8 467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14,4</i>	<i>8 467</i>
<i>Prévention des inondations</i>	<i>7,1</i>	<i>4 175</i>	<i>25,2</i>	<i>14 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32,3</i>	<i>18 992</i>
<i>lutte contre l'insécurité</i>	<i>3,3</i>	<i>1 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,3</i>	<i>1 940</i>
<i>Infrastructures locaux</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,8</i>	<i>2 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,8</i>	<i>2 822</i>
<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES</b>	<b>1,5</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>882</b>
<b>COMPOSANTE C : GESTION DE PROJET</b>	<b>2,1</b>	<b>1 235</b>	<b>3,9</b>	<b>2 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3 528</b>
<b>COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	<b>0,1</b>	<b>59</b>	<b>10,4</b>	<b>6 115</b>	<b>6</b>	<b>3528</b>	<b>16,5</b>	<b>9 702</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>35 280</b>	<b>60</b>	<b>35 280</b>	<b>6</b>	<b>3 528</b>	<b>126</b>	<b>74 088</b>

**1 \$ EU = 588 F CFA**

Rappel du programme d'activités

Il a été prévu dans le plan de travail et budget annuel (PTBA) 2017 le démarrage de 37 activités, dont 7d'entre elles devraient être achevées à la fin de 2017.

La réalisation de ces activités devrait permettre de décaisser 25,88% des fonds de l'IDA et 20,10% des fonds de contrepartie Etat à fin décembre 2017.

Le détail de ce programme d'activités pour l'exercice 2017 est résumé par composante et sous-composantedans les tableaux ci-dessous :

**COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES**

- Sous composante A.1 : voirie urbaine

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<b>Activités à achever en 2017</b>			<b>3 021 297</b>	<b>270 154</b>	
1	Aménagement de la Voie Lycée Municipal Port-Bouët- Carrefour Bénégosso( <b>Abidjan</b> )	IDA	100%	2 771 832		Délai : 8 mois Fin des travaux décembre 2017
	Etudes de travaux	ETAT	100%		270 154	Etudes pour travaux de voirie des villes de Bouna, Bondoukou,

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
						Adzopé, Daloa et Divo
	<b>Activités à démarrer en 2017</b>			<b>3 186 222</b>	<b>4 518 199</b>	
2	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe <b>(San-Pedro)</b>	IDA	40%	711 480		Délai : 10 mois Fin travaux mai 2018
3	Aménagement de la voie Carrefour Jules Ferry - Carrefour Sonouko RTI - Jonction route du CHR <b>(SanPedro)</b>	IDA	30%	1 023 400		Délai : 12 mois PAR A réaliser Fin travaux juillet 2018
4	Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du Commerce <b>(San Pedro)</b>	ETAT	70%		643 544	Délai : 6 mois Fin travaux janvier 2018
5	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord <b>(Abidjan)</b>	IDA	60%	1 033 370		Délai : 8 mois PAR A réaliser Fin travaux, février 2018
6	Aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille (Abidjan)	ETAT	50%		866 124	Délai : 10 mois Fin travaux, avril 2018
7	Renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie <b>(Abidjan)</b>	ETAT			317 520	
8	Aménagement Giratoire Rosiers Palmeraie - Ecole Saint Viateur <b>(Abidjan)</b>	ETAT			981 666	
9	Aménagement Mosquée Cafetou - Petro Ivoire (Château) - Carrefour Baoulékro - Carrefour Dunhill <b>(Abengourou)</b>	ETAT	50%		924 042	Délai travaux : 10 mois PAR à réaliser au niveau de la Mosquée Cafetou Fin travaux, avril 2018
10	Aménagement Carrefour Petro Ivoire - Carrefour Pharmacie Chambel <b>(Abengourou)</b>	ETAT			288 708	
11	Renforcement Carrefour Gare de Niablé - Carrefour Lycée Départemental <b>(Abengourou)</b>	ETAT			144 354	
	Maîtrise d'œuvre			417 972	352 241	
				<b>6 207 519</b>	<b>4 788 353</b>	

- **Sous composante A.2 : eau potable**

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<b>Activités à achever en 2017</b>				<b>180 000</b>	
1	Actualisation études APD des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la station du KAN de Bouaké	ETAT	100%		180 000	
					<b>180 000</b>	

- **Sous composante A.3 : Assainissement, Drainage et prévention des inondations**

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<b>Activités à achever en 2017</b>			<b>460 874</b>	<b>0</b>	
1	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement de Soubré	IDA	100%	131 124		
2	Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette Bocabo (Abidjan)	IDA	100%	161 700		
	Etude des travaux d'aménagement de collecteurs primaires à Man et Séguéla	IDA	100%	168 050		
	<b>Activités à démarrer en 2017</b>			<b>7 389 378</b>	<b>2 009 549</b>	
3	Aménagement du Drain principal de Yopougon 1 (Abidjan)	IDA	50%	2300697		
4	Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo (Abidjan)	IDA	60%	823 329		
5	Aménagement Collecteur Ouest Lac Bardo (San Pedro)	IDA	60%	686 161		
6	Aménagement Collecteur Est Lac Bardo (San Pedro)	IDA	60%	823 329		
7	Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest (San Pedro)	IDA	60%	1 509 490		
8	Aménagement du Drain M'Pouto (Abidjan)	ETAT	60%		2 009 549	
	Maitrise d'œuvre	IDA		1 246 372		
				<b>7 850 252</b>	<b>2 009 549</b>	

- **Sous composante A.4 : Electricité et éclairage publique**

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<b>Activités à démarrer en 2017</b>				<b>530 000</b>	
1	Réhabilitation de l'éclairage public des vois Rond-point palmeraie-Akouedo et liaison Ananeraie – Niangon à Abidjan	ETAT	80%		200 000	
2	Réhabilitation de l'éclairage de la voie Carrefour Lycée municipal de Port Bouët - Carrefour Bénégosso	ETAT	70%		210 000	
3	Réhabilitation de l'éclairage public des voies aménagées dans le cadre du PRICI INITIAL et du PRICI – FA à Abengourou	ETAT	60%		60000	
4	Réhabilitation de l'éclairage public des voies aménagées PRICI initial à Soubré	ETAT	60%		60000	
					<b>530 000</b>	

- **Sous composante A.5 : Infrastructures locales**

	Activités	Financement	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<b>Activités à achever en 2017</b>			<b>86 400</b>		
1	Etudes Programme Investissement Communal (PIC) dans les communes d'Abidjan et villes de l'intérieure (Port-Bouet, Koumassi, Yopougon, Daloa, San-Pedro, Korhogo et Bouaké°	IDA	100%	86400		
	<b>Activités à démarrer en 2017</b>			<b>838 080</b>		
2	Travaux Programme Investissement Communal (PIC) dans les communes d'Abidjan et villes de l'intérieure (Port-Bouet, Koumassi, Yopougon, Daloa, San-Pedro, Korhogo et Bouaké°	IDA	30%	838 080		
				<b>924 480</b>		

## COMPOSANTE B : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES

- Sous composante B.3 : Infrastructures économiques et sociales

	Activités	Financem ent	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	ETAT	
	<i>Activités à démarrer en 2017</i>				700 000	
	Aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles	Etat	30%		700 000	
					700000	

## COMPOSANTE D : appui aux communes

	Activités	Financeme nt	% exécution 2017	BUDGET 2017		COMMENTAIRES
				IDA	COMMUNES	
	<i>Activités à achever en 2017</i>			720 000	0	
1	Programme d'Appui à la gestion communale (PAGC)	IDA	100%	720 000		
	<i>Activités à démarrer en 2017</i>			1 920 000	480 000	
2	Programme Entretien Communale (PEC)			1 920 000	480 000	
				2 640 000	480 000	

## II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS

12. Le suivi des activités sera analysé au regard des tableaux de suivi financier d'une part, du suivi du plan de passation des marchés, de l'avancement des activités, des mesures de sauvegarde environnementale et social, ainsi que le cadre de suivi des résultats d'autre part.

### 1. Rapport sur le suivi financier

13. Durant le quatrième trimestre 2017, le Projet a reçu des fonds d'un montant total de **1,678 milliards de Francs CFA**, provenant essentiellement de la part bailleur pour un montant total de **1,323 milliards de Francs CFA**, de la contrepartie Etat pour un montant de **311,133 millions de Francs CFA**, des fonds communaux d'un montant de **24 millions de Francs CFA** et des ressources générées par les intérêts perçus et la vente des Dossiers d'appels d'offres pour un montant de **19,571 millions de Francs CFA**.
14. Ces fonds ont permis de payer des dépenses relatives à la gestion de projet pour un montant de **1,250 milliards de Francs CFA** soit un excédent des encaissements sur les dépenses d'un montant de **427 millions de Francs CFA**. Ces dépenses concernent essentiellement des avances de démarrage des travaux pour un montant de **655 millions de Francs CFA**, dépenses du personnel et autres dépenses de fonctionnement pour un montant de **459,8 millions de FCFA** et les dépenses communales pour un montant de **135,4 millions de FCFA**.

#### ❖ Emploi des fonds par composante

15. Les paiements réalisés au cours de ce trimestre au titre des différentes composantes se présentent comme suit :

Dépenses payées sur la part bailleur	675 138 596
Dépenses payées sur la part Etat	371 070 675
Dépenses payées sur les fonds DAO	68 762 694
Dépenses payées sur les fonds communaux	135 374 605
<b>TOTAL</b>	<b>1 250 346 570</b>

### PART BAILLEUR

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
<b>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>		
DOGOUA MICHEL	Elaboration de PAR	5 689 840
COLAS AFRIQUE	Avance de démarrage/travaux d'aménagement voie carrefour	309 068 216
MATTA ET ASSOCIES	Avance de démarrage/travaux d'aménagement de la liaison	194 514 782
<b>SOUS-TOTAL COMPOSANTE A / PART BAILLEUR</b>		<b>509 272 838</b>
<b>COMPOSANTE C : GESTION ET COORDINATION DE PROJET</b>		
SALAIRES	Salaires du personnel	33 850 000
SNPECI (FRAT MAT)	Insertion des avis	1 144 937

MISSIONS	missions à l'intérieur	5 588 000
CNPS	Cotisations sociales du personnel	20 012 796
FRAIS BANCAIRES	frais bancaires sur les opérations	136 500
SODECI	Consommation d'eau Abidjan-Bouaké- San-Pedro	130 943
CIE	Consommation d'électricité Abidjan-Bouaké- San-Pedro	3 011 955
2P TECHNOLOGIES SCES	Maintenance réseau téléphonique -CC-PRICI	694 200
EAGLE CI	entretien installation CC PRICI	1 472 000
GLOBAL PROTECTION	Dépannage du système	423 000
USEFB SARL	entretien des bureaux	4 228 227
CC-PRICI	Assistance, Coordination et Gestion fiduciaire	75 478 637
NBIG SECURITE	Service de sécurité des locaux du PRICI	10 880 000
ORANGE	internet et fixe	8 814 563
<b>SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / PART BAILLEUR</b>		<b>165 865 758</b>
<b>TOTAL PART BAILLEUR</b>		<b>675 138 596</b>

### **PART ETAT**

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANTS</b>
<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES</b>		
THABOR SARL	Travaux de reprofilage lourd et construction d'une école primaire à Boukébo	145 899 100
<b>SOUS-TOTAL COMPOSANTE B / PART ETAT</b>		<b>145 899 100</b>
<b>COMPOSANTE C : GESTION ET COORDINATION DE PROJET</b>		
SALAIRES	Salaires du personnel et indemnités	57 099 000
MISSION	Mission à l'intérieur et à l'extérieur	7 736 000
SETYM INTERNATIONAL	Frais de formation à Casablanca	3 214 189
CESAG	Frais de formation à Dakar	3 000 000
NSIA	Frais bancaires	413 419
RECEVEUR DES IMPOTS	Impôts et taxes FDFP – exercice 2016	5 009 384
CC-PRICI	Assistance, Coordination et Gestion fiduciaire	78 976 169
ALTHEA	Achat de billets d'avion	959 000
PRIDE CI	Achat de matériels informatiques pour l'AC	13 024 400
DIKA & CO	Achat de fournitures de bureau pour l'AC	1 678 800
DIKA & CO	Achat de petits matériels techniques pour l'AC	2 895 730
CNPS	Cotisations sociales du personnel	16 629 894
INDEMNISATIONS	Indemnisations PAR Boulevard de France redressé	10 085 564
GUMA LOGISTIQUE	Fourniture et petits matériels pour le CF	4 142 290
LIBRAIRIE DE France GROUPE	Fourniture de journaux	423 000
DYS SERVICES	Livraison de cachets	466 000
HARD & SOFT SYSTEM	Renouvellement de la licence antivirus	954 300
OLYMPE	Insertion des avis	1 019 700
MAYAMA EDITION	Insertion des avis	1 387 073
LA REFONDATION	Insertion des avis	1 483 200

DUMANS VALERIE	Elaboration du programme des branchements sociaux réalisés dans les quartiers précaires	1 795 472
CIERA	Réparation et entretien des véhicules	600 263
CFAO MOTORS	Réparation et entretien des véhicules	1 198 221
SEMAG MATFORCE	Réparation et entretien des véhicules	3 141 933
TANON AKPENAN RODRIGUE	Réparation et entretien des véhicules	2 741 640
GARAGE BM	Réparation et entretien des véhicules	1 772 264
ECOBAD SARL	loyer de la mission résidente de SAN PEDRO	3 000 000
ORANGE CI	Service internet	187 670
<b>SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / PART ETAT</b>		<b>225 034 575</b>
<b>COMPOSANTE C / COMPTE FEC</b>		
NSIA	Frais bancaires	137 000
<b>SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / COMPTE FEC</b>		<b>137 000</b>
<b>TOTAL PART ETAT</b>		<b>371 070 675</b>

### COMPTE FEC

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
<b>COMPOSANTE D : APPUI AUX COMMUNES</b>		
G-CLIS	Livraison de matériels de salubrité aux communes	135 374 605
<b>SOUS-TOTAL COMPOSANTE D / FONDS COMMUNAUX</b>		<b>135 374 605</b>

### FONDS DAO

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
UNIVERS TIRAGE	Duplication des plans DAO	685 800
ETS WORLD	Fourniture et pose de matériels à l'AC	455 000
NOVA SERVICES	Réparation de l'écran MacBook	293 600
NSIA BANQUE	Frais bancaires	2 986 824
LE REVEIL	Insertion publicitaire	150 000
WTS SARL	Achat de moniteurs LCD 19''	230 000
FOURNISSEURS DIVERS	Achats divers	474 960
CAISSE	Achats fournitures et pause cafés	1 058 506
MISSIONS	missions à l'intérieur	89 500
REVERSEMENTS	Reversements sur mission	-838 000
SALAIRES	Salaires du personnel	2 961 664
INDEMNISATIONS	Indemnisations	1 405 000
FEC	Rémunérations des travailleurs communaux	58 809 840
<b>SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / CAISSE &amp; DAO</b>		<b>68 762 694</b>



## **2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités**

### **2.1 Suivi de la passation des marchés**

16. Le plan de passation des marchés (PPM) validé en date du 30 janvier 2017. Les activités objet du présent rapport sont celles validées par la Banque dans STEP à la fin Décembre 2017.
17. Les activités prévues dans ce PPM, comportent :

#### **Sur le financement de la contrepartie Etat**

18. Les activités à marchés sont au nombre de 40 donnant à 60 marchés et sont estimées à 42 milliards dont 39 milliards en travaux et fournitures et 3 milliards pour les services de consultants ;
19. Au 31 Décembre 2017, 26 marchés conclus pour un montant de 10,020 milliards de Franc CFA soit 26% du taux d'engagement.

#### **Sur le financement de l'IDA**

20. Nous dénombrons 46 activités donnant droit à 63 marchés pour un montant de 51,155 millions de dollars EU soit 30,079 milliards de francs CFA dont 46,728 millions de dollars EU en travaux et fournitures et 4,427 millions de dollars pour les services de consultants ;
21. Au 31 décembre 2017, 44 marchés ont été conclus pour un montant de 26,406 milliards de francs CFA soit environ 85% du taux d'engagement.
22. Les dossiers d'appels d'offres sont tous lancés en ce qui concerne les travaux. Les acquisitions sont également en cours.
23. La situation de la passation des marchés à fin Décembre 2017 est résumée dans le tableau de suivi de l'avancement des activités de passation des marchés ci-dessous.

Tableau succinct de l'avancement des activités de passation des marchés

Travaux et Fournitures : IDA

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Exam. par Banque	Montant du contrat	Titulaires	Etat d'avancement au 31/12/2017	
								Etat d'exécution	%
N°	Description	En milliers de dollars		OUI/NON	A priori/A posteriori				
	<u>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</u>	43 560							
	<u>Sous composante 1 : VOIRIE</u>	16 490							
1	Aménagement Mosquée Cafetou - Petro Ivoire (Château) - Carrefour Baoulékro - Carrefour Dunhill à Abengourou Bitumage Carrefour Petro Ivoire - Carrefour Pharmacie Chambel à Abengourou Renforcement Carrefour Gare de Niablé - Carrefour Lycée Départemental à Abengourou	2 425 500	AON	N/A	A posteriori	2 444 014 000	EKDS NOUVELLE	Marchés approuvés	
2	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe (-lot 1) Aménagement de la voie Carrefour Jules Ferry - Carrefour Sonouko RTI – Jonction route du CHR (lot 2)	8 859	AON	N/A	A posteriori	1 452 018 070	CGE	Marchés approuvés	
3						2 510 454 770	COLAS		
4	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	3 241	AON	N/A	A posteriori	1 672 765 212	Matar et Associés	Marché approuvé	
	<u>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</u>								
	<u>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations</u>	25 465							
5	Aménagement Drain principal Yopougou 1	8 696	AON	N/A	A priori				
6	Aménagement de la cuvette AKEIKOI	2 594	AON	N/A	A priori	793 402 300	Espina	Marché approuvé	

7	Aménagement Collecteur Ouest Lac Bardo – SAN PEDRO (lot1) Aménagement	9 509	AON	N/A	A priori	1 131 036 126	Gpt BANIBAH/Franzetti	Marchés en signature	
8	Collecteur Est Lac Bardo - SAN PEDRO (lot					2 013 949 460	CGC-CI		
9	2) Aménagement des Lacs Bardo, Est, Ouest (y compris exutoires)					2 483 225 000	AR HOURIE		
	<b>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</b>								
	<b>Sous composante 5 : Infrastructures locales</b>	1 605							
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES</b>								
	<b>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</b>								
	<b>Coordination et Gestion du projet</b>	1 510							
10	Acquisition et entretien de véhicules pour la Cellule de Coordination et les Agences d'exécution (en 3 lots) (véhicules de liaison - véhicules de terrain- véhicules d'agences d'exécution	425	CFN	N/A	A posteriori	115 580 000	AFRICAUTO	Contrat au CF	
11	Fourniture de matériels informatiques, accessoires et entretien pour la Cellule de Coordination et les Agences d'exécution (2 lots)	77	CFN	N/A	A posteriori	16 927 189	CSI	Achevé	
12	Fourniture de carburant pour la Coordination et les agences d'exécution (exercice 2018)	136	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
13	Fourniture de carburant pour la Coordination et les agences d'exécution (exercice 2017)	136	CFN	N/A	A posteriori	65 266 650	Vivo Energy	Achevé	
14	Assurances Maladie du personnel (exercice 2017)	51	Entente directe	N/A	Apriori	33 807 477,00	ASCOMA	Achevé	
15	Assurance Véhicules (exercice 2017)	34	Entente directe	N/A	Apriori	13 432 008,00	ASCOMA	Achevé	
16	Assurance bâtiment 2017	17	Entente directe	N/A	Apriori	1 385 806,00	ASCOMA	Achevé	

17	Fournitures de consommables de bureaux (exercice 2018)	77	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
18	Fournitures de consommables de bureaux (exercice 2017)	77	CFN	N/A	A posteriori	4 541 742	ICT-TOP	Achevé	
19	Achat de mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatique)	77	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
20	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2018	77	CFN	N/A	A posteriori			Non échu	
21	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	77	CFN	N/A	A posteriori	49 542 500	ELITES Services	Achevé	
22	Entretien des Locaux de la Cellule Coordination (exercice 2017)	34	CFN	N/A	A posteriori	15 503 500	USEFB SARL	Achevé	
23	Entretien des installations électriques, splits et plomberie 2017	26	CFN	N/A	A posteriori	13 248 000	EAGLE Côte d'Ivoire	Achevé	
24	Entretien des installations du système téléphonique et vidéo surveillance (2017)	26	CFN	N/A	A posteriori	2 082 600	2P Technologies	Achevé	
25	Service de gardiennage (exercice 2017)	26	CFN	N/A	A posteriori	65 280 000	NBIG SECURITE	Achevé	
26	Achat de logiciels (Gestion de Projet + Suivi évaluation) en 2 lots	26	CFN	N/A	A posteriori				
27	Loyer de la cellule de Coordination) 2017	41	Entente directe	N/A	A priori	21 600 000	BAZEBIZONGA	Achevé	
	<b>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	<b>3 102</b>							
28	Convention d'appui à la commune de SAN PEDRO	329	AON	N/A	A posteriori	196 800 000,00	Commune de SAN PEDRO	Convention signée le 31/05/2017	
29	Convention d'appui à la commune de KORHOGO	318	AON	N/A	A posteriori	102 720 000,00	Commune de KORHOGO	Convention signée le 31/05/2017	
30	Convention d'appui à la commune de BOUAKE	166	CFN	N/A	A posteriori	278 400 000,00	Commune de BOUAKE	Convention signée le 31/05/2017	
31	Convention d'appui à la commune de YOPOUGON	450	AON	N/A	A posteriori	368 160 000,00	Commune de YOPOUGON	Convention signée le 31/05/2017	
32	Convention d'appui à la commune de KOUMASSI	595	AON	N/A	A posteriori	165 600 000,00	Commune de KOUMASSI	Convention signée le 31/05/2017	

33	Convention d'appui à la commune de PORT BOUET	268	AON	N/A	A posteriori	604 800 000,00	Commune de PORT BOUET	Convention signée le 31/05/2017	
34	Convention d'appui à la commune de DALOA	977	AON	N/A	A posteriori	203 520 000,00	Commune de DALOA	Convention signée le 31/05/2017	
TOTAL		48 172							

## Services de Consultants : IDA

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Montant contrat En FCFA	Titulaire	Etat d'avancement au 31/12/2017	
N°	Description	en milliers de dollars		A priori/A posteriori			Etat d'exécution	%
A	<b><u>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</u></b>	<b>7 313</b>						
	<b><u>Sous composante 1 : VOIRIE</u></b>	<b>3 300</b>						
1	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	324	SBQC	A Priori	112 600 000	AIC PROJETTI/HYDROCO		
2	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe (lot 1), de la voie Carrefour Jules Ferry - Carrefour Sonouko RTI – Jonction route du CHR – (lot 2) de réhabilitation Rond-point CHR (lot) - Ministère dans la ville de San Pedro	463	SBQC	A Priori	130 000 000	GPT IETF/ICID		
3	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville d'Abengourou	435	SBQC	A priori	177 590 000	CAEM/DELTA		
	<b><u>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</u></b>	<b>0</b>						
	<b><u>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations</u></b>	<b>3 866</b>						
4	Suivi et contrôle de travaux d'aménagement Drain principal de Yopougon 1	870	SBQC	A priori			Offres techniques en cours d'analyse	
5	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la cuvette AKEIKOI	259	SBQC	A priori	182 000 000	JB GAUFF		
6	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la ville des Collecteurs de la ville de San Pedro	951	SBQC	A priori			Offres techniques en cours d'analyse	
7	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement de la ville de Soubré	223	SBQC	A posteriori			TDRs retransmis à la Banque pour ANO	
8	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement des Collecteurs CN4.7 (Marais), CN4.4 (Ségou) et CN2.6 (Belleville - Huberson) -Daloa	157	SBQC	A posteriori			Offres techniques en cours d'analyse	
9	Etudes du Talweg 4 étages et de la 2 <sup>ème</sup> cuvette Bocabo	<b>275</b>	SBQC	A posteriori			TDRs retransmis à la Banque pour	

							ANO	
	<b>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</b>							
	<b>Sous composante 5 : Appui aux communes</b>							
		-						
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES</b>	-						
		-						
	<b>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</b>	-						
		-						
	<b>Sous composante 2 : Pistes rurales</b>	-						
		-						
	<b>COMPOSANTE C : COORDINATION ET GESTION DU PROJET</b>	2 486						
		-						
10	Audit technique du projet des exercices 2016, 2017 et 2018	340	SBQC	A priori			NON ECHU	
11	Audit financier et comptable exercice 2016, 2017 et 2018	340	SBQC	A priori			Offres techniques en cours d'analyse	
12	<b>CONVENTION AGEROUTE</b>	420	<b>Entente directe</b>	<b>A priori</b>	231 420 000	<b>AGEROUTE</b>	En cours d'exécution	
	<b>REMUNERATION DU PERSONNEL</b>							
	<b>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	163						
13	Etude Contrat de Performance: Koumassi	17	3 CV	A posteriori	12 500 000	DJE BI DJE Alphonse	Contrat signé	
14	Etude Contrat de Performance: Yopougon	17	3 CV	A posteriori	24 890 000	KONE Guy Hermann	Contrat signé	
15					9 660 000	BABO Dago Jeannot		
16	Etude Contrat de Performance: Port Bouët	9	3 CV	A posteriori	13 725 000	KONE Ladji	Contrat signé	
17	Etude Contrat de Performance: Bouaké	24	3 CV	A posteriori	14000000	NADER ABI Carla	Contrat signé	
18					15500000	OTTRO Léon Jacques Djegna	Contrat signé	
19	Etude Contrat de Performance: Daloa	31	3 CV	A posteriori	4 450 000	DIAKITE Oumarou	Contrat signé	
20			3 CV	A posteriori	12580000	ADJE Aka Germain	Contrat signé	

21	Etude Contrat de Performance Korhogo		3 CV	A posteriori	9 955 000	LEME Marcelin	Contrat signé	
22	Etude Contrat de Performance San Pedro	51	3 CV		7 680 000	DANTSE Tasti Fabrice	Contrat signé	
<b>TOTAL</b>		<b>8 282</b>						



## Travaux et Fournitures : ETAT

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé en millions FCFA	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque A priori/A posteriori	Montant contrat (F CFA)	Titulaire	Etat d'avancement au 31/12/2017	
N°	Description						Etat d'exécution	%
	<b>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</b>	<b>26 461 868</b>						
	<b>Sous composante 1 : VOIRIE</b>	<b>12 413 868</b>						
1	Aménagement de la Voie Lycée Municipal Port-Bouët-Carrefour Bénégosso (Abidjan)	4 714	AON	A priori	2 333 054 909	Fadoul Travaux		Travaux en cours d'exécution
2	Voirie et réseaux divers ADZOPE	882 000	AON	A posteriori	3 083 551 910	EKDS Nouvelle		
3	Voirie et réseaux divers Bondoukou (lot 1) et Voirie et réseaux divers Bouna (lot 2)	882 000	AON	A posteriori			Etudes APD en cours de finalisation	
4		588 000						
5	Renforcement de voirie et réseaux divers Daloa	882 000	AON	A posteriori			Ouverture le 27/02/2018	
6	Renforcement de voirie et réseaux divers Divo	3 000 000					Ouverture le 20/02/2018	
7	Aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille	2 367 288	AON	A posteriori	1 716 776 687	LRA/ADEOTI	Marchés approuvés	
8	Renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie (lot1) Aménagement Giratoire Rosier – Giratoire Saint Viateur (lot 2)	1 963 332			1 554 866 103	COLAS		
9	Réhabilitation Rond-point CHR Ministère du Commerce San Pedro (lot 3)	923 748			758 033 790	COLAS	Marché approuvé	
	<b>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</b>	<b>8 273 000</b>						
10	Aménagement station de Kan	8 273 000		A posteriori			Etudes en cours	
	<b>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations</b>	<b>4 500 536</b>						

11	Aménagement bassin Akouedo- M'Pouto	2 900 000	AON	A posteriori			Etudes en cours de finalisation	
12	Lutte contre les inondations MAN (lot 1) et	800 000	AON	A posteriori			NON ECHU	
13	Lutte contre les inondations SEGUELA (lot2)	800 000					NON ECHU	
	<u>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</u>	<b>1 275 000</b>						
14	Réhabilitation Eclairage public Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille	575 000		A posteriori			<b>Ouverture prévue le 08/03/2018</b>	
	Réhabilitation Eclairage public Eglise giratoire St viateur -commissariat palmeraie							
	Réhabilitation Eclairage Public Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie	250 000						
15	Réhabilitation et extension de l'Eclairage public à Abidjan – Abengourou et Soubre :	300 000						
16	Rond-point palmeraie-Akouédo							
17	Réhabilitation Eclairage public de liaison Ananeraie-Niangon (1 lot)	200 000						
	Réhabilitation Eclairage Carrefour Lycée municipal de Port Bouet - Carrefour Bénégosso (lot 2)							
	Réhabilitation éclairage public voies PRICI à Abengourou et Soubre (lot 3)							
18	Réhabilitation éclairage public nouvelles voies SAN PEDRO	500 000	AON					
	<u>Sous composante 5 : Investissements locaux</u>	-						
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES ECONOMIQUE</b>	<b>1 850 000</b>						
	<u>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</u>	<b>1 850 000</b>						
19	Aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles	850 000	AON	A posteriori			Etudes en cours	
	<u>Sous composante 2 : Pistes rurales</u>	-						
	<b>COMPOSANTE C : COORDINATION ET GESTION DU PROJET</b>	<b>166 000</b>						

20	Appui logistique aux organisations d'activités	48 000	CFN	A posteriori			Achevé	
21	Edition de dépliants, bulletin d'information, plaquettes	15 000	CFN	A posteriori			Non échu	
22	Acquisition de système de protection du réseau informatique de la cellule de coordination	15 000	CFN	A posteriori			achevé	
23	Achat de fourniture de bureau pour le Contrôle Financier	15 000	CFN	A posteriori				
24	Achat de consommable informatique pour Contrôle Financier	10 000	CFN	A posteriori			Achevé	
25	Achat de matériel informatique pour le Contrôle Financier	15 000	CFN	A posteriori			Achevé	
26	Achat de petits matériels, fournitures de bureau pour l'Agence Comptable	8 000	CFN	A posteriori			Achevé	
27	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique pour l'Agence Comptable	10 000	CFN	A posteriori			Achevé	
28	Achat de petits matériels et fournitures techniques pour l'Agence Comptable	15 000	CFN	A posteriori			Achevé	
29	Mobiliers et matériels de bureau pour l'Agence Comptable	15 000	CFN	A posteriori			Achevé	
30	Mobiliers et matériels de bureau pour le Contrôle Financier	15 000	CFN	A posteriori			Achevé	
31	Entretien des photocopieurs (Coordination, CF, Comité de Pilotage, agences Comptables, agences d'exécutions)	15 000	CFN	A posteriori			Achevé	
	<b>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</b>	<b>480 000</b>						
32	DALOA	50 880	CFN	A posteriori			NON ECHU	
33	SAN PEDRO	49 200	CFN	A posteriori			NON ECHU	
34	KORHOGO	25 680	CFN	A posteriori			NON ECHU	
35	BOUAKE	69 600	CFN	A posteriori			NON ECHU	
36	YOPOUGON	92 040	CFN	A posteriori			NON ECHU	
37	KOUMASSI	41 400	CFN	Posteriori			NON ECHU	

38	PORT BOUET	151 200	AON	A posteriori			NON ECHU	
		<b>28 957 868</b>						

## Services de Consultants : ETAT

	Liste des ensembles des contrats	Coût estimé en millions FCFA	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Montant contrat	Titulaire	Etat d'avancement au 31/12/2017	
N°	Description			A priori/A posteriori			Etat d'exécution	%
	<b><u>COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES</u></b>	<b>2 763 675,00</b>						
	<b><u>Sous composante 1 : VOIRIE</u></b>	<b>1 783 675,00</b>						
1	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste Famille – des travaux de renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers Palmeraie -des travaux d'aménagement Rond-Point ADO - Ecole Saint Viateur	433 000,00	SBQC	A priori	155 911 844	Ggrt BECIC/BMET		
2	Suivi et contrôle des travaux de la voirie d'ADZOPE	173 675,00	SBQC	A Posteriori			DP transmise aux entreprises	
3	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville Bondoukou et Bouna	290 000,00	SBQC	A priori			NON ECHU	
4	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville Daloa	347 000,00	SBQC	A priori			DP transmise aux entreprises	
5	Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville Divo	347 000,00	SBQC	A priori			DP transmise aux entreprises	
6	Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans les villes de Bondoukou et Bouna	96 000,00	SBQC	A Posteriori	147 000 000	Gr ACE Ingénieurs Conseils/ Alpha Consult		100%
7	Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans la ville de Daloa et Divo	115 000,00	SBQC	A Posteriori	77 325 000	Gr ACE Ingénieurs Conseils/ Alpha Consult		100%
8	Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans les villes d'Adzopé	58 000,00	SBQC	A Posteriori	50 843 750	Gr ACE Ingénieurs Conseils/ Alpha Consult		100%
	<b><u>Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau</u></b>	<b>980 000,00</b>						
9	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement station de Kan	800 000,00	SBQC	A priori		NON ECHU		
10	Etudes APD actualisation de la production d'eau potable de la station du KAN de Bouaké	180 000,00	SBQC	A priori	62 850 000	ARC INGENIERIE		

	<b><u>Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations</u></b>	-						
11	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement du drain de Mpouto	570	SBQC	A priori			NON ECHU	
12	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de collecteurs primaires à Séguéla et à Man	408	SBQC	A priori			NON ECHU	
13	Etude de collecteurs primaires à Séguéla et à Man	153	SBQC	A posteriori			NON ECHU	
	<b><u>Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre l'insécurité</u></b>							
	<b><u>Sous composante 5 : Appui aux communes</u></b>							
	<b>COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES ECONOMIQUE</b>	<b>85 000,00</b>						
	<b><u>Sous composante 1 : Infrastructures Economiques</u></b>	<b>185 000,00</b>						
14	Suivi des travaux d'aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles	85 000,00	SBQC	a posteriori		NON ECHU		
	<b><u>Sous composante 2 : Pistes rurales</u></b>	-						
	<b><u>Coordination et Gestion du projet</u></b>	<b>70 500,00</b>						
15	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville d'Abidjan : Yopougon	51	3 CV	A posteriori	19 485 000	DOGOUA Michel Léopold César		100%
16	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville d'Abidjan : Cocody	51	3 CV	A posteriori	13 534 000	KOUASSI Kouadio Zéphirin		100%
17	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville d'Abidjan : Port Bouët)	51	3 CV	A posteriori	13 900 000	GBELLE MARC		100%
18	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes d'Abengourou et Adzopé	51	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
19	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes de Bondoukou et Bouna	51	3 CV	A posteriori			NON ECHU	
20	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes de Daloa et Divo	51	3 CV	A posteriori			NON ECHU	

21	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation de la ville de San Pedro	51	3 CV	A posteriori	23 510 000	MERHEB Fadi		100%
22	Etude pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation des villes d'Abengourou	51	3 CV	A posteriori	9 400 000	ANGBAN Bernard Koffi N'Guessan		100%
	<b><u>COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION URBAINE ET MUNICIPALE</u></b>							
		<b>2 934 175,00</b>						

## **2.2 Suivi de l'avancement des activités**

24. Au 31 décembre 2017, 17 marchés ont été attribués pour un montant total de 22,8 milliards de Francs CFA dont environ 15,8 milliards de Francs CFA sur les fonds de l'IDA.
25. Le processus de passation de marchés est en phase de finalisation (attributions ou signatures de marchés en cours) pour 8 activités (travaux y compris le suivi et contrôles) dont trois (03) sur l'IDA et cinq (05) sur la part ETAT.
26. Ces marchés pourront être finalisés et démarrer les travaux dans le premier trimestre 2018. Ce qui permettra de porter à 25 les activités démarrées sur les 37 prévues en 2017, soit 67% des activités prévues.
27. Le retard important accusé dans la contractualisation et le démarrage des travaux est dû essentiellement à la qualité des études qui a nécessité des revues et des validations de la Banque au cours de différentes missions de supervision dont la dernière en date du 19 au 23 juin 2017 d'une part, et aux processus de gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale d'autre part.
28. Des actions diligentes en cours par le Gouvernement pour faciliter la mise en œuvre des PAR permettront de démarrer toutes les activités programmées dans le PTBA 2017.
29. Le tableau ci-dessous présente l'état détaillé de l'avancement de ces activités par composante et sous composante, au 31 décembre 2017.



## ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES

### COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 31 Décembre 2017	Observations / commentaires
<b>Sous composante A1 : « voirie urbaine »</b>							
1	Travaux d'aménagement de la voie Lycée Municipal Port-Bouët - carrefour Bénégosso	8			100%	Actualisation des plans d'exécution et du détail quantitatif et estimatif. PAR en cours d'exécution.	Travaux en attente de mise en œuvre du PAR. Démarrage envisagé début 1 <sup>er</sup> trimestre 2018. L'objectif du PTBA sera réalisé à 35%. Ce retard dans le démarrage du projet est dû principalement aux difficultés d'élaboration et de mise en œuvre du PAR
2	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe	10	1 252 018 070	CGE CI	40%	Marché attribué, approuvé et signé. Le PAR est en cours d'exécution.	En attente de la mise en œuvre du PAR avant le démarrage des travaux
3	Aménagement de la voie carrefour Jules Ferry - carrefour Sonouko RTI - jonction route du CHR	12	2 060 454 770	COLAS AFRIQUE	30%	Marché attribué, approuvé et signé. Le PAR est en cours d'exécution	En attente de la mise en œuvre du PAR avant le démarrage des travaux

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 31 Décembre 2017	Observations / commentaires
4	Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du Commerce SAN PEDRO	6	758 033 790	COLAS AFRIQUE	70%	Marché attribué, approuvé et signé.	En attente de la validation des documents contractuels transmis par l'entreprise pour le démarrage des travaux.
5	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	8	1 252 018 070	MATTA & ASSOCIES	60%	Marché attribué, approuvé et signé. Le PAR est en cours d'exécution	En attente de la mise en œuvre du PAR avant le démarrage des travaux
6	Aménagement et Bitumage de la Voirie de Cocody (lot 2)	10	1 354 866 103	COLAS AFRIQUE	50%	Marché attribué, approuvé et signé.	En attente de la validation des documents contractuels transmis par l'entreprise pour le démarrage des travaux.
7	Aménagement et Bitumage de la Voirie de Cocody (lot 2)	10	1 354 866 103	COLAS AFRIQUE	50%	Marché attribué, approuvé et signé.	
8	Aménagement de la voirie de la ville d'Abengourou	10	2 444 014 000	EKDS NOUVELLE	50%	Marché attribué, approuvé et signé.	Démarrage prévu le 1er trimestre 2018
9	Aménagement de la voirie de la ville d'Adzopé	10				Attribution du marché en cours	
<b>Sous composante A2 : « Amélioration de l'accès à l'eau »</b>							
10	Actualisation études APD des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la station du KAN de Bouaké				100%	100%	Actualisation des études en cours
<b>Sous composante A.3 : « Assainissement, Drainage et prévention des inondations »</b>							
11	Aménagement du Drain principal de Yopougon 1	15			50%	DAO publié. Ouverture des plis prévue le 05/01/2018. Elaboration du PAR en cours (négociation en cours).	Validation, publication et exécution du PAR prévue pour la fin du 1 <sup>er</sup> trimestre 2018.

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 31 Décembre 2017	Observations / commentaires
12	Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo	12	793 402 300	ESPINA	60%	Marché attribué, approuvé et signé. Mise en œuvre du PAR achevée.	Démarrage des travaux prévu pour janvier 2018
12	Aménagement du Drain M'Pouto	12			60%	DAO en cours.	PAR en cours de préparation (négociation en cours)
13	Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette Bocabo	3			100%	Termes de Référence à soumettre à l'ANO de la Banque pour la sélection du bureau d'études	
14	Aménagement Collecteur EST et OUEST Lac Bardo et Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest (y compris exutoires) – San Pedro	12			60%	DAO publié.	PAR en cours de préparation
15	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement - Soubré	8			100%	Termes de Référence à soumettre à l'ANO de la Banque pour la sélection du bureau d'études	
16	Etude des travaux d'aménagement de collecteurs primaires à Man et Séguéla				100%	Termes de référence en cours d'élaboration pour la sélection des bureaux d'études	
<b>Sous composante A4 : «Eclairage public et lutte contre l'insécurité »</b>							
17	Réhabilitation Eclairage public Rond-point palmeraie-Akouedo Réhabilitation Eclairage public de liaison Ananeraie-Niangon	8			80%	DAO disponible	Lancement du DAO prévu au 1 <sup>er</sup> trimestre 2018
18	Réhabilitation Eclairage Carrefour Lycée municipal de Port Bouët -Carrefour Bénégosso	10			70%	DAO disponible	Lancement du DAO prévu au 1 <sup>er</sup> trimestre 2018

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 31 Décembre 2017	Observations / commentaires
19	Réhabilitation de l'éclairage public des voies aménagées PRICI INITIAL (Agnikro 3 manguiers, Agnikro A, CHR, Collège KJ, Cafetou, Cathédrale, Cafop, Palais Royal, Akouakro) à Abengourou	10			60%	DAO disponible	Lancement du DAO prévu au 1 <sup>er</sup> trimestre 2018
20	Réhabilitation de l'éclairage public à Soubré	07			60%	DAO disponible	Lancement du DAO prévu au 1 <sup>er</sup> trimestre 2018

## COMPOSANTE B : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 31 Décembre 2017	Observations
<b>Sous composante B3 : «Infrastructures économiques et sociales»</b>							
21	Aménagement d'une plateforme de groupage de produits agricoles à Soubré				30%	DAO en cours d'élaboration	Etudes techniques (APD) et EIES achevées et validées

## COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE

	Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Prévision PTBA 2017	Avancement au 31 Décembre 2017	Observations
<u>31</u>	<u>KOUMASSI</u> 1. Réhabilitation du canal de drainage (secteur CIE) 2. Dragage du collecteur Sicogi 1 (zone camp commando vers lagune Abia). 3. Haie de sécurité au marché Dje Konan et Pose de séparateurs de circulation 4. Embellissement de la Rue CIE -Pharmacie Mesano				30%	1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune) 2. <b>PIC</b> :Processus de contractualisation des consultants pour les études en cours.	
<u>32</u>	<u>YOPOUGON</u> 1. Aménagement de trottoir carrefour st-pierre jusqu' au carrefour Gandhi 2. Aménagement aire de stationnement pharmacie SIPOREX - carrefour la poste (boulevard ADO) 3. Aménagement aire de stationnement carrefour Saguidiba - pharmacie antenne (boulevard ado) 4. Aménagement terrain de sport Allocodrome Banco II 5. Aménagement aire de jeux école BAD ananeraie 6. Aménagement espace vert du TPC du carrefour zone - bae 7. Aménagement aire de stationnement Espace en face de Sicomex (SIPOREX) 8. Aménagement d'espace vert du TPC entrée Sicomex 9. Aménagement d'espace vert du rond-point du carrefour du chu 10. Aménagement d'espace vert du terrain de terminus 47				30%	11. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune) 2. <b>PIC</b> :Processus de contractualisation des consultants pour les études en cours.	
<u>33</u>	<u>PORT BOUET</u> 1. Création d'une aire de stationnement pour véhicules et renforcement de la voirie en pavé à proximité de l'hôtel de ville 2. Aménagement du carrefour et périphéries du grand marché (Avenue Caraïbe) 3. Aménagement du carrefour hôtel Communal intersection avenue CARAÏBE – avenue de la Baltique 4. Aménagement du Carrefour marché de nuit (Avenue caraïbe)				30%	1. 1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune) 2. <b>PIC</b> :Processus de contractualisation des consultants pour les études en cours.	

	5. Embellissement de l'Avenue CARAIBES : carrefour Avenue Caraïbes – Avenue méditerranée 6. Création aire de stationnement véhicules et renforcement de la voirie en pavé à proximité de l'hôtel de ville						
<u>34</u>	<u>DALOA</u> 1. Réhabilitation de la place de la Solidarité 2. Parking en face du bureau d'Etat civil 3. Aménagement de l'espace public Gbêbani 4. Aménagement d'une aire de jeu au quartier Orly 5. Aménagement d'un espace gastronomique au quartier Soleil 6. Aménagement espace gastronomique au quartier Lobia				30%	1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune) 2. <b>PIC</b> :Processus de contractualisation des consultants pour les études en cours.	
<u>35</u>	<u>SAN PEDRO</u> 1. Aménagement de l'espace public Ado 2. Aménagement d'aire de stationnement au complexe sportif Nabo Clément 3. Aménagement d'aire de stationnement en face du lycée Inagohi 4. Aménagement d'un jardin public près du lycée municipal				30%	1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune) 2. <b>PIC</b> :Processus de contractualisation des consultants pour les études en cours.	
<u>36</u>	<u>KORHOGO</u> 1. Espace indépendance (jardin)-mobilier 2. Parking EPP Soba 3. Aménagement rond-point préfecture 4. Espace triangle bois sacre (Sezanlehe) 5. Aménagement rond-point Biato 6. Aménagement de l'espace Gbondala "hommage aux morts" 7. Aménagement du stade municipal				30%	1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune) 2. <b>PIC</b> :Processus de contractualisation des consultants pour les études en cours.	
<u>37</u>	<u>BOUAKE</u> 1. Aménagement de voie piétonne à koko 2. Aménagement de voie piétonne à N'gouattanoukro 3. Aménagement de voie piétonne à Palais du carnaval 4. Aménagement d'une aire de jeu au stade de Yaoundé 5. Aménagement d'un parc à Nimbo				30%	1. Contrat signé par les parties prenantes (Etat, Commune) 2. <b>PIC</b> :Processus de contractualisation des consultants pour les études en cours.	

### **3. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale**

30. Le présent rapport décrit les activités de surveillance menées sur la période d'octobre à décembre 2017.

#### **2.1 État d'avancement des études environnementales et sociales**

##### **2.1.1 Composante infrastructures urbaines et rurales :**

###### **a) Voirie urbaine**

31. Cinq rapports d'étude et de constat d'impact environnemental et social ont été préparés et obtenus l'avis de non objection de la Banque mondiale après approbation par l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE).
32. Le constat d'impact environnemental et social du projet de bitumage de la voirie d'Adzopé a été validé par l'ANDE pour validation le 26 décembre 2017.
33. Quant aux constats d'impact environnemental et social des projets de bitumage de la voirie de Bouna et de Bondoukou, sont en cours.

###### **b) eau potable**

34. A la suite des observations de l'Office National de l'Eau Potable(ONEP), sur l'étude technique, le constat d'impact environnemental et social du projet de construction de la station de traitement d'eau potable du Kan n'a toujours pas été soumis à la cellule de coordination pour la revue de qualité.

###### **c) Assainissement**

35. Pour l'assainissement les études relatives aux communes de Soubré, Séguéla et Man n'ont pas encore démarré. Elles sont en attente de l'étude technique.

##### **2.1.2 Composante gestion urbaine et municipale**

36. Le rapport de screening réalisé pour les projets d'investissement communal (PIC) a été transmis à l'ANDE pour observations.
37. Dans le cadre de la préparation des activités du Programme d'entretien communal, une formation des superviseurs et chef d'équipes sur la sécurité et la nécessité du port des équipements de protection individuel a été réalisée dans les communes de Koumassi et de Port Bouët.

##### **2.1.3 Composante Infrastructures socioéconomique**

38. Le constat d'impact du site pour l'aménagement de la plate-forme des entrepôts à Soubré à la suite du changement des sites identifiés dans le rapport provisoire est à reprendre et le resoumettre à la coordination le 31 janvier 2018.

## **2.2 Plan de déplacement et de réinstallation**

### **2.2.1 Composante infrastructures urbaines et rurale**

#### **a) Voirie urbaine**

39. Quatre (4) plans d'action et de réinstallation sont achevés et le paiement des indemnisations est en cours. Il s'agit du PAR du:
- projet de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita dans la commune de Yopougon ;
  - projet de bitumage de la voie de Zimbabwe dans la commune de San Pedro ; et du bitumage de la voie carrefour Jules Ferry- carrefour Sonoco RTI- jonction route CHR dans la commune de San Pedro ;
  - projet de bitumage de la voie Lycée municipal de Port Bouët- Carrefour Bénégosso.

NB : Les deux projets de bitumage de San Pedro ont été regroupés dans un seul PA

#### **b) Assainissement**

40. Le paiement des indemnisations des personnes affectées par le projet d'aménagement de la cuvette d'Akékoï est cours de paiement.
41. Trois PAR sont également en cours de préparation. Ce sont :
- le PAR du projet d'aménagement du bassin de M'Pouto ;
  - le PAR du projet d'aménagement des collecteurs primaires et des lacs de San-Pedro ;
  - le PAR du projet d'aménagement du Drain principal de Yopougon 1

**Le détail est dans le rapport de surveillance environnemental et social à l'annexe 3 du présent rapport.**

## **4. Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet**

### **4.1 Avancement du projet**

L'état d'avancement global des activités, à fin décembre 2017, se présente comme suit :

#### **Pour la part IDA :**

42. Les engagements sur le financement de l'IDA s'élèvent à 26,406 milliards de francs CFA, soit un taux d'engagement de 85%.
43. Le taux de décaissement est de 18,26% incluant l'avance initiale. Ce taux représente 93% des prévisions de décaissement du PTBA 2017.
44. Le démarrage des premiers chantiers au cours du premier trimestre de l'année 2018 permettra d'améliorer le taux de décaissement.



#### **Pour la contrepartie Etat :**

45. Au 31 décembre 2017, les 35,3 milliards de francs CFA de la contrepartie Etat ont été engagés à 26%, soit 10,020 milliards francs CFA.
46. Le taux de décaissement est de 2,14%, largement en dessous des prévisions de décaissement 2017. Ce faible taux est dû au fait qu'aucun chantiers n'a pu démarrer en 2017.
47. Le démarrage des premiers chantiers à partir du premier trimestre 2018 pourra permettre d'améliorer ce taux.

#### **Pour la contrepartie Communale :**

48. Les engagements sur les ressources des communes bénéficiaires s'élèvent à 446 millions de Francs CFA, représentant 93% du budget prévu en 2017, soit un taux d'engagement de 14% du financement communal.
49. Les activités du PEC ont démarrées avec des transferts de fonds pour un montant total de 2,366 milliards de Francs CFA dont 446 millions de Francs CFA (93%) provenant des ressources communales et 1,920 milliards de Francs CFA issus des fonds de l'IDA.
50. Les activités ont concerné la mise en œuvre du Programme d'Entretien Communale (PEC) avec l'avancement ci-après :

**Au niveau du curage des ouvrages de drainages :** un linéaire total d'environ 20 Km d'ouvrage ont été curés, avec 4 km à Daloa, 9 km à San Pedro, 2 km à Koumassi, 2 km à Port-Bouët et 3 km à Bouaké pour faciliter le drainage des eaux de ruissellement.

**Au niveau de l'entretien régulier des routes, des trottoirs et des espaces publics (ex balayage des rues.) :** plus de 12 000 m<sup>2</sup> de surfaces ont été traité. Les abords des voies bitumées ainsi que des établissements scolaires et des administrations des différentes communes sont régulièrement nettoyés.

**Au niveau de la collecte des déchets solides :** environ 2 500 m<sup>3</sup> de déchets solides ont été collecté.

51. Des matériels de salubrité ont été acquis, livré dans les différentes communes pour l'exécution des taches programmée dans le cadre du PEC.
52. Plus de 800 jeunes ont été recrutés dans les différentes communes bénéficiaires dans le cadre des activités du PEC.

#### **4.2 Résultats du projet**

5. L'essentiel des résultats enregistrés par le projet au 31 décembre 2017 sont issue des activités du financement initial (FI).
6. Les différents tableaux ci-dessous fournissent les détails sur le suivi de la performance et le suivi des résultats du projet.

### Cadre de suivi des résultats du projet

Indicateurs de résultats au niveau des ODP	Base de référence déc. 2012	Situation à préparation PRICI FA (Mars 2016)	Résultats Déc. 2016		Valeurs cibles cumulées						Source de données/ Méthodologie de collecte	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
					Déc. 2017		déc. 2018		déc. 2019				
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé			
Nombre bénéficiaires directs du projet (nombre)	0	3 006 000	3 945 000	Résultat	4 000 000	3 969 000	4 200 000	-	4 300 000	-	rapports	UCP	Ce résultat est issu des activités du FI. L'évolution par rapport à 2016 est due aux branchements sociaux d'eau potable réalisés sur le FI en 2017. Aucune activité du financement additionnel (FA) n'est achevée.
				Avancement des activités		0 activité réalisée réalisé sur le FA en 2017	20 activités prévues		Toutes les activités				
Femmes bénéficiaires (%)	0%	48%	48%		48%	48%	48%	-	48%	-	rapports	UCP	La proportion des femmes est évaluée à 48%. Cette proportion est issue du RGPH 2014.
Personnes en zones urbaines ayant accès à une route carrossable en toute saison dans un rayon de 500 mètres (nombre)	3 140 000	3 642 000	3 642 000	Résultat	3 722 000	3 642 000	3 780 000	-	3 822 000	-	Rapports/ enquête	AGEROUTE/ UCP	Le résultat obtenu au 31 décembre 2016 avec les activités du FI permet de réaliser à 98% de l'objectif 2017. Aucun chantier de voirie sur le FA n'a été réalisé à cette date.
				Avancement des activités	14 km de voirie	0 km de voiries réalisé	30 km de voirie		36 km de voirie				
Population urbaine additionnelle préservée des inondations périodiques (nombre)	0	262 000	262 000	Résultat	262 000	262 000	362 000		412 000	-	Rapports/ enquête	UCP / DAD	Le résultat réalisé avec le FI en 2016 reste inchangé La planification initiale, prévoit l'achèvement des premières activités d'assainissement en 2018.
				Avancement des activités	Aucune activité prévue en 2017	Aucune activité réalisée	7,2 km de canal 75 ha de bassin		Toutes les activités réalisées				
Personnes ayant accès à des "points d'eau améliorés" dans le cadre du projet (nombre)	3 000 000	3 525 000	3 735 000	Résultat	3 700 000	3 759 000	4 000 000	-	4 000 000	-	Rapports/ enquête	ONEP/UCP	L'objectif à 2017 est réalisé à 100%. Cette performance est due à la réalisation des branchements sociaux sur le FI. Néanmoins, l'atteinte de l'objectif final sera compromis si les activités relatives à la station du Kan à Bouaké et aux extensions de
				Avancement des activités	Aucune activité d'eau potable prévue en 2017	15 000 branchements sociaux réalisés sur PRICI - FI	Résultats PRICI initial		Station du Kan réalisée				

Indicateurs de résultats au niveau des ODP	Base de référence déc. 2012	Situation à préparation PRICI FA (Mars 2016)	Résultats Déc. 2016		Valeurs cibles cumulées						Source de données/ Méthodologie de collecte	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
					Déc. 2017		déc. 2018		déc. 2019				
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé			
													réseau d’eau potable à Abidjan sur FI ne sont pas réalisées Aucune activité du FA n’est achevée.
Nombre de gouvernements qui atteignent leurs objectifs cibles spécifiques dans les contrats de ville basés sur la performance (nombre)	0	0	0	Résultat	2	0	7		7		rapports	DGDDL / UCP	La majeure partie des activités programmées dans les contrats de performance est phase de démarrage au 31 décembre 2017

### Cadre de suivi des résultats intermédiaires

Indicateurs de résultats intermédiaires	Unité de mesure		Base de référence 03 déc. 2012	Valeur actuel	Valeurs cibles cumulées				Fréquence	Source de données/ Méthodologie	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
				Déc 2016	déc. 2017	déc. 2018	déc. 2019	déc. 2020				
Composante A – Réhabilitation des infrastructures urbaines												
Personnes supplémentaires en zones urbaines bénéficiant de l'électricité par les raccordements des ménages <sup>1</sup>	Nombre	Prévu	0	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	annuelle	rapports/ enquête	CIE / UCP	Le résultat acquis à fin 2016 avec le FI n'as pas évolué; aucune activité d'électrification n'est prévue sur le FA
		Réalisé	0	16 700	16 700							
Routes réhabilitées, non rurales	Km	Prévu	0	80	82	98	98	98	annuelle	Rapports	AGEROUTE / UCP	Le résultat acquis à fin 2016 avec le FI n'as pas évoluéAucun chantier n'est réalisé sur FA au 31 décembre 2017
		Réalisé	0	62,86	62,86							
Personnes ayant accès à des centres de santé réhabilités	Nombre	Prévu	0	663 204	663 204	663 204	663 204	663 204	annuelle	rapports/ enquête	DIEM/UCP	Ces résultats dépendent des activités réalisées sur FI. Aucune activité de rénovation de centre de santé, de rénovation d'établissement scolaire du primaire et secondaire n'est prévue sur FA
		Réalisé	0	663 204 (1 400 000)	663 204 (1 400 000)							
Centres de santé construits, rénovés et/ou équipés	Nombre	Prévu	0	20	20	20	20	20	annuelle	Rapports	DGCAMA / DIEM / UCP	
		Réalisé	0	20	20							
Elèves ayant accès à des établissements scolaires primaires réhabilités <sup>2</sup>	Nombre	Prévu	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	annuelle	rapports/ enquête	DPES /UCP	
		Réalisé	0	22 000	22 000							
Ecoles primaires	Nombre	Prévu	0	55	55	55	55	55	annuelle	rapports/	DGC / DPES /	

<sup>1</sup> La taille moyenne des ménages dans les zones du projet est estimée à 10

<sup>2</sup> La taille moyenne des effectifs des établissements scolaires est estimée à 1,000 pour le secondaire et 300 pour le primaire.

rénovés		Réalisé	0	55	55					enquête	UCP	
Établissements scolaires du cycle secondaire rénovés	Nombre	Prévu	0	1	1	1	1	1	annuelle	rapports/ enquête	DGC/UCP	
		Réalisé	0	1	1							
Nombre de ménages additionnels raccordés au réseau d'eau potable grâce aux interventions du projet	Nombre	Prévu	0	20 000	20 000	30 000	35 000	35 000	annuelle	Rapports	ONEP/ UCP	Objectif 2017 réalisé à plus de 100% à fin décembre 2017. Mais l'atteinte des objectifs de 35 000 ménages pourrait être compromise si les travaux d'eau potable prévue à Bouaké ne se réalisent pas.
		Réalisé	0	20 178	22 588							
Plans directeurs achevés et / ou actualisés (drainage, égouts, contexte urbain)	Nombre	Prévu	0	7	8	8	8	8	annuelle	Rapports	DAD / UCP	Ce résultat est celui du FI. Le plan à réaliser sur le FA n'a pas démarré
		Réalisé	0	7	7							
Nombre d'unités d'éclairage public réhabilités	Nombre	Prévu	0	3 958	4 500	5400	5 400	5 400	annuelle	rapports	CIE / UCP	Ce résultat est celui issue des activités du FI. Il dépasse l'objectif à fin projet. Il est donc nécessaire d'actualiser la valeur cible pour tenir compte des réalisations du FA.
		Réalisé	0	6 162	6 162							
Nombre de raccordements illégaux des ménages démantelés	Nombre	Prévu	0	100	149	149	149	149	annuelle	Rapports	CIE/UCP	Ce résultat est celui du FI. Le FA n'a pas prévue d'activités relatives au démantèlement de branchements illégaux
		Réalisé	0	149	149							
Nombre d'unités d'éclairage public converties en meilleur éclairage	Nombre	Prévu	0	16673	16 673	16 673	16 673	16 673	annuelle	Rapports	CIE/UCP	Ce résultat est celui du FI. Le FA n'a pas prévue d'activités relatives reconversion d'unité d'éclairage public
		Réalisé	0	16 683	16 683							

Composante B : Réhabilitation des infrastructures rurales												
Nombre de personnes vivant dans les zones rurales et qui ont accès à une route praticable en toutes saisons dans le cadre du projet	% Nombre	Prévu	170 000	740 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	annuelle	rapports/enquête	AGEROUTE/UCP	Objectif atteint avec FI. Aucune activité de piste n'est prévue sur le FA.
		Réalisé		1 425000	1 425000							
Nombre de kilomètres de pistes rurales réhabilités	Km	Prévu	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	annuelle	Rapports	AGEROUTE / UCP	
				1 140	1 140							
Points d'eau communautaires construits ou réhabilités au titre du projet	Nombre			60	60	60	60	60	annuelle	Rapports	ONEP / AGEROUTE / UCP	L'objectif réalisé à 88%. Ce résultat est celui du FI. Le FA n'a pas prévue d'activités relatives aux points d'eau communautaires
		Réalisé	0	53	53							
Nombre d'infrastructures économiques et sociales de base construites ou réhabilitées	Nombre	Prévu	0	0	1	1	1	1				
		Réalisé	0	Sans objet	Sans objet							
Composante D : Appui à la gestion urbaine et municipale												
Pourcentage du budget municipal alloué à la maintenance pour le compte de l'entretien municipal (communes d'Abidjan)	Pourcentage	Prévu	0	0	6	6	6	6	annuelle	Rapports	DGDDL MAIRIE/UCP	Toutes les communes bénéficiaires des contrats de performances ont alloué leurs proportions attendues au financement de l'entretien municipal
		Réalisé	0	0	6							
Pourcentage du budget municipal alloué à la	Pourcentage	Prévu	0	0	12	12	12	12	annuelle	Rapports	DGDDL MAIRIE/UCP	

maintenance pour le compte de l'entretien municipal (communes de l'intérieur)		Réalisé	0	0	12							
Nombre de ville ayant adoptés la participation des citoyens à travers une approche consultative pour leur processus de budgétisation	Nombre	Prévu	0	0	7	7	7	7	annuelle	Rapports	DGDDL MAIRIE/ UCP	
		Réalisé	0	0	0							
Composante E : <i>Dispositif d'Intervention d'Urgence</i>												
La CERC a été mise en place et est prête à fournir un accès à des ressources financières au gouvernement en cas de crise ou d'urgence	OUI/ NON	Prévu	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI				Observation de la mise en place du CERC
		Réalisé	NON	NON	NON							
Temps nécessaire pour verser les fonds du projet demandés par le gouvernement pour une crise ou une urgence éligible	semaines	Prévu	0	0	4	4	4	4				Observation du temps de mobilisation et de versement des fonds à compter de la date de la mise en place du CERC.
		Réalisé	0	0	Sans objet							

#### IV. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR

53. Le plan d'action du prochain trimestre est issu du plan de travail annuel 2018. Les activités prévues pour le premier trimestre de l'année 2018 sont résumées dans les tableaux ci-dessous par composante et sous composante.

##### COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES

###### Sous composante voirie urbaine

	Description des activités	Actions à mener
1	Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon Nord	- Mettre en œuvre le PAR - Démarrer les travaux de déplacement de réseaux suivi des travaux de voirie.
2	Aménagement et bitumage de la voirie de Cocody (lot 1)	- Démarrer les travaux de déplacement de réseaux suivi des travaux de voirie.
3	Aménagement et bitumage de la voirie de Cocody (lot 2)	
4	Travaux d'aménagement de la voie Lycée Municipal Port-Bouët - carrefour Bénégosso	- Mettre en œuvre le PAR - Démarrer les travaux de déplacement de réseaux suivi des travaux de voirie.
5	Aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe	- Démarrer les travaux de déplacement de réseaux suivi des travaux de voirie.- Mettre en œuvre le PAR
6	Aménagement de la voie carrefour Jules Ferry - carrefour Sonouko RTI - jonction route du CHR	
7	Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du Commerce SAN PEDRO	- Démarrer les travaux
8	Aménagement de la voirie de la ville d'Abengourou	-Validation des documents contractuels - Travaux relatifs aux déplacements de réseaux - Installation de chantier
9	Voiries et réseaux divers ADZOPE	-Finaliser la sélection du bureau de contrôle - Attribution et approbation du marché de l'entreprise. -Validation des documents contractuels
10	Voiries et réseaux divers BONDOUKOU	- Validation des études APS et APD
11	Voiries et réseaux divers BOUNA	-Validation des études APS et APD
12	Voiries et réseaux divers DALOA	- Sélectionner l'entreprise et le bureau de contrôle
13	Voiries et réseaux divers DIVO	- Sélectionner l'entreprise et le bureau de contrôle



### **Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les inondations**

	<b>Description des activités</b>	<b>Actions à mener prochain trimestre</b>
1	Aménagement du Drain principal de Yopougon 1	- Attribuer le marché - Sélectionner le bureau de contrôle - Mettre en œuvre le PAR
2	Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo	- Démarrer les travaux
3	Aménagement du Drain Mpouto	- Finaliser le DAO - Sélectionner le bureau de contrôle
4	Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette Bocabo	- Sélectionner le consultant
5	Aménagement Collecteur EST et OUEST Lac Bardo et Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest (y compris exutoires) – SAN PEDRO	- Attribuer le marché - Sélectionner le bureau de contrôle - Mettre en œuvre le PAR
6	Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement - SOUBRE	- Sélectionner le consultant
7	Aménagement des Collecteur CN4.7 (Marais), CN4.4 (Ségou) et CN2.6 (Belleville - Huberson) - DALOA	- Sélectionner le consultant
8	Lutte contre les inondations dans la ville de Man (lot 1)	- Sélectionner le consultant
9	Lutte contre les inondations dans la ville de Séguéla (lot 2)	- Sélectionner le consultant

### **COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE**

	<b>Description des activités</b>	<b>Actions à mener</b>
1	Mise en œuvre des PIC	- Démarrer les travaux dans les communes.
2	Mise en œuvre des PEC	- Démarrer les travaux dans les communes au titre de l'année 2018.

## **ANNEXES**

## **ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds**

## SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Trimestre terminant le 31/12/2017

Francs cfa

Page 1/1



	Trimestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>Encaissement par sources de financement</b>	<b>1 677 811 372</b>	<b>7 687 504 402</b>	
CREDIT IDA C5893-CI	1 323 107 607	6 454 598 427	
Subvention ETAT	311 133 000	757 825 210	
vente DAO	19 570 765	29 560 765	
Fonds communaux	24 000 000	445 520 000	
<b>Financement Total</b>	<b>1 677 811 372</b>	<b>7 687 504 402</b>	
<b>Utilisation des fonds par composante</b>	<b>1 250 346 570</b>	<b>1 887 206 837</b>	
A Infrastructures Urbaines	509 272 838	509 272 838	
B Infrastructures Rurales	145 899 100	145 899 100	
C Gestion des Projets	459 800 027	1 096 660 294	
D Appui aux Communes	135 374 605	135 374 605	
<b>Total des dépenses</b>	<b>1 250 346 570</b>	<b>1 887 206 837</b>	
<b>Encaissements moins dépenses</b>	<b>427 464 802</b>	<b>5 800 297 565</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	<b>427 464 802</b>	<b>5 800 297 565</b>	
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>			<b>5 800 297 565</b>
<b>Solde d'ouverture</b>	<b>5 372 832 763</b>		
Compte spécial PRICI FA/BCEAO	407 799 119		
Compte désigné PRICI FA-IDA/NSIA	2 530 009 066		
Compte projet PRICI FA-ETAT/NSIA	92 099 283		
Compte RESS PROPRES PRICI FA/NSIA	1 300 100		
Compte PRICI FA-FEC/NSIA	2 341 195 029		
Caisse	430 166		
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>	<b>5 372 832 763</b>		
<b>Encaisse nette disponible</b>	<b>5 800 297 565</b>	<b>5 800 297 565</b>	<b>5 800 297 565</b>
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>			
Compte spécial PRICI FA/BCEAO	266 567 792	266 567 792	
Compte désigné PRICI FA-IDA/NSIA	3 319 823 904	3 319 823 904	
Compte projet PRICI FA-ETAT/NSIA	10 925 073	10 925 073	
Compte RESS PROPRES PRICI FA/NSIA	14 724 681	14 724 681	
Compte PRICI FA-FEC/NSIA	2 178 664 184	2 178 664 184	
Caisse	9 591 931	9 591 931	
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>5 800 297 565</b>	<b>5 800 297 565</b>	<b>5 800 297 565</b>

## **ANNEXE 2 : rapprochement bancaire**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire				Solde dans nos livres			
				407 799 119			
29/08/2017	PAIEMENT DE LA DRF N° 04		407 799 119				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017  
COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

Solde dans nos livres

Sous-Total

Solde corrigé

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

Sous-Total

Solde corrigé

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017  
COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO )

Page 1/1

Ecritures non encore passees par la banque				Ecritures non encore passees par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

Solde dans nos livres

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE

RAF



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



M. GRENI SEBASTIEN



## RELEVÉ DE COMPTE

Période du 29-DEC-2017 Au 30-DEC-2017

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures  
portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée.

COMpte DESIGNÉ PRIC-FINANCEMENT ADDITIONNEL					
COMpte N° MERO: A00 2618200			DEVISE: FCEA		
D. écriture	Référence	Libellé écriture	Débit	Crédit	D. valeur
		SOLDE ANTERIEUR			0
29-12-17	2017-3027818-1	PROVISION MISE EN RESERVE 30/12/17 ABIDJAN		266 567 792	29-12-17
		SOMME DES MOUVEMENTS	0	266 567 792	
		NOUVEAU SOLDE		266 567 792	

 

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521100

Site 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO	6 595 829 754	6 595 829 754			
							Total - 521100	6 595 829 754	6 595 829 754			
							Balance - 521100					
TOTAL GENERAL								6 595 829 754	6 595 829 754			
Balance												

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017  
COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNÉ PRICI FA - IDA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		2 506 431 309		<u>Solde dans nos livres</u>	2 506 319 309	
26/10/2017	REGLMNT-CHQ N°0356001-COULIBALY	112 000					

Sous-Total 112 000 2 506 431 309  
Solde corrigé 2 506 319 309

Sous-Total 2 506 319 309  
Solde corrigé 2 506 319 309

COMPTABLE

MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF

M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017  
COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNÉ PRICI FA - IDA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			3 732 536 208	<u>Solde dans nos livres</u>		3 732 462 013	
23/11/2017	REGLMNT CHQ 0363414-ORANGE	74 195					

Sous-Total	74 195	3 732 536 208	Sous-Total	3 732 462 013
Solde corrigé		3 732 462 013	Solde corrigé	3 732 462 013

COMPTABLE

MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF

M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNÉ PRICI FA - IDA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>3 322 474 962</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>3 319 823 904</b>
31/12/2017	REGLT CHQ N° 0363408- CIE-FACT122-	63 135					
31/12/2017	REGLT CHQ N° 0363409-CIE-CONSO	9 370					
31/12/2017	REGLT CHQ N° 0363410-CIE-FACT113-	520 565					
31/12/2017	REGLT CHQ N° 063411-CIE-FACT115-	860 075					
31/12/2017	REGLT CHQ N° 0363413-CIE-FACT	874 500					
31/12/2017	REGLT CHQ N° 0363417-CIE-FACT	141 400					
31/12/2017	REGLT CHQ N° 0363416-SODECI-	119 863					
2/2017	REGLT CHQ N° 0363418-(PREFINANCE	62 150					

Sous-Total 2 651 055 3 322 474 962  
 Solde corrigé 3 319 823 904

Sous-Total 3 319 823 904  
 Solde corrigé 3 319 823 904

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

CTB-102-CI4657

NSIA BANQUE CI HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2017 AU 31/12/2017

Agence ..... 01214-TRESORERIE SIEGE Page : 1

Date ..... 2 Janvier 2018 a 10:05

Date comp	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/12/2017		3.732.536.208
04/12/2017	04/12/2017	CI4109	VB301000862	000862	105	VRMT SIMPLDOGOUA MICHEL LEOPOL	1.534.840	
04/12/2017	04/12/2017	CI4109	VB301000862	000862	105	VRMT SIMPLDOGOUA MICHEL LEOPOL	5.500	
05/12/2017	04/12/2017	SCPM	CR274704	274704	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363414	74.195	
						CHQ N°: 0363414 Mnt: 74195		
11/12/2017	08/12/2017	SCPM	CR280964	280964	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363401	6.592.249	
						CHQ N°: 0363401 Mnt: 6592249		
12/12/2017	11/12/2017	AUTO	CA000843	000843	228	CHQ/NOS CL	231.400	
						CHQ n° 0363415 Mnt : 231400		
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	VB301000898	000898	105	VRMT SIMPLNBIG SECURITE	5.440.000	
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	VB301000898	000898	105	VRMT SIMPLNBIG SECURITE	5.500	
14/12/2017	13/12/2017	CI4393	VM307000225	000225	112	VRT MULTI REMB SR MISSION DU 3	420.000	
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	VM307000225	000225	112	VRT MULTI REMB SR MISSION DU 3	11.000	
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	RTGS3041219	002451	155	VIREMENT RCC PRICI	75.478.637	
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	RTGS3041219	002451	155	VIREMENT RCC PRICI	5.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	RTGS3041219	002459	155	VIREMENT RCOLAS AFRIQUE	309.068.216	
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	RTGS3041219	002459	155	VIREMENT RCOLAS AFRIQUE	5.500	
22/12/2017	21/12/2017	CI4565	RA000165	000165	011	RETRAIT ESP DEPL C/C	153.500	
						Agce Ret : 01350 Mnt : 153500		
						Réalisé par : YOROT LYDIE		
						EDITH		
29/12/2017	27/12/2017	CI4295	VM307000233	000233	112	VRT MULTI VIREMENT	11.004.409	
29/12/2017	29/12/2017	CI4295	VM307000233	000233	112	VRT MULTI VIREMENT	11.000	
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294002858	002858	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
						Total mouvements	410.061.246	01
						Solde au 31/12/2017		3.322.474.962

12



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA	6 188 892 630	2 456 430 617		3 732 462 013	
01/12/2017	010001	BA2	BA21712 001	0	01	431000 - CNPS	REGLMNT CHQ N° 0363401-CNPS-RAPPEL COTISATIONS CNPS PERSONNEL PART IDA- AVRIL MAI JUIN 2017		6 592 249		3 725 869 764	
01/12/2017	010018	BA2	BA21712 002	0	01	401100 - DOGOU AMICH EL	REGLT OV N° 096/17-DOGOUAMICHEL-DEC02-FACT4 913-ELABO DE REINST DES PERS AFFECCTEES PAR LES TRVX		1 534 840		3 724 334 924	
04/12/2017	010001	BA2	BA21712 003	0	01	401100 - 2P TECHN OLOG	REGLT CHQ N°0363415-2P TECHNOLOGIES ET SERVICE-DEC07-FACT046-MAINT TELEP CC-PRICI EN 2017/OCT 2017		231 400		3 724 103 524	
04/12/2017	010009	BA2	BA21712 073	0	01	401100 - NSIA-ID A	REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS BANCAIRE		5 500		3 724 098 024	
13/12/2017	010001	BA2	BA21712 004	0	01	421400 - NDRIAC KONDO	REGLT OV N° 101/17-N'DRI ACKONDO-MISSION A DALOA DU 31/10/17 AU 04/11/2017		220 000		3 723 878 024	
13/12/2017	010003	BA2	BA21712 005	0	01	421400 - KOUADI OJOSE P	REGLT OV N° 101/17-KOUADIO JOSEPH-MISSION A DALOA DU 31/10/17 AU 04/11/2017		200 000		3 723 678 024	
13/12/2017	010005	BA2	BA21712 006	0	01	401100 - NBIGSE CURITE	REGLT OV N° 102/17-NBIG SECURITE-DEC09-FACT1252-FOURNIT UR DE SERVIC DE BUREAUX DE PRICI-FA/SEPT 2017		5 440 000		3 718 238 024	
14/12/2017	010007	BA2	BA21712 074	0	01	401100 - NSIA-ID A	REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS BANCAIRE		5 500		3 718 232 524	
14/12/2017	010011	BA2	BA21712 075	0	01	401100 - NSIA-ID A	REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS BANCAIRE		11 000		3 718 221 524	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/12/2017	010008	BA2	BA21712 007	0	01	409100 -	REGLT OV N° 0106/17-COLAS AFRIQUE-AVANCE DE COLAS DEMARRAGE-TRVX DE'AMENAGEMENT AFRIQUE DE LA VOIE CARREFOUR JULES F E		309 068 216		3 409 153 308	
18/12/2017	010009	BA2	BA21712 008	0	01	401100 -	REGLT OV N° 0105/17-CC PRICI-DEC01-FACT026-ASSISTANCE CELLULE DE C COORDI ET GEST° FIDUCIAIRE FIN ADD PRICI-FA		75 478 637		3 333 674 671	
19/12/2017	010043	BA2	BA21712 076	0	01	401100 -	REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS BANCAIRE		5 500		3 333 669 171	
19/12/2017	010047	BA2	BA21712 077	0	01	401100 -	REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS BANCAIRE		5 500		3 333 663 671	
22/12/2017	010040	BA2	BA21712 080	0	01	585000	RETRAIT ESPECES-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		153 500		3 333 510 171	
27/12/2017	010001	BA2	BA21712 009	0	01	401100 -	REGLT OV N° 0118/17-DOGOUMICHEL-DEC03-FACT DOGOUMICHEL 4917-ELABO DU PLAN D'ACTION ES PAR LES TRVX		4 155 000		3 329 355 171	
27/12/2017	010003	BA2	BA21712 010	0	01	401100 -	REGLT OV N° 0118/17-USEFB SARL-DEC10-FACT041-FOURNITURE USEFB DE SERVICE DE LA CC PRICI DU PRI SARL		1 409 409		3 327 945 762	
27/12/2017	010006	BA2	BA21710 072	0	01	401100 -	EGLT OV N° 0118/17-NBIG SECURITE-DEC10-FACT1455-FOURNIT NBIGSE URE DE SERVICE DE GARDIENNAGE CURITE POUR LES BUREAU		5 440 000		3 322 505 762	
29/12/2017	010009	BA2	BA21712 078	0	01	401100 -	REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS BANCAIRE		11 000		3 322 494 762	
29/12/2017	010013	BA2	BA21712 079	0	01	401100 -	REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS DE TENUE DE COMPTE		19 800		3 322 474 962	
31/12/2017	010001	BA2	BA21712 081	0	01	401100 -	REGLT CHQ N° 0363408- CIE-FACT122- CONS D'LECT PRICI-FA-BOUAKE-DU 04/08/17 AU 04/10/17		63 135		3 322 411 827	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2017	010003	BA2	BA21712 082	0	01	401100 - CIE	REGLT CHQ N° 0363409-CIE-CONSO ELECT DU PRICI-FA BOUAKE DE 04/08/17 AU 04/10/17		9 370		3 322 402 457	
31/12/2017	010005	BA2	BA21712 083	0	01	401100 - CIE	REGLT CHQ N° 0363410-CIE-FACT113- CONSO ELECT DU PRICI-FA/DU 04/08/17 AU 04/10/17		520 565		3 321 881 892	
31/12/2017	010007	BA2	BA21712 084	0	01	401100 - CIE	REGLT CHQ N° 063411-CIE-FACT115- CONSO ELECT DU PRICI-FA/DU 04/08/17 AU 04/10/17		860 075		3 321 021 817	
31/12/2017	010009	BA2	BA21712 085	0	01	401100 - CIE	REGLT CHQ N° 0363413-CIE-FACT 115-CONSO ELECT DU PRICI-FA DU 04/08/17 AU 04/10/17		874 500		3 320 147 317	
31/12/2017	010011	BA2	BA21712 086	0	01	401100 - CIE	REGLT CHQ N° 0363417-CIE-FACT 127-CONSOMM ELECTRIQ DE LA MISSION RESIDENTE PRICI-FA-SAN PEDRO		141 400		3 320 005 917	
31/12/2017	010013	BA2	BA21712 087	0	01	401100 - SODECI	REGLT CHQ N° 0363416-SODECI- ABONEME ET CONSOMA D'EAU DE CC		119 863		3 319 886 054	
31/12/2017	010015	BA2	BA21712 088	0	01	401100 - CIE	REGLT CHQ N° 0363418-(PREFINANCE MACOM)CIE-FACT 126-CONSO ELECT DE L/DU 04/07/17 AU 04/09/17		62 150		3 319 823 904	
521200 - COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA - Total du Mois : 12/2017									412 638 109			
Total - 521200								6 188 892 630	2 869 068 726			
Balance - 521200								3 319 823 904				
TOTAL GENERAL								6 188 892 630	2 869 068 726			
Balance								3 319 823 904				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			60 515 522	<u>Solde dans nos livres</u>			59 424 022
01/10/2017	REGLT CHQ N°063498 -OLYMPE- DEC01-	154 500					
24/10/2017	REGLMNT-CHQ N°0311562-DIALLO YAYE	100 000					
24/10/2017	REGLMNT-CHQ N° 0311563-KOIME JEAN	100 000					
24/10/2017	REGLMNT-CHQ N° 0311564-KOUASSI	100 000					
24/10/2017	REGLMNT-CHQ N°0311566-TIETIE ANICK	77 000					
26/10/2017	REGLMNT-CHQ N° 0363517-ALTHEA	560 000					

Sous-Total 1 091 500

60 515 522

Sous-Total

59 424 022

Solde corrigé

59 424 022

Solde corrigé

59 424 022

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

**PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT  
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017**

**COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )**

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			56 569 716	<u>Solde dans nos livres</u>			52 109 165
01/10/2017	REGLT CHQ N°063498 -OLYMPE- DEC01-	154 500					
16/11/2017	REGLT CHQ N°0363524 -RGF	42 400					
16/11/2017	RGF-10% REGLT CHQ N°0363524 -	12 050					
16/11/2017	RGF-10% REGLT CHQ 0363524 / TANON	9 100					
16/11/2017	RGF-10% REGLT CHQ N°0363524 -	200 000					
16/11/2017	REGLT CHQ N° 0363522-CNPS-RAPPEL	4 042 501					

Sous-Total 4 460 551

56 569 716

Sous-Total 52 109 165

Solde corrigé

52 109 165

Solde corrigé

52 109 165

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			14 548 801	<u>Solde dans nos livres</u>			11 725 073
28/12/2017	REGLT CHQ N° 0319491-RECEVEUR DES	2 823 728					

Sous-Total	2 823 728	14 548 801
Solde corrigé		11 725 073

Sous-Total	11 725 073
Solde corrigé	11 725 073

COMPTABLE

MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF

M. GREKI SEBASTIEN



Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE

Date : 2 Janvier 2018 a 10:05

Page : 1

Compte No : 01214 XOF 25113000  
 No Client : 472261

Age Dev Chap. : 31360297625-15  
 Compte : CMPT PRI-CI/IDA BAILLEUR

Intitule : PRI-CI FIN ADD/ TRESOR

Date	compta	Date	valeur	Utilisateur	No	piece	No	eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
										Solde au 01/12/2017		56.569.716
04/12/2017	04/12/2017	CI4109	VB301000861	000861	105	VRMT SIMPLSEMAG MATFORCE					1.489.120	
04/12/2017	04/12/2017	CI4109	VB301000861	000861	105	VRMT SIMPLSEMAG MATFORCE					5.500	
04/12/2017	30/11/2017	SCPM	CR273293	273293	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363524					263.550	
						CHQ N°: 0363524 Mnt: 263550						
06/12/2017	05/12/2017	CI3946	CD000099	000099	042	DEMANDE CHEQUIERS					5.000	
06/12/2017	06/12/2017	CI4393	VB301000874	000874	105	VRMT SIMPLDIKA CO					1.678.800	
06/12/2017	06/12/2017	CI4393	VB301000874	000874	105	VRMT SIMPLDIKA CO					5.500	
07/12/2017	06/12/2017	SCPM	CR277516	277516	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319476					735.300	
						CHQ N°: 0319476 Mnt: 735300						
07/12/2017	06/12/2017	AUTO	CA000831	000831	228	CHQ/NOS CL					710.700	
						CHQ n° 0363499 Mnt : 710700						
07/12/2017	06/12/2017	AUTO	CA000832	000832	228	CHQ/NOS CL					154.500	
						CHQ n° 0363498 Mnt : 154500						
11/12/2017	11/12/2017	CI4109	VB301000881	000881	105	VRMT SIMPLGUMA LOGISTIQUE					4.142.290	
11/12/2017	11/12/2017	CI4109	VB301000881	000881	105	VRMT SIMPLGUMA LOGISTIQUE					5.500	
11/12/2017	11/12/2017	CI4109	VB301000882	000882	105	VRMT SIMPLSEMAG MATFORCE					961.839	
11/12/2017	11/12/2017	CI4109	VB301000882	000882	105	VRMT SIMPLSEMAG MATFORCE					5.500	
11/12/2017	08/12/2017	CI4109	VM307000220	000220	112	VRT MULTI PRICI FA TRESOR N099					4.909.564	
11/12/2017	11/12/2017	CI4109	VM307000220	000220	112	VRT MULTI PRICI FA TRESOR N099					16.500	
11/12/2017	08/12/2017	SCPM	CR280955	280955	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319478					4.323.387	
						CHQ N°: 0319478 Mnt: 4323387						
11/12/2017	08/12/2017	SCPM	CR280956	280956	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319479					4.132.003	
						CHQ N°: 0319479 Mnt: 4132003						
11/12/2017	08/12/2017	SCPM	CR280961	280961	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319488					419.400	
						CHQ N°: 0319488 Mnt: 419400						
11/12/2017	08/12/2017	SCPM	CR280963	280963	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363522					4.042.501	
						CHQ N°: 0363522 Mnt: 4042501						
11/12/2017	08/12/2017	SCPM	CR280965	280965	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 363523					4.132.003	
						CHQ N°: 0363523 Mnt: 4132003						
11/12/2017	08/12/2017	AUTO	CA000836	000836	228	CHQ/NOS CL					413.272	
						CHQ n° 0319483 Mnt : 413272						
11/12/2017	08/12/2017	AUTO	CA000837	000837	228	CHQ/NOS CL					186.991	
						CHQ n° 0319482 Mnt : 186991						
12/12/2017	13/12/2017	SCPM	VR231259	231259	148	VIREMENT RTRESOR DP PROJETS BP						43.711.000
						Mnt: 43711000						
13/12/2017	13/12/2017	CI4109	VR001000868	000868	619	RPT CLIENT 15977						100.000.000
						Ordre : PROJET DE RENAISSANCE						
						DES INFR Corresp: BCEAO RTGS						
						Motif 1: APPROVISIONNEMENT						
						COMPTE Motif 2:						
						CI1RTGCI173460527						
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	RTGS3041214	002409	155	VIREMENT RTHABOR SARL					77.348.800	
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	RTGS3041214	002409	155	VIREMENT RTHABOR SARL					5.500	
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	RTGS3041214	002410	155	VIREMENT RTHABOR SARL					68.550.300	



Agence : 01214-TRESORERIE SIEGE

Date : 2 Janvier 2018 a 10:05

Page : 2

Compte No ...: 01214 XOF 25113000 31360297625-15 CMPT PRI-CI/IDA BAILLEUR  
No Client ...: 472261

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	RTGS3041214	002410	155	VIREMENT RTHABOR SARL	5.500	
19/12/2017	18/12/2017	SCPM	CR290318	290318	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319485	110.900	
						!CHQ N°: 0319485 Mnt: 110900		
19/12/2017	18/12/2017	SCPM	CR290319	290319	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319481	312.100	
						!CHQ N°: 0319481 Mnt: 312100		
20/12/2017	19/12/2017	CI4295	OD035228	095778	300	RT201363/RET FDS INTITULE DIFF		1.125.000
						!FAV LE JARDIN D EDEN		
						!SICA DU 190917		
21/12/2017	20/12/2017	SCPM	CR293046	293046	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319489	46.600	
						!CHQ N°: 0319489 Mnt: 46600		
21/12/2017	20/12/2017	SCPM	CR293064	293064	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319484	106.140	
						!CHQ N°: 0319484 Mnt: 106140		
21/12/2017	20/12/2017	SCPM	CR293065	293065	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 319477	81.700	
						!CHQ N°: 0319477 Mnt: 81700		
21/12/2017	20/12/2017	AUTO	CA000882	000882	228	CHQ/NOS CL	154.500	
						!CHQ n° 0319486 Mnt : 154500		
22/12/2017	21/12/2017	CI4565	RA000201	000201	013	RETRAIT ESP DEPL C/C	2.205.000	
						!Agce Ret : 01350 Mnt : 2205000		
						!Réalisé par : YOROT LYDIE		
						!EDITH		
26/12/2017	26/12/2017	CI4393	VB301000958	000958	105	VRMT SIMPLCC PRICI	20.000.000	
26/12/2017	26/12/2017	CI4393	VB301000958	000958	105	VRMT SIMPLCC PRICI	5.500	
26/12/2017	22/12/2017	CI4295	VM312002802	002802	132	VIRMT MULT	800.000	
26/12/2017	22/12/2017	CI4295	VM312002803	002803	132	VIRMT MULT	2.050.000	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301000989	000989	105	VRMT SIMPLCC PRICI	46.175.689	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301000989	000989	105	VRMT SIMPLCC PRICI	5.500	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301000990	000990	105	VRMT SIMPLPROJET DE RENAISSANC	2.185.656	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301000990	000990	105	VRMT SIMPLPROJET DE RENAISSANC	5.500	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301000993	000993	105	VRMT SIMPLPRICI	12.800.480	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301000993	000993	105	VRMT SIMPLPRICI	5.500	
29/12/2017	28/12/2017	AUTO	CA000906	000906	228	CHQ/NOS CL	1.125.000	
						!CHQ n° 0319490 Mnt : 1125000		
29/12/2017	29/12/2017	REP OR	FS294002859	002859	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002056	002056	330	COMMISSION DE CPTE AU 31/12/17	10.003	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002056	002056	330	Retrocession	1.527	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002056	002056	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/12/17	1.000	
						Total mouvements	266.856.915	224.836.000
						Solde au 31/12/2017		14.548.801

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA	555 893 464	503 784 299		52 109 165	
01/12/2017	010003	BA3	BA31712 001	0	01	401100 - GARAG EBM	REGLT CHQ N°0319476-GARAGE BM-DEC04-FACT160-ENTRETIEN ET REP DES VEH TOYOTA HILUX IMMAT 2088GN01		414 000		51 695 165	
01/12/2017	010005	BA3	BA31712 002	0	01	401100 - GARAG EBM	REGLT CHQ N° 0319476-GARAGE BM-DEC01-FACT0150-NTRETIEN ET REP DES VEH FORD RANGER IMMAT 7794 GT 01		220 500		51 474 665	
01/12/2017	010007	BA3	BA31712 003	0	01	447820	RGF - 10% /GARGE BM CHQ N° 0319477- DEC04/FACT0000160 - ENTRETIEN VEH IMM 5641 FB01		46 000		51 428 665	
01/12/2017	010008	BA3	BA31712 004	0	01	447820	RGF - 10% /GARAGE BM CHQ N° 0319477- DEC01/FACT0000150 - ENTRETIEN VEH IMM 7794 GT 01		24 500		51 404 165	
01/12/2017	010009	BA3	BA31712 005	0	01	401100 - GARAG EBM	REGLMT CHQ N° 0319476-GARAGE BM-DEC03-FACT00157-ENTRET VEH IMMAT 2088 GN 01		100 800		51 303 365	
01/12/2017	010010	BA3	BA31712 006	0	01	447820	RGF-10%/GARAGE BM-CHQ N° 0319477-DEC03-FACT0157-ENTRE VEH IMMAT 2088 GN 01		11 200		51 292 165	
01/12/2017	010012	BA3	BA31712 009	0	01	401100 - SEMAG MATFO RC	REGLT OV N° 097/17-SEMAG MATFORCE-DEC05-FACT250-ENTRET ET R IMMAT 7867 GB 01		572 475		50 719 690	
01/12/2017	010014	BA3	BA31712 010	0	01	401100 - SEMAG MATFO RC	REGLT OV N° 097/17-SEMAG MATFORCE-DEC03-FACT221-ENTRE ET REPAR DE VEH CC PRICI IMMAT7012 GB01		357 558		50 362 132	
01/12/2017	010016	BA3	BA31712 011	0	01	401100 - SEMAG MATFO RC	REGLT OV N°097/17-SEMAG MATFORCE-DEC17-FACT645-ENTRE ET REPA DE VEH CC PRICI IMMAT5949 GC 01		559 087		49 803 045	
01/12/2017	010020	BA3	BA31712 021	0	01	431000 - CNPS	REGLT CHQ N° 0319478-RAPPEL COTISATIONS CNPS DU PERSONNEL/ ETAT- AVRIL 2017		4 323 387		45 479 658	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017	010022	BA3	BA31712 022	0	01	431000 - CNPS	REGLT CHQ N° 0363523-RAPPEL COTISATIONS CNPS DU PERSONNEL /ETAT- FEV 2017		4 132 003		41 347 655	
01/12/2017	010024	BA3	BA31712 025	0	01	431000 - CNPS	REGLT CHQ N° 0319479-RAPPEL COTISATIONS CNPS DU PERSONNEL /ETAT- MARS 2017		4 132 003		37 215 652	
01/12/2017	010026	BA3	BA31712 027	0	01	401100 - OLYMP E	REGLT CHQ N° 0363499-OLYMPE-DEC01-FACT201-PUB LICAT° DU PAR PROJET DE CONST DU CORRIDOR A BOUAKE		710 700		36 504 952	
04/12/2017	010003	BA3	BA31712 024	0	01	401100 - DIKACO	REGLT CHQ N°097/17- DIKA & CO-DEC01-FACT046-LIVRAI DE FOUDE BUREAU A L'AGENCE COMPTABLE PRICI-FA		1 678 800		34 826 152	
04/12/2017	010005	BA3	BA31712 028	0	01	401100 - CIERA	REGLT CHQ N° 0319482-CIERA - DEC01/FACT687 - ENTRETIEN VEHICULE FORD ROGER 7794 GT01		186 991		34 639 161	
04/12/2017	010013	BA3	BA31712 056	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		34 633 661	
06/12/2017	010003	BA3	BA31712 057	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 000		34 628 661	
06/12/2017	010007	BA3	BA31712 058	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		34 623 161	
07/12/2017	010001	BA3	BA31712 007	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319485-LIBRAIRIEDEFrance-DEC07-F ACT736-22-FOUR DE JOURNAUX A LA CC PRICI-FA/AOUT 2017		55 500		34 567 661	
07/12/2017	010003	BA3	BA31712 015	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319485-LIBRAIRIEDEFrance-DEC08-F ACT902-22-FOUR DE JOURNAUX A LA CC PRICI-FA/AOUT 2017		55 400		34 512 261	
07/12/2017	010005	BA3	BA31712 018	0	01	401100 - OLYMP E	REGLT CHQ N° 0319486-OLYMPE-DEC01-FACT415-PUB LIC° DE POUR TRVX D'AMEN DU DRAIN PRINCIPAL DE YOPOUGON		154 500		34 357 761	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 3/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
07/12/2017	010007	BA3	BA31712 023	0	01	401100 - CIERA	REGLT CHQ N°0319483-CIERA - DEC03/FACT785 - ENTRETIEN VEHICULE TOYOTA HILUX2088 GN01		230 905		34 126 856	
07/12/2017	010009	BA3	BA31712 029	0	01	401100 - CIERA	REGLT CHQ N° 0319483-CIERA - DEC06/FACT643- ENTRETIEN VEHICULE HYUNDAI SANTAFE6855 GG01		182 367		33 944 489	
07/12/2017	010012	BA3	BA31712 074	0	01	447820	RGF-10%-REGLT CHQ N° 0319484-TANON AKPENAN-DEC05-FACT161-ENTRET VEH HYUNDAI I10 IMMAT 8166FA0		106 140		33 838 349	
08/12/2017	010009	BA3	BA31712 008	0	01	401100 - HARDS OFTSY ST	REGLT OV N° 099/17-HARD & SOFT-DEC01-FACT222-RENOUVELLEM T LICENCE ANTIVIRUS KASPESKY DU PRICI-FA		954 300		32 884 049	
08/12/2017	010011	BA3	BA31712 012	0	01	401100 - GUMAL OGISTI Q	REGLT OV N°100/17- GUMA LOGISTIQUE-DEC01-FACT0015-ACHAT DE PETIT MATTECHNIQUES PR LE CF DU PRICI-FA		615 000		32 269 049	
08/12/2017	010013	BA3	BA31712 013	0	01	401100 - GUMAL OGISTI Q	REGLT OV N° 100/17-GUMA LOGISTIQUE-DEC01-FACT004-ACHAT DE FOU ET CON INFOR DU CF AUPRES DU PRI		1 797 500		30 471 549	
08/12/2017	010015	BA3	BA31712 014	0	01	401100 - GUMAL OGISTI Q	REGLT OV N°100/17-GUMA LOGISTIQUE-DEC01 ET DERNIER-FOU DU MATE ANNU PR L'ENT DES LOCAUX CF PRICI-FA		320 040		30 151 509	
08/12/2017	010017	BA3	BA31712 016	0	01	401100 - DYSSE RVICES	REGLT CHQ N° 0319488-DYS SERVICE-LIVRAISON DE CACHET A LA CC DE COORDIN DU PRICI-FA		419 400		29 732 109	
08/12/2017	010018	BA3	BA31712 017	0	01	447820	RGF-10%- REGT CHQ N° 0319489-DYS SERVICE LIVRAISON DE CACHET A CC PRICI-FA		46 600		29 685 509	
08/12/2017	010020	BA3	BA31712 019	0	01	401100 - SEMAG MATFO RC	REGLT OV N°098/17- SEMAGMATFORCE-DEC21-FACT713-EN TRET DE VEH SKODA FABIA IMMAT 5953GC01 CC PRICI		372 073		29 313 436	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 4/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
08/12/2017	010022	BA3	BA31712 020	0	01	401100 - GUMAL OGISTI Q	REGL OV N° 0100/17-GUMA LOGISTIQUE-DEC01-FACT0017-FOURIT URES ET FOUR DE BUREAU PR CF DU PRICI-FA		1 409 750		27 903 686	
08/12/2017	010024	BA3	BA31712 026	0	01	401100 - ECOBAD D SARL	REGLT OV N° 099/17-ECOBAD SARL-BAIL A USAGE DE BUREAU DE SAN-PEDRO 2017/4EME TRIMESTRE 2017		3 000 000		24 903 686	
08/12/2017	010026	BA3	BA31712 030	0	01	401100 - GARAG EBM	REGLMT OV N° 099/17-GARAGE BM-DEC05-FACT161-ENTRET ET REPARAT° DE VEH IMMAT 8166 FA 01		955 264		23 948 422	
08/12/2017	010069	BA3	BA31712 084	0	01	401100 - SEMAG MATFO RC	REGLT OV N° 098/17- SEMAG MATFORCE-DEC16-FACT599-ENTRETIE N ET REPA DE VEH CC PRICI IMMAT 7012 GB 01		589 766		23 358 656	
11/12/2017	010003	BA3	BA31712 059	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		23 353 156	
11/12/2017	010007	BA3	BA31712 060	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		23 347 656	
11/12/2017	010011	BA3	BA31712 061	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		16 500		23 331 156	
12/12/2017	010001	BA3	BA31712 072	0	01	449100	ETAT,FONDS DE DOTATION APPRO COMPTE NSIA-ETAT DU12-12-2017	43 711 000			67 042 156	
13/12/2017	010009	BA3	BA31712 073	0	01	449100	ETAT,FONDS DE DOTATION APPRO COMPTE NSIA-ETAT DU13-12-2017	180 000 000			247 042 156	
14/12/2017	010001	BA3	BA31712 031	0	01	401200 - THABO RSARL	REGLT OV N° 103/17-THABOR-DEC01-FACT140-TRVX DE REPROFILAGE LOURD BOUKEBO ET ALLOKO SAKASS		77 348 800		169 693 356	
14/12/2017	010003	BA3	BA31712 037	0	01	401200 - THABO RSARL	REGLT OV N° 104/17-THABOR SARL-DEC01-FACT139-TRAVAUX DE CONSTRUCT° D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX		68 550 300		101 143 056	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 5/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
14/12/2017	010015	BA3	BA31712 062	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		101 137 556	
14/12/2017	010019	BA3	BA31712 063	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		101 132 056	
15/12/2017	010001	BA3	BA31712 032	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319481-LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE-DEC01-FACT822-FOU DE JOURNAUX A LA CC DU PRICIFA		57 700		101 074 356	
15/12/2017	010003	BA3	BA31712 033	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319481-LIBRAIRIE DE FRANCE-DEC06-FACT522-FOUR DE JOURNAUX /JUN 2017		41 900		101 032 456	
15/12/2017	010005	BA3	BA31712 034	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319481-LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE-DEC02-FACT7522-FOURIT DE JOU A LA CC MOIS DE FEVRIER		55 000		100 977 456	
15/12/2017	010007	BA3	BA31712 035	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319481-LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE-DEC03-FACT8422-FOU JOU A LA CC DU PRICIFA/MARS 2017		62 800		100 914 656	
15/12/2017	010009	BA3	BA31712 036	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319481-LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE-DEC04-FACT8622-FOU A LA CC DE PRICIFA/AVRIL 2017		48 900		100 865 756	
15/12/2017	010011	BA3	BA31712 038	0	01	401100 - LIBRAI RIEFG	REGLT CHQ N° 0319481-LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE-DEC05-FACT4422-FOU DE A LA CC DU PRICIFA/MAI 2017		45 800		100 819 956	
20/12/2017	010001	BA3	BA31712 075	0	01	401100 - LEJARD INDEDE	LEJARDIN D'EDEN-REMBOURSEMENT DE FONDS DE FONDS POUR VERREUR DE VIREMENT	1 125 000			101 944 956	
22/12/2017	010001	BA3	BA31712 039	0	01	422000 - KAKOU EBOUK OR	REGLT OV N° 0116/17-KACOU EBOUKORE-INDEMNITE DE FONCTION/DECEMBRE 2017		300 000		101 644 956	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 6/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/12/2017	010003	BA3	BA31712 040	0	01	422000 - TOHNO HON	REGLT OV N° 0116/17-TOH PRISCA MELAINE-INDEMNITE DE FONCTION/DECEMBRE 2017		150 000		101 494 956	
22/12/2017	010005	BA3	BA31712 041	0	01	422000 - NGUES SANLA W	REGLT OV N° 0116/17-N'GUESSAN LAWARANCE-INDEMNITE DE FONCTION/DECEMBRE 2017		150 000		101 344 956	
22/12/2017	010007	BA3	BA31712 042	0	01	422000 - NGUES SANKO NA	REGLT OV N° 0116/17-N'GUESSAN KONAN-INDEMNITE DE FONCTION/DECEMBRE 2017		50 000		101 294 956	
22/12/2017	010009	BA3	BA31712 043	0	01	422000 - DAHOSI TA	REGLT OVN N° 0116/17-DAHO SITA-INDEMNITE DE FONCTION/DECEMBRE 2017		50 000		101 244 956	
22/12/2017	010011	BA3	BA31712 044	0	01	422000 - KOUAS SIAMO N	REGLT OV N° 0116/17-KOUASSI AMOIN MADELEINE-INDEMNITE DE FONCTION/DECEMBRE 2017		50 000		101 194 956	
22/12/2017	010013	BA3	BA31712 045	0	01	422000 - KELAS SA	REGLT OV N° 0116/17-KELASSA CELESTINE-KOUASSI-INDEMNITE DE FONCTION/DECEMBRE 2017		50 000		101 144 956	
22/12/2017	010030	BA3	BA31712 051	0	01	422000 - ALLAV OYORO T	REGLT OV N° 0115/17-Mme ALLAVO YORO - SALAIRE DECEMBRE 2017		500 000		100 644 956	
22/12/2017	010032	BA3	BA31712 052	0	01	422000 - ANOSSE E	REGLT OV N° 0115/17-ANOSSE - SALAIRE DECEMBRE 2017		500 000		100 144 956	
22/12/2017	010034	BA3	BA31712 053	0	01	422000 - KOUAS SIAHOU	REGLT OV N° 0115/17-KOUASSI MARIE-FRANCE - SALAIRE DECEMBRE 2017		500 000		99 644 956	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 7/9

Date compta	N° ordre	UL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/12/2017	010036	BA3	BA31712 054	0	01	422000 - MANIG A	REGLT OV N° 0115/17-MANIGA DJENEBA - RENUMERTAION DECEMBRE 2017		300 000		99 344 956	
22/12/2017	010038	BA3	BA31712 055	0	01	422000 - YAKO UADIOJ U	REGLT OV N° 0115/17-YAO KOUADIO- REMUNERATION DECEMBRE 2017		250 000		99 094 956	
22/12/2017	010042	BA3	BA31712 076	0	01	401100 - LEJARD INDEDE	LEJARDIN D'EDEN-REGLT CHQ N° 0319490-REGLT APRES RETOUR DE FOND POUR ERREUR DE VIREMENT		1 125 000		97 969 956	
22/12/2017	010043	BA3	BA31712 077	0	01	585000	RETRAIT ESPECES-MME YOROT LYDIE EDITH-POUR PAIEMENT DE SALAIRE DE DECEMBRE 2017		2 205 000		95 764 956	
22/12/2017	010045	BA3	BA31712 078	0	01	401100 - CELLUL E DE C	REGLT OV N° 0117/17-CC PRICI-DEC02-FACT027-ASSISTANCE,C COORDINATION ET GESTION FIDUCIAIRE DU PRICI-FA		20 000 000		75 764 956	
26/12/2017	010006	BA3	BA31712 064	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		75 759 456	
28/12/2017	010021	BA3	BA31712 079	0	01	401100 - CELLUL E DE C	REGLT OV N° 119/17-CC PRICI-DEC02-FACT027-ASSISTANCE,C COORDINATION ET GESTION FIDUCIAIRE DU PRICI-FA		46 175 689		29 583 767	
28/12/2017	010023	BA3	BA31712 080	0	01	401100 - CELLUL E DE C	REGLT OV N° 0120/17-CC PRICI-DEC02-FACT027-ASSISTANCE,C COORDINATION ET GESTION FIDUCIAIRE DU PRICI-FA		12 800 480		16 783 287	
28/12/2017	010025	BA3	BA31712 081	0	01	401100 - RECEV EURDE SI	REGLT OV N° 0121/17-RECEVEUR DES IMPOTS DIVERS DEUX PLATEAUX I/IMPOT SUR SALAIRE		2 003 753		14 779 534	
28/12/2017	010027	BA3	BA31712 082	0	01	401100 - RECEV EURDE SI	REGLT OV N° 0121/17-RECEVEUR DES IMPOTS DIVERS DEUX PLATEAUX I/IMM JAN A SEPT2017/FDFP-TFC		181 903		14 597 631	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 8/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/12/2017	010028	BA3	BA31712 083	0	01	401100 - RECEV EURDE SI	REGLT CHQ N° 0319491-RECEVEUR DES IMPOTS DIVERS DEUX PLATEAUX IVIMPOT JAN A SEPT2017/FDFP-TFC		2 823 728		11 773 903	
29/12/2017	010017	BA3	BA31712 065	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		11 768 403	
29/12/2017	010021	BA3	BA31712 066	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		11 762 903	
29/12/2017	010025	BA3	BA31712 067	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		5 500		11 757 403	
29/12/2017	010029	BA3	BA31712 068	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		19 800		11 737 603	
29/12/2017	010033	BA3	BA31712 069	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		10 003		11 727 600	
29/12/2017	010037	BA3	BA31712 070	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		1 527		11 726 073	
29/12/2017	010041	BA3	BA31712 071	0	01	401100 - NSIA-E TAT	REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS BANCAIRE		1 000		11 725 073	
521300 - COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA - Total du Mois : 12/2017								224 836 000	265 220 092			
Total - 521300								780 729 464	769 004 391			
Balance - 521300								11 725 073				

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)  
Du Compte 521300 au compte 521300

Site 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 9/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL								780 729 464	769 004 391			
Balance								11 725 073				



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

4 975 939

Solde dans nos livres

4 825 939

03/07/2017 REGLT CHQ N°0084308 / NOTRE VOIE -

150 000

Sous-Total

150 000

4 975 939

Sous-Total

4 825 939

Solde corrigé

4 825 939

Solde corrigé

4 825 939

COMPTABLE

MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF

M. GREKI SEBASTIEN



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>10 554 993</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>9 244 233</b>
03/07/2017	REGLT CHQ N°0084308 / NOTRE VOIE -	150 000					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N°0084313	7 500					
23/11/2017	REGLMNT-CHQ N°0084313	7 500					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313 -SC-FACTN°	8 000					
23/11/2017	REGLMNT-CHQ N° 0084313	50 000					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313-SC-FACT N°	9 900					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313	8 000					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313-SIAL-FACTU	9 450					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313	120 200					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N°0084313 -SC-FACTURE	7 500					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N°0084313 -SC-FACT N°	7 500					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313-UNOVERS	685 800					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313	50 000					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313-ARC EN	40 500					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313	15 800					
23/11/2017	REGLMNT CHQ N° 0084313	8 000					
23/11/2017	REGLMNT- CHQ N° 0084313	50 000					
23/11/2017	REGL CHQ N° 0084313-TCASH	4 200					
23/11/2017	REGLT CHQ N° 0084313-CASH	9 200					
23/11/2017	REGLT CHQ N° 0084313-HAYAT-ACHAT	1 710					
23/11/2017	REGLT CHQ N° 0084313-ARCL-FRAIS DE	60 000					

Sous-Total 1 310 760 10 554 993

Solde corrigé 9 244 233

Sous-Total 9 244 233

Solde corrigé 9 244 233

COMPTABLE



MME EGN Y MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017  
COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			14 874 681	<u>Solde dans nos livres</u>			14 724 681
03/07/2017	REGLT CHQ N°0084308 / NOTRE VOIE -	150 000					

Sous-Total 150 000 14 874 681  
Solde corrigé 14 724 681

Sous-Total 14 724 681  
Solde corrigé 14 724 681

COMPTABLE

MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF

M. GREKI SEBASTIEN



Compte No ... 01214 XOF 25113000  
No Client ... 472261  
Age Dev Chap.  
Compte 31360285800-85  
Nom CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR  
Intitule PRI-CI/RESSOURCES PROPRES

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		10.554.993
05/12/2017	04/12/2017	SCPM	CR274712	274712	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 84313	1.160.760	
12/12/2017	11/12/2017	SCPM	CR282898	282898	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 84314	293.600	
18/12/2017	15/12/2017	SCPM	CR289010	289010	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 84315	230.000	
28/12/2017	29/12/2017	CI4624	VE001004515	004515	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		
						Agce vers : 01281 Mnt : 309900		310.000
						Remettant: MANIGA DJENEBE		
						Motif: VERS ORD		
28/12/2017	29/12/2017	CI4624	VE001004515	004515	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294002862	002862	294	FRAIS TENUE COMPTE S	100	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG001926	001926	330	COMMISSION DE CPTE AU 31/12/17	19.800	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG001926	001926	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/12/17	2.000	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002055	002055	330	INT. CDT/CPTE 31360297600	200	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002055	002055	330	IRC Impôt Revenu sur creances	736.197	4.461.803
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002055	002055	330	COMM. CPTE/CPTE 31360297600	2.469	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002057	002057	330	TAXE COMM./CPTE 31360297600	247	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002057	002057	330	INT. CDT/CPTE 31360297637		
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002057	002057	330	IRC Impôt Revenu sur creances	394.962	2.393.710
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002057	002057	330	COMM. CPTE/CPTE 31360297637	4.991	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG002057	002057	330	TAXE COMM./CPTE 31360297637	499	
						Total mouvements	2.845.825	7.165.513
						Solde au 31/12/2017		14.874.681

09

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA	18 355 252	9 111 019		9 244 233	
05/12/2017	010001	BA4	BA41712 014	0	01	401200 - NOVA SERVIC E	REGLT CHQ N° 0084314-NOVA SERVICES-FACT0342321-ACHAT D'ECRAN MACBOOK PRO RETINA13-INCH MID 2014		293 600		8 950 633	
05/12/2017	010003	BA4	BA41712 015	0	01	401200 - FOURDI VERS	REGLT CHQ N° 0084315-WTS SARL-FACT 119-ACHAT DE MONITEUR LCD 19"		230 000		8 720 633	
28/12/2017	010016	BA4	BA41712 001	0	01	585000	DEPOT ESPECE-MANIGA DJENEBA	310 000			9 030 633	
28/12/2017	010019	BA4	BA41712 002	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE		100		9 030 533	
29/12/2017	010045	BA4	BA41712 003	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA-FRAIS DE TENU DE COMPTE		19 800		9 010 733	
29/12/2017	010049	BA4	BA41712 004	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE		2 000		9 008 733	
29/12/2017	010053	BA4	BA41712 005	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE		200		9 008 533	
29/12/2017	010057	BA4	BA41712 006	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE		2 469		9 006 064	
29/12/2017	010061	BA4	BA41712 007	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE		247		9 005 817	
29/12/2017	010065	BA4	BA41712 008	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE		4 991		9 000 826	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/12/2017	010069	BA4	BA41712 009	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE		499		9 000 327	
29/12/2017	010071	BA4	BA41712 010	0	01	751800	NSIA RESSOURCE PROPRE /INETRET COMTE BAILLEUR	4 461 803			13 462 130	
29/12/2017	010072	BA4	BA41712 011	0	01	751800	NSIA RESSOURCE PROPRE /INETRET COMTE BAILLEUR	2 393 710			15 855 840	
29/12/2017	010075	BA4	BA41712 012	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA RESSOURCES PROPRE/FRAIS BANCAIRE INTERET BAILLEUR		736 197		15 119 643	
29/12/2017	010079	BA4	BA41712 013	0	01	401100 - NSIA-RP	REGLT-NSIA RESSOURCES PROPRE/FRAIS BANCAIRE INTERET BAILLEUR		394 962		14 724 681	
521400 - COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA - Total du Mois : 12/2017								7 165 513	1 685 065			
Total - 521400								25 520 765	10 796 084			
Balance - 521400								14 724 681				

TOTAL GENERAL 25 520 765 10 796 084

Balance 14 724 681

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		2 341 175 229		<u>Solde dans nos livres</u>	2 341 175 229	

Sous-Total 2 341 175 229

Solde corrigé 2 341 175 229

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

Sous-Total 2 341 175 229

Solde corrigé 2 341 175 229

RAF




M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		2 363 620 839		<u>Solde dans nos livres</u>	2 363 620 839	

Sous-Total 2 363 620 839

Solde corrigé 2 363 620 839

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

Sous-Total 2 363 620 839

Solde corrigé 2 363 620 839



RAF



M. GREKI SEBASTIEN



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FINANCEMENT ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Debit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		2 178 664 184		<u>Solde dans nos livres</u>	2 178 664 184	

à 294007  
2178 303 184

Sous-Total 2 178 664 184

Solde corrigé 2 178 664 184

COMPTABLE

MME EGY MARIE-DOMINIQUE

Sous-Total 2 178 664 184

Solde corrigé 2 178 664 184

RAF

M. GREKI SEBASTIEN



Compte No	Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Intitule
...	01214	XOF	25113000	31360297637-76	CMPT PRI-CI/IDA BAILLEUR	PRI-CI FIN ADD/ FEC
No Client	...	472261				

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		2.363.620.839
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000909	000909	105	VRMT SIMPLG CLIS	26.763.950	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000909	000909	105	VRMT SIMPLG CLIS	5.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000910	000910	105	VRMT SIMPLG CLIS	14.155.200	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000910	000910	105	VRMT SIMPLG CLIS	5.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000911	000911	105	VRMT SIMPLG CLIS	14.585.700	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000911	000911	105	VRMT SIMPLG CLIS	5.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000912	000912	105	VRMT SIMPLG CLIS	9.085.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000912	000912	105	VRMT SIMPLG CLIS	5.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000913	000913	105	VRMT SIMPLG CLIS	19.961.700	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000913	000913	105	VRMT SIMPLG CLIS	5.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000914	000914	105	VRMT SIMPLG CLIS	30.388.705	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000914	000914	105	VRMT SIMPLG CLIS	5.500	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000915	000915	105	VRMT SIMPLG CLIS	20.433.850	
19/12/2017	19/12/2017	CI4393	VB301000915	000915	105	VRMT SIMPLG CLIS	5.500	
28/12/2017	27/12/2017	CI4492	RA016504	016504	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 324380	297.000	
						!Agce Ret : 01224 CHQ N°:		
						!0324380		
						!Porteur : YOROT LYDIE EDITH		
						!EPSE DIABAGATE		
28/12/2017	27/12/2017	CI4000	RA001206	001206	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 324377	1.780.500	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0324377		
						!Porteur : YORO TCHINTOU MOEDI		
						!EPSE ALLAVO		
28/12/2017	27/12/2017	CI4000	RA001207	001207	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 324376	5.412.500	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0324376		
						!Porteur : YORO TCHINTOU MOEDI		
						!EPSE ALLAVO		
28/12/2017	27/12/2017	CI4492	RA001210	001210	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 324378	7.635.000	
						!Agce Ret : 01224 CHQ N°:		
						!0324378		
						!Porteur : YOROT LYDIE EDITH		
						!EPSE DIABAGATE		
29/12/2017	28/12/2017	CI4000	RA001214	001214	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 324383	10.350.000	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0324383		
						!Porteur : YOROT LYDIE EDITH		
						!EPSE DIABAGATE		
29/12/2017	28/12/2017	CI4000	RA001215	001215	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 324384	10.944.000	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0324384		

12

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
 Compte No : 01214 XOF 25113000 31360297637-76 CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR PRI-CI FIN ADD/ FEC  
 No Client : 472261

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Porteur : YOROT LYDIE EDITH		
						EPSE DIABAGATE		
29/12/2017	28/12/2017	CI4000	RA001216	001216	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 324382	8.130.000	
						Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						0324382		
						Porteur : YOROT LYDIE EDITH		
						EPSE DIABAGATE		
29/12/2017	28/12/2017	CI4000	RA001218	001218	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 324381	4.974.750	
						Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						0324381		
						Porteur : YOROT LYDIE EDITH		
						EPSE DIABAGATE		
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294002860	002860	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
						Total mouvements	184.956.655	0
						Solde au 31/12/2017		2.178.664.184

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521500 au compte 521500

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PRICI FA /FEC	2 365 920 510	2 299 671		2 363 620 839	
19/12/2017	010001	BA5	BA51712 001	0	01	401100 - G-CLIS	REGLT OV N° 0110/17-G-CLIS-DEC01-FACT476-LIVRAISO N DE MAT DE SALUBRITE A YOPOUGON		20 433 850		2 343 186 989	
19/12/2017	010003	BA5	BA51712 002	0	01	401100 - G-CLIS	REGLT OV N° 0111/17-G-CLIS-DEC01-FACT475-LIVRAISO N DE MAT DE SALUBRITE A KOUMASSI		9 085 500		2 334 101 489	
19/12/2017	010005	BA5	BA51712 003	0	01	401100 - G-CLIS	REGLT OV N° 0112/17-G-CLIS-DEC01-FACT480-LIVRAISO N DE MAT DE SALUBRITE A KORHOGO		19 961 700		2 314 139 789	
19/12/2017	010007	BA5	BA51712 004	0	01	401100 - G-CLIS	REGLT OV N° 0113/17-G-CLIS-DEC01-FACT477-LIVRAISO N DE MAT DE SALUBRITE A BOUAKE		30 388 705		2 283 751 084	
19/12/2017	010009	BA5	BA51712 005	0	01	401100 - G-CLIS	REGLT OV N° 0114/17-G-CLIS-DEC01-FACT479-LIVRAISO N DE MAT DE SALUBRITE A DALOA		14 585 700		2 269 165 384	
19/12/2017	010011	BA5	BA51712 006	0	01	401100 - G-CLIS	REGLT OV N° 0109/17-G-CLIS-DEC01-FACT474-LIVRAISO N DE MAT DE SALUBRITE A PORT BOUET		26 763 950		2 242 401 434	
19/12/2017	010015	BA5	BA51712 015	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA /FEC-FRAIS BANCAIRE		5 500		2 242 395 934	
19/12/2017	010019	BA5	BA51712 016	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA/FEC-FRAIS BNCIARE		5 500		2 242 390 434	
19/12/2017	010023	BA5	BA51712 017	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA /FEC-FRAIS BANCAIRE		5 500		2 242 384 934	
19/12/2017	010027	BA5	BA51712 018	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA /FEC-FRAIS BANCAIRE		5 500		2 242 379 434	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 521500 au compte 521500**

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/12/2017	010031	BA5	BA51712 019	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA /FEC-FRAIS BANCAIRE		5 500		2 242 373 934	
19/12/2017	010035	BA5	BA51712 020	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA /FEC-FRAIS BANCAIRE		5 500		2 242 368 434	
19/12/2017	010039	BA5	BA51712 021	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA /FEC-FRAIS BANCAIRE		5 500		2 242 362 934	
19/12/2017	010049	BA5	BA51712 023	0	01	401100 - G-CLIS	REGLT OV N° 0108/17-G-CLIS-DEC01-FACT481-LIVRAISO N DE MAT DE SALUBRITE A LA COMMUNE DE DALOA		14 155 200		2 228 207 734	
28/12/2017	010002	BA5	BA51712 007	0	01	585000	RETRAIT ESPECE-CHEQ N° 0324380-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		297 000		2 227 910 734	
28/12/2017	010003	BA5	BA51712 008	0	01	585000	RETRAIT ESPECE-CHQ N° 0324377-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		1 780 500		2 226 130 234	
28/12/2017	010006	BA5	BA51712 009	0	01	585000	RETRAIT ESPECE-CHEQ N° 0324376-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		5 412 500		2 220 717 734	
28/12/2017	010007	BA5	BA51712 010	0	01	585000	RETRAIT ESPECES-CHQ N° 0324378-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		7 635 000		2 213 082 734	
28/12/2017	010010	BA5	BA51712 011	0	01	585000	RETRAIT ESPECES-CHQ N° 0324383-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGAT		10 350 000		2 202 732 734	
28/12/2017	010012	BA5	BA51712 013	0	01	585000	RETRAIT-CHQ N° 0324382-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		8 130 000		2 194 602 734	
28/12/2017	010013	BA5	BA51712 014	0	01	585000	RETRAIT ESPECE-CHQ N° 0324381-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		4 974 750		2 189 627 984	
29/12/2017	010001	BA5	BA51712 012	0	01	585000	RETRAIT ESPECE-CHQ N° 0324384-YOROT LYDIE EDITH EPSE DIABAGATE		10 944 000		2 178 683 984	

# GRAND LIVRE GENERAL (XOF) Du Compte 521500 au compte 521500

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/12/2017	010005	BA5	BA51712 022	0	01	401100 - NSIA-FE C	REGLT-NSIA /FEC-FRAIS DE TENUE DE COMPTE		19 800		2 178 664 184	
521500 - COMPTE PRICI FA /FEC - Total du Mois : 12/2017									184 956 655			
Total - 521500									2 365 920 510	187 256 326		
Balance - 521500									2 178 664 184			

TOTAL GENERAL 2 365 920 510 187 256 326

Balance 2 178 664 184

## **ANNEXE 3 : Rapport sur le suivi environnement et social**

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail

---

**MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

-----

**PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DE COTE D'IVOIRE  
(PRI CI FA)**

**DON IDA 5893 CI**

**RAPPORT D'ACTIVITES  
ENVIRONNEMENT ET SCIENCES  
SOCIALES**

*Période : Octobre – Décembre 2017*

**JANVIER 2018**



## Table des matières

SIGLES ET ABREVIATIONS .....	3
LISTE DES TABLEAUX.....	3
INTRODUCTION .....	4
I- PRESENTATION DUPRICI FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI-FA).....	4
II- FINANCEMENT DU PROJET.....	5
III- ETAT D'AVANCEMENT DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES.....	5
III.1 composante infrastructures urbaines .....	5
III.2 Composante B : Infrastructures socio-économiques. ....	6
III.3 Appui à la gestion urbaine et municipale .....	6
IV- PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION .....	10
IV.1Etat d'avancement des PAR.....	10
IV.1.1Composante infrastructures urbaines et rurale .....	10
IV.1.1.1 Voirie .....	10
IV.1.1.2 Assainissement .....	10
V- PUBLICATION .....	XIV
VI- FORMATION .....	XIV
VII- INDICATEUR.....	XIV
VIII- ETAT D'AVANCEMENT DES PGES CHANTIERS.....	XV
IX- PLAN D'ACTION .....	XVII
X- ANNEXES .....	XIX
Annexe 1 : Rapport de la formation .....	XIX

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

<b>AGEROUTE</b>	: Agence de Gestion des Routes
<b>ANDE</b>	: Agence Nationale de l'Environnement
<b>ANO</b>	: Avis de Non Objection
<b>CIES</b>	: Constat d'Impact Environnemental et Social
<b>EIES</b>	: Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée
<b>GoCI</b>	: Gouvernement de Côte d'Ivoire
<b>IDA</b>	: Association International pour le Développement
<b>OMD</b>	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
<b>ONEP</b>	: Office National de l'Eau Potable
<b>PAPS</b>	: Personne Affectées par le Projet
<b>PAR</b>	: Plan d'Action et de Réinstallation
<b>PRICI</b>	: Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire
<b>PRICI FA</b>	: Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire Fond Additionnel

## **LISTE DES TABLEAUX**

Tableau n° 1 : Matrice de suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI FA .....	8
Tableau n° 2 : Matrice de suivi des Plan d'Action et de Réinstallation.....	11
Tableau n° 1 : Matrice de suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI FA .....	XV

## **INTRODUCTION**

Le Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRI-CI) s'est fixé pour objectif d'accroître d'une part l'accès à des infrastructures et services urbains et d'autre part d'améliorer le désenclavement des zones de production agricole.

Le projet offrira aux bénéficiaires des avantages substantiels, y compris sa contribution à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à savoir : (i) la réduction de la pauvreté en redynamisant la croissance économique ; (ii) l'amélioration de l'accès des populations aux services urbains de base à travers la réhabilitation de la voirie, des installations d'alimentation en eau potable, des réseaux d'assainissement et du drainage, de l'éclairage public et des bâtiments publics, notamment les écoles et dispensaires (iii) le désenclavement de zones de production agricole, à travers la réhabilitation de pistes rurales, le traitement des itinéraires jusqu'au centres de groupage et de transformation ou d'exportation pour la création d'une valeur ajoutée sociale, incluant l'hydraulique villageoise dans ces centres de production.

Le présent rapport décrit les activités de surveillance environnementale et sociale menées sur la période d'octobre à décembre 2017.

### **I- PRESENTATION DUPRICI FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI-FA)**

Comme présentée plus haut, la mise en œuvre des activités du PRICI initial a permis, non seulement de réhabiliter mais aussi de construire d'importantes infrastructures dans les villes d'Abidjan, Abengourou, Bouaké, Korhogo, San Pedro, Soubré, Yamoussoukro et dans la région de la Nawa.

Toutefois, cette contribution non moins importante reste somme toute insuffisante, compte tenu de l'ampleur des besoins d'investissement à satisfaire dans les secteurs concernés. A cet effet, le Gouvernement ivoirien a sollicité un financement additionnel au PRICI afin de poursuivre les efforts de remise à niveau des infrastructures de services de base.

Ainsi, le financement additionnel du PRICI (PRICI-FA) permettra de réaliser certains travaux complémentaires et d'étendre les activités dans d'autres villes de l'intérieur du pays pour amplifier l'impact positif du projet et donner une plus grande visibilité de ses résultats aux populations. Ce financement additionnel estimé à 126 millions, dont 60 millions US\$ sur les fonds de l'IDA, 60 millions US\$ pour la contribution du GoCI et 6 millions US\$ d'apport des communes bénéficiaires pour l'entretien et la maintenance des ouvrages couvrira des activités ciblées de chacune des quatre composantes.

L'objectif général du projet est d'améliorer l'accès aux infrastructures de base dans les zones urbaines et rurales ciblées et, dans le cas d'une crise ou d'une urgence éligible, fournir une réponse immédiate et efficiente ladite crise ou urgence éligible. Cet objectif serait atteint grâce à la mise en œuvre combinée des investissements d'infrastructures dans les zones ciblées et d'activités visant à renforcer la gestion urbaine et municipale dans les communes de Yopougon, Port-B'entretien des investissements physiques sélectionnés.

Les composantes du projet sont les suivantes :

**Composante A : Infrastructures urbaines.** Il s'agit de renforcer et étendre les investissements dans d'autres villes de l'intérieur, notamment au niveau de la voirie et réseaux divers (voirie, électricité, etc.). La sous-composante drainage et protection contre les inondations en milieu urbain sera renforcée pour prendre en compte le drainage primaire des bassins Est-Ouest d'Abidjan, la consolidation des investissements à Abidjan (carrefour de l'Indenié, bassin de Bonoumin, cuvettes d'Abobo, ...), ainsi que la réalisation des travaux de drainage de la ville de San Pedro.

**Composante B : Infrastructures socio-économiques.** Le financement additionnel permettra la réalisation d'une plate-forme de regroupement de produits agricoles à Soubré, ainsi que le schéma d'urbanisation de la ville de Soubré.

**Composante D : Appuis aux communes.** Il s'agit de renforcer les capacités des communes et d'apporter un appui à l'entretien des investissements et à la création d'emplois dans les communes.

## II- FINANCEMENT DU PROJET

Le tableau ci-dessous donne la répartition du budget de financement

(US\$ millions)	IDA	GoCI	Municipalités	Total
A. Réhabilitation des Infrastructures urbaines	45.7	56.3	--	102.0
B. Réhabilitation des Infrastructures Rurales	--	1.5	--	1.5
C. Coordination et Gestion du Projet	3.9	2.1	--	6.0
D. Gestion Municipale et Urbaine	10.4	0.1	6.0	16.5
E. Composante d'Intervention d'Urgence (CERC)	--	--	--	0.0
Total	60.0	60.0	6.0	126.0

## III- ETAT D'AVANCEMENT DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

### III.1 composante infrastructures urbaines

Les sous projets concernés par ce chapitre sont la voirie urbaine, l'adduction d'eau potable et l'assainissement.

### **a) la voirie urbaine**

Cinq rapports d'étude et de constat d'impact environnemental et social ont été préparés et obtenus l'avis de non objection de la Banque mondiale après approbation par l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE).

Le constat d'impact environnemental et social du projet de bitumage de la voirie d'Adzopé a été validé par l'ANDE pour validation le 26 décembre 2017.

Quant aux constats d'impact environnemental et social des projets de bitumage de la voirie de Bouna et de Bondoukou, sont en cours.

### **b) eau potable**

A la suite des observations de l'Office National de l'Eau Potable(ONEP), sur l'étude technique, le constat d'impact environnemental et social du projet de construction de la station de traitement d'eau potable du Kan n'a toujours pas été soumis à la cellule de coordination pour la revue de qualité.

### **c) assainissement**

Pour l'assainissement les Constats d'Impact Environnemental et Social relatives aux communes de Soubré, Séguéla et Man n'ont pas encore démarré. Ils sont en attente de l'étude technique.

Le tableau 1 donne un état d'avancement

## **III.2 Composante B : Infrastructures socio-économiques.**

Le constat d'impact du site pour l'aménagement de la plate-forme des entrepôts à Soubré à la suite du changement des sites identifiés dans le rapport provisoire est à reprendre et le resoumettre à la coordination le 31 janvier 2018.

## **III.3 Appui à la gestion urbaine et municipale**

Le rapport de screening réalisé pour les projets d'investissement communal (PIC) a été transmis à l'ANDE pour observations.

Dans le cadre de la préparation des activités du Programme d'entretien communal, une formation des superviseurs et chef d'équipes sur la sécurité et la nécessité du port des équipements de protection individuel a été réalisée dans les communes de Koumassi et de Port Bouët.

**Photo n° 1 : Vues de la séance de formation des jeunes des communes de Port Bouët et de Koumassi**



Source : BROU D. (Décembre 2018)



Tableau n° 1 : Matrice de suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI FA

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES		OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de validation par l'ANDE	Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale		
COMPOSANTE INFRTSRUCTURES URBAINES				
ASSAINISSEMENT				
Travaux d'aménagement des bassins de Yopougon 1, Yopougon 2 et Akouedo – M'Pouto à Abidjan	Rapport d'EIES validé 29 juin 2016	ANO Obtenu le 08 février 2017		
Travaux d'aménagement de la cuvette d'Akéikoi à Abobo	Rapport validé.	ANO obtenu le 25 janvier 2017		
Aménagement des collecteurs primaires et des lacs à San Pedro	Rapport d'EIES 20 janvier 2016	ANO Obtenu le 25 janvier 2017		
Aménagement de collecteurs primaires à Daloa	Rapport d'EIES 22 janvier 2016	ANO Obtenu le 25 janvier 2017		
VOIRIE				
Travaux d'aménagement de la voie du Lycée municipal de Port-Bouet	Rapport de CIES validé le 15 janvier 2017	ANO obtenu le 25 janvier 2017		
Achèvement des travaux de voirie initiés dans le cadre du PRICI 1 (environ 5 km de chainons manquant) à Abengourou « travaux de bitumage de la voirie d'Abengourou »	Rapport de CIES validé le 16 mars 2017	ANO obtenu le 25 janvier 2017		
Travaux de voirie de San Pedro (environ 15 km)		ANO obtenu le 25 janvier 2017		

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES		OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de validation par l'ANDE	Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale		
Travaux de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita	Rapport de CIES validé le 20 janvier 2017	ANO obtenu le 30 juin 2017	Le rapport a été publié le 7 juillet 2017	CC- PRICI
Travaux de bitumage de la voirie de Daloa	Le CIES a été validé par l'ANDE le 28 septembre 2017		Transmis à la Banque mondiale pour observation	CC-PRICI
Travaux de bitumage de la voirie d'Adzopé	Le CIES a été validé le 26 décembre 2017 par l'ANDE		En attente de l'ANO	Banque mondiale
Travaux de bitumage de la voirie de Bouna et de Bondoukou			rapport en cours de rédaction	Consultant
INFRASTRUCTURES SOCIOÉCONOMIQUES				
Travaux d'aménagement de la plate de Soubré			CIES provisoire à resoumettre le 31 janvier 2018	Consultant
GESTION URBAINE ET MUNICIPALE				
Projet d'investissement communal	Rapport de screening transmis à l'ANDE pour observations le 21décembre 2017		Réalisation du screening des sites destinés au PIC de l'année 2017	CC-PRICI



## **IV- PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION**

### **IV.1Etat d'avancement des PAR**

#### **IV.1.1Composante infrastructures urbaines et rurale**

##### **IV.1.1.1 Voirie**

Les trois plans d'action et de réinstallation sont en cours de réalisation, il s'agit du PAR :

- du projet de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita dans la commune de Yopougon ;
- du projet de bitumage de la voie de Zimbabwe dans la commune de San Pedro ; et
- du bitumage de la voie carrefour Jules Ferry- carrefour Sonoco RTI- jonction route CHR dans la commune de San Pedro.

Les deux projets de bitumage de San Pedro ont été regroupés dans un seul PAR.

##### **IV.1.1.2 Assainissement**

Le PAR du projet d'aménagement de la cuvette d'Akékoï a reçu l'avis de non objection depuis 2014. Ce PAR est en cours d'actualisation.

Trois PAR sont également en cours de préparation. Ce sont :

- le PAR du projet d'aménagement du bassin de M'Pouto ;
- le PAR du projet d'aménagement des collecteurs primaires et des lacs de San-Pedro ;
- le PAR du projet d'aménagement du Drain principal de Yopougon 1.

Le tableau ci-dessous donne les détails

Tableau n° 2 : Matrice de suivi des Plan d'Action et de Réinstallation

DESIGNATON		ETAT D'AVANCEMENT		OBSERVATIONS	DIFFICULTES A ADRESSER	RESPONSABLE
		Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale			
COMPOSANTE INFRASTRUCUTRES URBIANES						
ASSAINISSEMENT						
Travaux d'aménagement des bassins de Yopougon 1, Yopougon 2 et Akouedo – M’Pouto à Abidjan	Yopougon 1 : PAR en cours d’élaboration			PAR en cours de rédaction. La version provisoire a été disponible le 20 juillet 2017, mais le temps de finir les négociations la version finale à transmettre à la banque sera disponible après la prochaine phase des négociations du 22 décembre 2017	RAS	Consultant : DOGOUA Michel
	Cocody aménagement des bassins de M’Pouto:			PAR en cours de validation à la cellule de coordination	Montant indicatif du PAR <b>3 568 826 851 fcfa</b>  la Cellule de coordination en accord avec les techniciens en assainissement est entrain de réviser les études techniques pour réduire le coût du PAR.	Consultant : KOUASSI Zéphirin  CC PRICI
Travaux d’aménagement de la cuvette d’Akéikoi à Abobo		La version actualisée du rapport a été transmise le 15 septembre	16 novembre 2017	Le démarrage des travaux n’est plus assujetti à la libération de l’emprise.	Mobilisation de l’indemnisation Montant du PAR <b>9</b>	Consultant :

DESIGNATON		ETAT D'AVANCEMENT		OBSERVATIONS	DIFFICULTES A ADRESSER	RESPONSABLE
		Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale			
		2017 pour ANO, puis le 26 septembre après la prise en compte des premières observations de la banque. L'avis de non objection a été donné le 18 octobre 2017			950 564ff CFA	TERRABO
Aménagement des collecteurs primaires et des lacs à San Pedro	Construction des canaux			Rapport provisoire du PAR à transmettre à la cellule de coordination en novembre 2017. Le taux de participation aux négociations ayant été jugé faible, une autre période de négociation a été programmée du 17 au 23 décembre 2017 avant de transmettre le rapport à la Banque.	Faible taux de participation aux négociations  Montant indicatif du PAR :  694 720 797	Consultant : FADI MERHEB
	Aménagement des lacs			PAR Annulé parce qu'il n'y aura plus d'aménagement paysager autour des lacs		
VOIRIE						
Travaux d'aménagement de la voie du Lycée municipal de Port-Bouet		Rapport provisoire transmis à la banque pour ANO le 30 septembre 2017.  L'ANO a été obtenu le 19		Les décisions sont dans le circuit. Les paiements sont prévus pour le mois de janvier.	RAS	Consultant : GBELLE Marc

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT		OBSERVATIONS	DIFFICULTES A ADRESSER	RESPONSABLE
	Avis de Non Objection (ANO) de la Banque mondiale	Date de publication nationale			
	décembre 2017		En attendant, l'ONG et la Mairie aident les PAPs à régulariser leurs pièces d'identité.		
Travaux de voirie de San Pedro (environ 15 km)	Le rapport provisoire a été transmis le 15 septembre 2017 pour ANO, puis le 26 septembre après la prise en compte des premières observations de la banque.  L'ANO a été accordée le 18 octobre 2017	16 novembre 2017	Les derniers paiements ont été effectués le 22 décembre 2017.	RAS	Consultant : FADI Merheb
Travaux de bitumage de la voie ananeraie-Niangon dans la commune de Yopougon	Le rapport provisoire a été transmis le 15 septembre 2017 pour ANO, puis le 27 septembre après la prise en compte des premières observations de la L'ANO a été accordée le 18 octobre 2017banque.	16 novembre 2017	Il reste 3 PAPs à payer d'ici le mois de janvier 2018	RAS	Consultant : DOGOUA Michel

## V- PUBLICATION

Le constat d'impact environnemental et social du projet de bitumage de la voie ananeraie-niangon nord dans la commune de Yopougon a été publié au plan national le vendredi 07 juillet 2017 dans la presse locale (annexe 1) et dans info shop le 20 juillet 2017.

Le CIES final a été aussi transmis aux différentes institutions décrites dans ledit CIES afin de poursuivre la diffusion.

## VI- FORMATION

Les termes de références (TDR) pour la formation des agences d'exécution et de la cellule de coordination sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale ont été transmis à la Banque pour ANO. Ces TDR prennent en compte la formation de tous les intervenants de l'ensemble des projets financés coordonnés par la cellule de coordination du PRICI.

En attendant l'ANO, une formation des entreprises exerçant dans le cadre du contrat de performance a été faite le vendredi 17 novembre 2017. Le rapport de la formation est en annexe 1 du présent document. Cette formation a porté sur l'importance et l'élaboration du PGES chantier.

**Photo n° 2 : Séance de formation à la cellule de coordination**



Source : BROU S. (Décembre, 2017)

## VII- INDICATEUR

Les indicateurs sont des signaux pré-identifiés qui expriment les changements dans certaines conditions ou résultats liés à des interventions spécifiques. Ce sont des paramètres dont l'utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du projet. Pour ce qui concerne le PRICI, le choix des indicateurs environnementaux et sociaux, les critères d'analyse se sont portés sur la pertinence, la fiabilité, l'utilité et la mesurabilité.

**Tableau 3: Indicateurs PGES du CGES**

Sous projet	Indicateur	2015	2016	2017	2018
<b>Mesures techniques (études)</b>	- Nombre d'EIES réalisé	0	0	0	0
	- Nombre d'EIES validé	0	0	0	0
	- Nombre de PAR réalisé	0	3	3	0
	- Nombre de PAR validé	0	0	3	0
	- Nombre de PAR mis en œuvre	0	0	3	0
<b>Mesures de suivi et d'évaluation des projets</b>	- Nombre de rapport de surveillance	4	4	4	0
	- Nombre de rapport de suivi	0	0	0	0
<b>Formation</b>	- Nombre de formation	0	0	2	0

## VIII- ETAT D'AVANCEMENT DES PGES CHANTIERS

**Tableau n° 3 : Matrice de suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI FA**

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES		OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de la dernière transmission du PGES	Avis la cellule de coordination		
COMPOSANTE INFRTSRUCTURES URBAINES				
ASSAINISSEMENT				
Travaux d'aménagement du drain de Yopougon	En attente de la sélection de l'entreprise			CC PRICI
Travaux d'aménagement de la cuvette d'Akéikoi à Abobo	OS de démarrage en cours			CC PRICI
Aménagement des collecteurs primaires et des lacs à San Pedro	En attente de l'OS			CC PRICI
VOIRIE				

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES		OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de la dernière transmission du PGES	Avis la cellule de coordination		
Travaux d'aménagement de la voie du Lycée municipal de Port-Bouet	En attente de l'actualisation du PGES			Bureau de Contrôle Terrabo
Travaux de bitumage de la voirie d'Abengourou	En attente de l'OS			CC PRICI
Travaux de voirie dans la commune de Cocody - Lot 1 (LRA)		PGES en cours d'analyse	En attente du contrat de traitement des déchets	BMET/BECIC
Travaux de voirie dans la commune de Cocody - Lot 2 (Colas)		PGES en cours d'analyse	En attente des contrats de traitement des déchets et d'autorisation d'installation de la base vie	BMET/BECIC
Travaux de bitumage de la voie Jule ferry-Carrefour RTI-Carrefour Sonoko			En attente du PGES	IETF/ICID
Travaux de bitumage de la voie de Zimbabwe		PGES en cours d'analyse		IETF/ICID
Travaux de réhabilitation de la voie CHR-Ministère du commerce		PGES en cours d'analyse		IETF/ICID
Travaux de bitumage de la voie Ananeraie-Ste Rita		PGES en cours d'analyse		AIC PROGETTI/HYDROCO
Travaux de bitumage de la voirie de Daloa				
Travaux de bitumage de la voirie d'Adzopé				

DESIGNATON	ETAT D'AVANCEMENT EIES ET CIES		OBSERVATIONS	RESPONSABLE
	Date de la dernière transmission du PGES	Avis la cellule de coordination		
Travaux de bitumage de la voirie de Bouna et de Bondoukou				
Travaux de bitumage et de réhabilitation de voiries dans la ville de Divo (2 lots)				

## IX- PLAN D'ACTION

Certaines activités n'ont pu être résorbées durant le trimestre passé le plan d'action ci-dessous est proposé pour absorber les actions suivantes :



ACTIVITES	PERIODE		
	Octobre	Novembre	Décembre
1. Préparation de la formation des acteurs sur les mesures de sauvegarde a. Elaboration et validation des TDRS b. Sélection du consultant et l'opérateur			
2. Publication du rapport de CIES du projet d'anameraie à la Banque pour ANO			
3. Finalisation et transmission du rapport de Constat d'Impact Environnemental et Social de projet de bitumage de la voirie de Daloa			
4. Préparation des dossiers d'appel d'offre			
5. Finalisation et validation du PAR du projet d'aménagement du bassin de M'Pouto			
6. Finalisation et mise en œuvre du PAR du projet de bitumage de la voie Anameraie-Niangon Nord dans la commune de Yopougon			
7. Finalisation et mise en œuvre de l'emprise des travaux du projet de bitumage de la voirie de San Pedro			
8. Finalisation du PAR du projet bitumage de la voie Carrefour Lycée municipal de Port Bouet-carrefour Benegosso et mise en œuvre			
9. Finalisation et validation du PAR du projet d'aménagement du drain de Yopougon 1			
10. Finalisation et validation du PAR du projet d'aménagement des canaux et des lacs de San Pedro			
11. Finalisation et mise en œuvre du PAR du projet d'aménagement de la cuvette d'Akéikoi			

VOIRIE

ASSAINISSEMENT

## **X- ANNEXES**

### **Annexe 1 : Rapport de la formation**



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE  
-----  
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES



RAPPORT DE FORMATION SUR LA MISE EN  
ŒUVRE DES MESURES  
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES  
CHANTIERS DANS LE CADRE DES CONTRATS  
DE PERFORMANCE



**DECEMBRE 2017**

## **SOMMAIRE**

### **TABLE DES MATIERES**

<b>1- CONTEXTE GENERAL .....</b>	<b>23</b>
<b>2- OBJECTIF DE LA FORMATION.....</b>	<b>23</b>
<b>3- RESULTATS ATTENDUS.....</b>	<b>23</b>
<b>4- DEROULEMENT DE LA FORMATION.....</b>	<b>23</b>
4.1- Agenda .....	23
4.2- Contenu de la formation .....	24
<b>CONCLUSION .....</b>	<b>27</b>

## RESUME

Dans le cadre des contrats de performance, le PRICI a été initié une formation des entreprises en charge d'exécuter le programme d'entretien communal dans les communes de Korhogo, Daloa, Bouaké, Yopougon, Port-Bouët et Koumassi, sur le PGES chantier. Cette formation permettre aux entreprises de s'imprégner sur les mesures environnementales et sociales régies par les lois ivoiriennes et celles de la Banque mondiale durant l'exécution de leur contrat.

En prélude aux travaux, il est important pour le PRICI de doter ces entreprises de connaissances pouvant les aider à sécuriser leur environnement de travail ainsi que la sécurité de tous les acteurs.

La formation a été assurée par BROU Délamarre, MELO Olivier et YEBOI Flora tous des environnementalistes au PRICI.

Au cours de l'atelier, les thématiques suivantes ont été abordées:

- Revue des Politiques de Sauvegarde environnementale et sociale de la BM ;
- Revue des Politiques de sauvegarde déclenchées par le PRICI FA ;
- Gestion contractuelle des aspects de Sauvegarde environnementale et sociale ;
- Suivi des Plans de Gestion Environnementale et Sociale.

C'est pourquoi la formation s'est portée sur trois aspects importants de sécurité qui sont:

- le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
- la signalisation et les Equipements de Protection Individuelle
- le rôle des acteurs

La présence des entreprises à cette formation se dénombre à dix (10), chacune représentée par un ou deux membres. L'effectif total des personnes représentant les entreprises est de treize (13).

D'une manière générale, la formation s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité, de complémentarité, de franche collaboration et dans un esprit caractérisé par l'engouement des participants.

## **1- CONTEXTE GENERAL**

Beaucoup d'infrastructures d'utilité publique sont dans un état de dégradation poussée, si ces infrastructures demeurent telles que constatées peuvent à la longue devenir source de danger pour la population environnante. C'est pourquoi l'Etat Ivoirien a mis en place le Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRICI) pour pallier cette urgence afin d'améliorer le cadre de vie et le bien-être des populations.

Le PRICI à travers les contrats de performance ont initié des activités d'entretien communal qu'ils ont confié à des entreprises qualifiées en la matière.

Etant donné que ces entreprises devraient présenter un PGES et disposer d'EPI pour leur personnel sur les différents chantiers, il s'est avéré nécessaire pour le PRICI de renforcer leurs connaissances en la matière. Certes il s'agit d'entretien, mais il s'agit aussi de précaution d'usage, de ne mettre personne en danger, de veiller à la sécurité, à la santé et à la protection des employés et de l'environnement.

## **2- OBJECTIF DE LA FORMATION**

L'objectif de cette formation est d'apporter, aux entreprises les rudiments nécessaires devant leurs servir à respecter les mesures sécuritaires, de prévenir les accidents de travail.

## **3- RESULTATS ATTENDUS**

Au terme de la formation, les entreprises ont :

- une meilleure compréhension des politiques, procédures et instruments de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale, et sont capables de les appliquer dans toutes leurs activités ;
- les capacités requises pour mieux adresser les problématiques liées aux politiques et procédures de sauvegarde environnementale et sociale et d'être plus performant dans la prise en compte des volets social et environnemental dans leurs activités.

## **4- DEROULEMENT DE LA FORMATION**

### ***4.1- Agenda***

La formation fixée en date du 17 novembre 2017 à 10 heures dans la salle de réunion du PRICI pour prendre fin à 12 heures.



Source : YEBOI F./17nov17



Source : YEBOI F./17nov17

#### ***4.2- Contenu de la formation***

La formation s'est présentée sous deux thèmes, le premier exposé par M. BROU Délamarre et MELO Olivier et le deuxième par Mlle YEBOI Flora.

Les thèmes suivants ont été abordés :

- revue des Politiques de Sauvegarde environnementale et sociale de la BM ;
- revue des Politiques de sauvegarde déclenchées par le PRICI FA ;
- gestion contractuelle des aspects de Sauvegarde environnementale et sociale ;
- suivi des Plans de Gestion Environnementale et Sociale.

La formation s'est faite sous assistance télévisée.

##### **Thème 1 : Le Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES)**

Ce thème a été développé par BROU Délamarre et MELO Olivier, qui ont exposé en expliquant à l'auditoire les conséquences d'une mauvaise mise en œuvre d'un PGES. En commençant en (I) par le Rappel de la mission principale de la Banque mondiale, en (II) le Plan de gestion environnementale et sociale, en (III) les Conséquences d'une mauvaise mise en œuvre du PGES, en (IV) un Exemple d'un PGES et enfin en (V) Quelques photos et commentaires.

L'exposé a permis au groupe présent de savoir :

- que la principale mission de la Banque mondiale est de lutter contre la pauvreté et d'aider les populations à prendre en main leur développement et leur environnement ;
- que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est instrument qui décrit les mesures à prendre durant l'exécution et l'exploitation d'un projet pour éliminer ou compenser ses effets négatifs sur l'environnement, ou les ramener à des niveaux acceptables.

L'exemple d'un PGESC c'est-à-dire le Plan de Gestion Environnementale et Sociale Chantier (PGES Chantier) qui est un ensemble cohérent d'activités de mise en œuvre des

mesures réductrices et d'optimisation ainsi que des actions d'accompagnement en faveur de la protection de l'environnement biophysique et humain, a facilité la compréhension de l'assemblée.

Photo N°03 : Vue d'un formateur



Source : YEBOI F. /17nov17

## **Le thème 2 : La signalisation du chantier, le port des EPI et le rôle de chaque acteur**

Ce thème a été tenu par Mlle YEBOI Flora qui l'a expliqué à l'assemblée sous trois points :

- premier point : La signalisation du chantier ;
- deuxième point : Les équipements de protection individuelle (EPI) pour ouvrier ;
- troisième point : Le rôle des acteurs.

Mais avant de développer ces points, elle a défini les termes fondamentaux tels que :

- l'accident ;
- la sécurité ;
- le chantier ;
- les Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Le premier point, la signalisation du chantier, s'est axé sur :

- la pose des panneaux de signalisation ;
- la circonscription ou sécurisation des zones de travaux ;
- les attitudes à adopter en cas de manœuvre d'engins et manutention ;
- les agents de régulation de la circulation.

Le deuxième point, les équipements de protection individuelle pour ouvrier, a montré l'utilité de chaque catégorie de protection qui est :

- la protection respiratoire ou cache-nez ;
- le port de casquette ou de casque pour ces travaux ;
- protection des mains ou gants ;



- les chaussures et bottes de sécurité ;
- le gilet fluorescent ;
- l'attitude à tenir en cas d'accident.

Enfin le troisième point, le rôle des acteurs, a permis de situer les responsabilités en précisant les différents rôles des acteurs tels que :

- le chef d'équipe ;
- le coordonnateur ou superviseur des travaux ;
- la mairie.

Photo N°04 : Vue la table de séance



Source : BROU D. /17nov17

## **CONCLUSION**

La formation s'est déroulée dans un climat d'intérêt général pour les entreprises présentes car tous les représentants étaient concentrés et suivaient avec attention. Ce qui a suscité dans l'assemblée des questions pertinentes qui ont eu des réponses satisfaisantes.

La formation a pu se tenir dans le temps prévu et les entreprises déjà prêtes à démarrer leurs activités pour la mission dont elles faisaient objet se sont vues inviter à retirer leurs ordres de démarrage.

L'assemblée était satisfaite et chaque représentant a eu le sentiment d'avoir appris et désormais mettre en pratique les consignes, aussi a eu la certitude d'être assisté en cas de difficulté.

# ANNEXES

## Annexe 1 : les questions et réponses

Questions	Réponses
<p>Question N°1 par M. Neoulo Kevin de IVOH PROPRIÉTAIRE (Port-Bouët) :</p> <p>« Comment se conduire pour une bonne signalisation par rapport à la dimension d'une machine qui fait 7 m de largeur ? J'aimerais savoir si la circulation est possible. »</p>	<p>M. Melo a expliqué qu'il y a plusieurs façons de procéder dans ce cas de figure, étant donné que les entreprises travaillent en collaboration avec les mairies, elles doivent rédiger un PV, et soumettre les difficultés qui s'apparentent à leurs travaux, s'il y a lieu de créer une voie de déviation en respectant les procédures de signalisation exposées dans la formation ou encore réguler la circulation en marquant des arrêts de circuler lorsque la machine fonctionne et circuler lorsque l'on met la machine en pause.</p>
<p>Question N°2 par M. Diomandé Daouda de ECF (Clôture Abattoir Korhogo)</p> <p>« Comment faire face aux bœufs qui ont coupé les cordes ? »</p>	<p>Mme Yeboi a fait comprendre qu'avec les animaux, il n'était pas évident d'assurer la sécurité des ouvriers car ils peuvent réagir brusquement et que les mesures adéquates étaient d'en discuter avec la mairie, les responsables de ces animaux afin de trouver la manière adéquate pour travailler dans la quiétude. Aussi elle a ajouté la question de PV comme l'avait conseillé M. Melo</p>
<p>Question N°3 par M. Aka A. Thierry</p> <p>de Privilège Entreprise (Port-Bouët Ecole) :</p> <p>« Faut-il appliquer les mesures de signalisations dans la réhabilitation d'école ? »</p>	<p>Mme Yeboi a conseillé qu'il peut y figurer des panneaux, par exemple des panneaux d'interdiction d'y circuler</p>

Questions	Réponses
<p>Question N°4 par M. Danhi Gnankonhi Guy Kevin de GTS consulting :</p> <p>« la gestion de l'environnement (zone d'emprunt), que faisons-nous ? ».</p>	<p>M. Brou a expliqué qu'en Abidjan, il y a des lieux présélectionnés où l'on paie mais à l'intérieur du pays, le cas ne s'y prête pas, c'est pour cela qu'il faut négocier avec les propriétaires et traiter après usage.</p>

<p>Question N°5 par M. Coulibaly Hamidou de SACOT (Marché Port-Bouët) :</p> <p>« comment va se passer la sécurité avec les femmes qui sont dans le marché ? »</p>	<p>M. Brou a expliqué que c'est à l'entreprise de prendre des mesures pour ne pas créer de plaintes entre les vendeuses par rapport à leurs travaux car l'objectif n'est pas d'empêcher une activité et de créer la pauvreté. C'est de trouver des mesures adéquates avec les concernés et la mairie afin de travailler.</p> <p>Aussi il a conseillé à chaque structure de faire les PV et de les soumettre</p>

## Annexe 2 : Les photos







**LISTE DE PRESENCE DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017**  
**FORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES CHANTIERS**  
**DANS LE CADRE DES CONTRATS DE PERFORMANCE**

N°	NOM & PRENOM (S)	STRUCTURE	FONCTION	ADRESSES	EMARGEMENT
01	DIONANDE DAOUA	ECF	Conducteur des Travaux	Tél : Cél. : 59-57-63-70 Fax : Mail : dionandedaouda50@gmail.com	
02	TRAORE DJAKARISSA	Privilège Entreprise	Conducteur Travaux	Tél : Cél. : 03 02 73 49 Fax : Mail :	
03	AKA A. THIERZY	Privilège Entreprise	DCM	Tél : Cél. : 03 01 73 42 Fax : privilegentepre@gmail.com Mail : thierzygimba@gmail.com	
04	ADI ZAHUI HANS	EICTP	Responsable Travaux	Tél : Cél. : 09775506 Fax : Mail : eictp16@gmail.com	
05	NEOULO KEVIN	IVOH DROPRE	RESPONSABLE DES TRAVAUX	Tél : 44 22 44 93 Cél : Fax : neoulo kevin kevin@yahoo.fr Mail :	



LISTE DE PRESENCE DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017  
FORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES CHANTIERS  
DANS LE CADRE DES CONTRATS DE PERFORMANCE

N°	NOM & PRENOM (S)	STRUCTURE	FONCTION	ADRESSES	EMARGEMENT
1	AUBERT GBEULY	SOVOIBAT	DG	Tél : 22 45 40 43 Cél. : 07 49 87 20 Fax : Mail : aubert.gbeuly@gmail.com	
2	Koffi Eugène	SOVOIBAT	Responsable Technique	Tél : Cél. : 07 78 98 03 Fax : Mail : eugene.koffi@gmail.com	
3	Coulibaly Hamidou	SACOT	Technicien	Tél : Cél. : 07 57 27 08 Fax : Mail : coulibalyhamidou0708@gmail.com	
04	DANHI GNANKONHI Guy KEVIN	GTS consulting	TECHNICIEN	Tél : 48 - 96 - 80 - 80 Cél. : Fax : Mail : kevindanhi26@gmail.com	
05	legre Maxime	IVCH PROPRE	TECHNICIEN	Tél : Cél. : 41 63 63 28 Fax : Mail :	





LISTE DE PRESENCE DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017  
FORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES CHANTIERS  
DANS LE CADRE DES CONTRATS DE PERFORMANCE

N°	NOM & PRENOM (S)	STRUCTURE	FONCTION	ADRESSES	EMARGEMENT
	COULIBALY MOUETAPHA	Multi transport Logistico	CONDUCTEUR DES TRAVAUX	Tél : Cél. : 09-24-02-26 Fax : Mail : Coulmuss08@yahoo.fr	Conf
2	GBAI RAVEL	ECOBAD SARL	Responsable Technique	Tél : 34-71-40-30 Cél. : 08-62-23-28 Fax : Mail : ecobadsarl@gmail.com	
3	KONAN Chrisostome	ETS DIAL'HO	Konan chrisostome @yahoo.fr Conducteur des travaux	Tél : Cél. : 07478150 Fax : Mail : Konan chrisostome @yahoo.fr	
4	BOFFONE Stephane	PRICI	cellule suivi opérationnel	Tél : 68128455 Cél. : Fax : Mail :	
				Tél : Cél. : Fax : Mail :	