



**PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE CÔTE D'IVOIRE
(PRI-CI- Don IDA N°H7900-CI)**

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE DU PRICI

Jedi 03 Mars 2016

Le Comité de Suivi et de Pilotage du Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRI-CI) s'est réuni ce jeudi 03 mars 2016 de 10h47 à 12h21, dans la salle de conférence du Ministère des Infrastructures Economiques (MIE), sise au 7^{ème} étage de la Tour D de la cité administrative, à Abidjan, Plateau.

La réunion présidée par Monsieur ACHI PATRICK, Ministre des Infrastructures Économiques, Président du Comité de Pilotage, a compté la présence des représentants des ministères et services techniques membres du Comité de Pilotage, des membres du Cabinet du Ministère des Infrastructures Économiques, du Coordonnateur et du personnel clé de la Cellule de Coordination du PRI-CI. (Voir liste de présence)

L'ordre du jour de la réunion présenté par Monsieur DIMBA Pierre, Coordonnateur du PRI-CI était le suivant :

1. État d'avancement du projet
2. Présentation du Programme d'activité 2016 et suivi budgétaire
3. Informations sur la préparation des projets en cours
4. Divers

1-ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Dès l'entame de ses propos, le Coordonnateur a donné le taux de décaissement actuel des deux contributeurs (part Bailleur ; part État) avant de présenter l'état d'avancement du projet.

Part Bailleur, le taux de décaissement est de 99,6%

Part État, le taux de décaissement est estimé à 92,10%, le taux décaissement de la part Etat étant calculé sur la base de l'engagement initial de 50 milliards de FCFA.

Au niveau de la voirie urbaine, on note 61,92 km de voies traitées à Abidjan et à l'intérieur du pays.

Au niveau de l'accès à l'eau potable, le Prici a permis à environ 600 personnes d'accéder à un service amélioré d'alimentation en eau potable.

Au niveau de l'électricité et éclairage public, ce sont 20 631 foyers lumineux qui ont été installés pour l'éclairage public avec plus de 16 000 foyers convertis en lampes de moindre consommation d'énergie, ainsi que 16 700 personnes qui bénéficient des actions du projet.

Dans le volet piste rurale, 634 km de pistes ont été réhabilités dans la région de la Nawa, auxquels s'ajoutent près de 400 km de pistes traitées sur financement C2D.

Au terme de ce premier point de l'ordre du jour, le coordonnateurs n'a pas manqué d'indiquer l'impact social et économique de ces réalisations.

A ce jour, le PRICI a permis la création de 5 800 emplois aux jeunes.

Le comité de pilotage a conclu qu'à (01) an de la clôture, le projet présente un taux d'avancement satisfaisant

Au titre des projets en cours, le coordonnateur du PRICI a fait l'état d'avancement des chantiers en cours tels que l'extension du boulevard de France redressé qui a un taux

d'exécution de 61% et les travaux du boulevard Lagunaire exécutés à 79%, avec le renforcement achevé et l'élargissement en phase de déplacement de réseaux.

2-PRÉSENTATION DU PROGRAMME D'ACTIVITÉ 2016 ET SUIVI BUDGÉTAIRE

En ce qui concerne les activités du PRICI pour l'année 2016, M. Pierre Dimba a fait un bref récapitulatif des chantiers achevés et des inaugurations à venir.

Monsieur le Ministre Patrick Achi a d'ailleurs profité de cette présentation pour inviter tous les membres du comité à l'inauguration des investissements du PRICI dans la ville de Yamoussoukro prévue pour ce vendredi 11 mars 2016 dans ladite ville.

En termes de mise à disposition des ressources, le projet a reçu un cumul budgétaire de 69 milliards de francs CFA. Montant visant à couvrir l'engagement de base de 50 milliards de FCFA et les dépenses supplémentaires prenant en compte les déplacements de réseaux.

3-INFORMATIONS SUR LA PRÉPARATION DES PROJETS EN COURS

Au titre des projets en préparation, le Coordonnateur a fait un point sur les niveaux de préparation du financement additionnel du PRICI et du Projet de Renforcement d'Eau Potable en Milieu Urbain (PREMU). Les études techniques (APD) et d'impact environnemental et social (EIES) sont en cours et pourront être achevée en mai 2016 pour le projet PREMU.

Soucieux du renforcement de la capacité du Prici, le Ministre a demandé au coordonnateur une note proposant l'organisation de la cellule de coordination pour la mise en œuvre des différents projets à venir.

4-Divers

Au cours de la séance, il a été demandé à la direction des marchés publics de procéder, si possible à une analyse des entreprises afin de les classer et déterminer leur organisation et leur capacité à exécuter les marchés qui leurs seront confiés. Il a également été question de réfléchir sur une facilitation de résiliation des marchés.

Ces doléances visent selon Le Ministre Patrick Achi à éviter les éventuels problèmes rencontrés sur certains chantiers.

Prenant le relais du ministre Patrick Achi, qui s'est retiré quelques minutes avant la fin de la réunion, M. Epkini Gilbert, Directeur de cabinet du MIE a marqué la fin de la rencontre par des remerciements à l'endroit des participants.

Pierre Dimba,
Coordonnateur du Prici



CABINET

REUNION :

Date et heure :

Lieu :

LISTE DE PRESENCE

N°	NOM & PRENOM	FONCTION / ORGANE REPRESENTE	TELEPHONE(S)	EMAIL
01	DCHI PATRICK	MINISTRE / MIE		
02	EKELANI GILBERT	Dir. Cab / MIE	20-34-43-23/24	yekpini@gmail.com
03	DIABATE KALADJI	Dir. Cab / DCD	20 21 55 92	kaladji@yahoo.fr
04	ASSANDE Bernard	Charge d'études / DMP	20 30 52 52 P 2381	assandeba@hotmail.fr
05	COULIBALY Brahima	Charge de projets DAD / DSA	20 22 83 49 09 49 58 90	Conlisa25@yahoo.fr
06	KOUHASSI B. N'Goh	AIDE SID FIE-CP	05 66 61 93	kouassi.ngbini@yahoo.fr
07	DOGBO NAHOUNOU	CT / DG Direction de l'édu et du Développement Local	07 47 56 54	ndogbo1@yahoo.fr
08	OKOU Libani	chef service CSD/ACCT	58 00 03 06	libaniokou@yahoo.fr
09	YOROT Lydia que DIABATE	Agent Comptable PRIC	07-92-97-93	lydiayorot@yahoo.fr
10	Diagne Ehouman née Diagne	Charge d'études Direction du Contrôle Financier / PRIC	09 59 81 97	diagnehouman@yahoo.fr

CABINET

REUNION :

Date et heure :

Lieu :

LISTE DE PRESENCE

N°	NCM & PRENOM	FONCTION / ORGANE REPRESENTE	TELEPHONE(S)	EMAIL
11	GUIRI Anicet A.C.M.	Chf de service DGBF	07 80 42 09	anicetgui@yaho.fr
12	N'GUESSAN KOUADE ANDRE	Sous-Directeur de la Planification et de la mobilisation des Finances	22404199 07899841	a.nguessan@mad.ci
13	N'GUESSAN Anini	Sous Directeur Etude CIE/BEMO	21236488 05997830	anguetta@ci.ci
14	KONATE Abdoulaye	Ingénieur Distribution CI-ENERGIE	2020 6051 09 09 9530	akonate@energie.ci
15	KOMENAN K. FRANCIS	Conseiller Technique / DNEP	02376835	francis.komenan@yahoo.fr
16	M. Boye M. Moutafé	Chf projet AGEROUE/PRICI	05592129	09 09 0467@technical.fr
17	DIRBA Dieme	Cardanalier PRICI	05306158	pdmba@yahoo.fr
18	GUALIN Louant	Chf cellule Piste Route PRICI	05057893	lgualin@yahoo.fr
19	GREKI Sébastien	RAF / PUIR / PUICI	07 49 30 32	Agreki@yahoo.fr
20	Amel N'gorant	CE / MPMEP / CAB	07 70 0767	ngorantamel@yahoo.fr

CABINET

REUNION :

Date et heure :

Lieu :

LISTE DE PRESENCE

N°	NOM & PRENOM	FONCTION / ORGANE REPRESENTE	TELEPHONE(S)	EMAIL
21	BASSA CARINE	Responsable Voirie/CC-PRICI	22409090	CJBASSA@YAHOO.FR
22	KONE Sully	Chargeur du Suivi Eau & Eau CC/PRICI	79141343	Salytenw@hotmail.com
23	KOMAN Serge	Exp. en Electricite	79141344	sergekoman@yahoo.fr
24	JF KROU	Exp. Eau & Assain.	79141340	JFKROU@GMAIL.COM
25	Brou y. Daniel	SPM	79141336	ylbrou@yahoo.fr
26	KANGAH Paul	Chargeur du Suivi Evaluation	22409090 79141345	pkangah@prici.ci
27	BARRY Aline	Assistante Communication	22409090 79141353	abarry@prici.ci
28	Asso Eric YAVO	Reporteur Communication Prici	79141397	e-asso@hotmail.fr
29	LATT M. JACQUES	Assistant du DG-DE/ MEMIS	57.98.90.15	latt.jakou@yahoo.fr
30	BONY GABRIEL Philippe	Conseiller Technique du Directeur General de la DG-DE/ MEMIS	07058617	bonyg@yahoo.fr

CABINET

REUNION: Comité de Pilotage du PRICI

Date et heure: 03/03/2016

Lieu: Salle de Conférence du MIE

LISTE DE PRESENCE

N°	NOM & PRENOM	FONCTION / ORGANE REPRESENTE	TELEPHONE(S)	EMAIL
31	YAC Denis	chargé d'études / ANBE	07451717	yacondenis@gmail.com
32	N'GUÉSSAN FRANÇOIS	SOUS DIRECTEUR ADMINISTRATION GESTION DES PROJETS / CTE	59158580	frnguessan@cie.ci
33	GBERT Paul Richard	Assistant p.le Coordonnateur PRICI	22 409097 79141386	frgbery@gmail.com
34	Sissoko Coralie	Coord. Projets / MIE	20341338 01136760	coralie_79@yahoo.com
5				
6				
7				
8				
9				
10				