



**PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE
LA FACILITATION DU COMMERCE SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-
OUAGADOUGOU
(PAMOSSET)**



**RAPPORT D'AVANCEMENT N° 02
&
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N° 04**

**Au 31
Décembre
2017**

Janvier 2018

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

**COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE
DU PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE
FACILITATION DU COMMERCE
(CSP-PAMOSET)**

**CREDIT N° H58700-CI du 14 Septembre 2016
Date d'entrée en vigueur : 14 décembre 2016
Date de Clôture : 30 juin 2021**

**RAPPORT D'AVANCEMENT N°2
ET
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°4**

Au 31 Décembre 2017

Couvrant la période

Du 1^{er} Juillet 2017 au 31 Décembre 2017

Janvier 2018

**Cellule de Coordination du PAMOSET
Sise à la Mission d'Appui à la Conduite d'Opérations Municipales (MACOM)
08 BP 2346 Abidjan 08 ; Tél : 22 40 90 90 ; Fax : 22 41 35 59**

SOMMAIRE

SECTION A : IDENTIFICATION	4
I. LES DONNEES FINANCIERES.....	5
SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET	6
INTRODUCTION	6
II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS.....	13
1. Rapport sur le suivi financier	13
2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités.....	16
3. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale.....	27
4. Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet.....	27
III. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR	30
ANNEXES	32
ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds	33
ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire	34

FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE
Période : Du 1er Juillet 2017 au 31 Décembre 2017

Intitulé du projet : PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA FACILITATION DU COMMERCE SUR LE CORRIDOR ABIDJAN OUAGADOUGOU (PAMOSSET)

SECTION A : IDENTIFICATION

Contrepartie Bailleur : N° Identification du Projet : P156900	Contrepartie ETAT
N° Accord de Crédit : H58700-CI	
<p>Montant crédit : 30 millions \$ US soit 26,3 millions d'euros (17,3 milliards FCFA) répartis comme suit :</p> <p>(i) Développement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises (19,33%)</p> <p>(ii) Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions poids lourds (52,50%),</p> <p>(iii) Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce (11,50%),</p> <p>(iv) Appui à l'amélioration de la sécurité routière sur la section ivoirienne du Corridor (10,83%),</p> <p>(v) Coordination et gestion du projet (5,83%)</p>	<p>Montant: 15 millions \$ US soit 13 millions d'euros (8,6 milliards FCFA) répartis comme suit :</p> <p>(ii) Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions poids lourds (100%)</p>
Date d'approbation du crédit : 05 Juillet 2016	Maître d'ouvrage : Ministère des Transports
Date de signature de l'Accord de crédit : 14 Septembre 2016	Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) : Gilbert EKPINI, coordonnateur PAMOSSET,
Date de mise en vigueur : 14 décembre 2016	<p>Agences d'exécution du Projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DG TTC) • Fonds de Développement du Transport Routier (FDTR) • Douanes Ivoiriennes • Office de la Sécurité Routière (OSER)
Délai d'exécution: 4,5 ans	
Date de fin prévue : 30 juin 2021	
<p>Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes) : la population des localités de la section ivoirienne du corridor Abidjan-Ouagadougou, les secteurs commercialisables de l'économie ivoirienne et les femmes commerçantes opérant sur la section ivoirienne du corridor Abidjan-Ouagadougou</p>	
Chargé de Projet (TTL) : Anne Cécile	

I. LES DONNEES FINANCIERES

SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2017 (Montant en K FCFA)

ETAT DES DECAISSEMENTS IDA

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
Appels de fonds de la période				Paiement de la période		
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		1 417 909	8,19%		1 417 909	8,19%
3	20/12/2017	8 929		28/12/2017	8 929	
Total d'appels de fonds de la période		8 929	0,05%		8 929	0,05%
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		1 426 838	8,24%		1 426 838	8,24%

ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE ETAT

N° APPROVISIONNEMENT	Emission			Approvisionnement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
Appels de fonds de la période				Approvisionnement de la période		
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		100 000	1,15%		100 000	1,15%
Total d'appels de fonds de la période		0	0,0%		0	0,0%
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		100 000	1,15%		100 000	1,15%

SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

INTRODUCTION

Contexte, défis et justification du projet.

1. Le Nouveau Programme National (PND) 2016-2020, du gouvernement de Côte d'Ivoire, constituera le cadre de référence des politiques et projets de développement du pays sur la période indiquée.
2. Par ailleurs, le nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPP) qui organise et définit les conditions de collaboration entre le Groupe de la Banque mondiale et l'Etat de Côte d'Ivoire pendant les quatre prochaines années (donc sur la même période) a été approuvé par le Conseil d'Administration de l'IDA le 29 Septembre 2015. Le CPP comprend trois domaines d'intervention : accélérer la croissance durable tirée par le secteur privé ; bâtir le capital humain pour le développement économique et la cohésion sociale ; et renforcer la gestion des finances publiques et la responsabilité, et s'appuie sur deux thèmes transversaux (Gouvernance et Inégalités Spatiales). Le Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de Facilitation du Commerce (PAMOSET) appuie le pilier numéro 1 (accélérer la croissance durable tirée par le secteur privé). Il soutient les objectifs de l'Appui Budgétaire Régional pour la réforme du secteur des transports (ABR), avec un accent particulier sur les conditions d'accès à la formation et la professionnalisation des acteurs (transporteurs et autres acteurs), le renouvellement du parc, la sécurité routière et l'interconnexion des systèmes douaniers sur le Corridor Abidjan - Ouagadougou.
3. Des coûts élevés de transport, de commerce et de logistique en Côte d'Ivoire compromettent sa capacité à tirer profit de sa position géographique stratégique dans le commerce sur les marchés régionaux et globaux pour accélérer sa transformation structurelle et réduire la pauvreté.
4. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire, malgré le sous-investissement dont il a fait l'objet durant la crise politique, est l'un des plus développés d'Afrique. L'évaluation de base du secteur du transport consiste à : (a) un réseau de 82 000 km dont 6 500 km sont revêtus et 272 km d'autoroute ; (b) 1 238 km (section urbaine inclus) de lignes de chemin de fer ; (c) deux aéroports internationaux que sont Abidjan et Bouaké ; deux ports internationaux à savoir Abidjan et San Pedro. La Côte d'Ivoire était l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à utiliser le Partenariat Public Privé (PPPs) dans le secteur du transport avec la concession des chemins de fer, aéroports et ponts. Sur les cinq dernières années, le Gouvernement a investi plus de deux (2) milliards de dollars US pour réhabiliter les infrastructures de transport après plus de dix (10) ans de sous-investissement à cause de la longue crise politique.
5. Le Corridor intra/inter régional de transport Abidjan-Ouagadougou. Le Corridor Abidjan-Ouagadougou fait 1 189 km dont 653 km en Côte d'Ivoire.

1 238 km de chemin de fer servent le même corridor. La répartition actuelle route/chemin de fer est 75% transport routier et 25% chemin de fer. En 2013, le Corridor Abidjan-Ouagadougou (route et rail) a une part de 35% du transit commercial vers le Burkina, suivi de Lomé 31%, Cotonou et Tema environ 17%. Cette part augmentera probablement comme la Côte d'Ivoire restera corridor principal de transit du Burkina Faso et dans une moindre mesure du Mali et Niger.

6. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a initié le Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de Facilitation du Commerce (PAMOSSET), d'un coût global de 39,6 millions d'euros (45 millions de dollars EU), cofinancé, dont 26,4 millions d'euros (30 millions US\$) par l'Association Internationale pour le Développement (IDA) à partir d'un crédit P156900 (environ 17,3 milliards de FCFA) et 13,19 millions d'euros (15 millions US\$) pour la contribution du GoCI (environ 8,7 milliards de FCFA), soit un montant total d'environ 26 milliards de FCFA pour une période prévisionnelle de 4,5 ans à compter du 14 décembre 2016.
7. La signature de l'accord de crédit est intervenue le 14 septembre 2016 et est entrée en vigueur le 14 décembre 2016. La date prévisionnelle de clôture est fixée au 30 Juin 2021.

Description du projet.

Rappel des objectifs du projet.

8. L'objectif de développement assigné au Projet est d'améliorer l'efficacité et la sécurité des services de transport sur la section ivoirienne du corridor Abidjan – Ouagadougou, en vue de la facilitation du commerce et des échanges.
9. De manière spécifique, le projet permettra de :
 - (i) fournir une assistance technique et financière pour permettre la mise en œuvre effective, dans les transports et dans le domaine douanier, des réformes et des mesures de modernisation identifiées dans la matrice politique de la série CFCCR OPD.
 - (ii) appuyer l'établissement de mécanismes de soutien pour aider les opérateurs privés à se conformer au nouvel environnement réglementaire et concurrentiel sur la partie ivoirienne du Corridor.

Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en quatre (04) composantes à savoir :

Composante 1 : Développement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises (5,8 millions de dollars US, financés à 100% par IDA). Cette composante renforcera la capacité du gouvernement et des associations professionnelles dans le secteur des transports à fournir un soutien et des services efficaces aux opérateurs privés opérant principalement sur la section ivoirienne du Corridor. Les sous-composantes appuieront également

des activités qui favorisent la professionnalisation de l'industrie du transport routier, ainsi que des mesures d'accompagnement pour les opérateurs de transport et de logistique qui n'auraient pas la capacité de s'adapter au nouveau cadre réglementaire. La composante proposée sera mis en œuvre par la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTTC) et financera les activités suivantes : (i) Acquisition de deux (02) pèse-essieux mobiles ; (ii) Acquisition de trois (03) véhicules 4x4 ; (iii) Actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le suivi des auto-écoles, et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-écoles ; (iv) Formation de 5000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants ; (v) Réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier ; (vi) Appui à la mise en place d'un mécanisme moderne d'allocation du fret basé sur le marché ; (vii) Appui aux initiatives conjointes et à la coordination pour faciliter le Commerce sur le corridor.

Composante 2: Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions poids lourds (30,75 millions de dollars US dont 15,75 millions de dollars US (51,2%) financés par l'IDA et 15 millions de dollars US (48,8%) financés par le Gouvernement de Côte d'Ivoire). Cette composante comprendra des activités pour soutenir le développement d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds. Elle soutiendra également le renforcement institutionnel du Fonds de Développement des Transports Routiers (FDTR), afin de s'assurer que cette entité a la capacité de gérer de manière adéquate les activités du projet proposé, y compris la relation avec les deux groupes d'acteurs clés que sont les banques commerciales et l'industrie des entreprises de transport par camion. La composante proposée financera les activités suivantes : (i) Appui à la mise en place d'un schéma de renouvellement du parc de camions poids lourds vétustes sur la section ivoirienne du corridor Abidjan-Ouagadougou; (ii) Appui à la mise en place du mécanisme de prime à la casse ; (iii) Appui à la mise en place de lignes de crédit auprès des banques ; (iv) Evaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse ; (v) Fourniture de matériels informatiques pour le FDTR.

Composante 3 : Soutien à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor (3,45 millions de dollars US financés à 100% par l'IDA). Cette composante se concentrera sur l'augmentation de l'efficacité des procédures commerciales et de transit sur la section ivoirienne du Corridor. Les activités relevant de cette composante porteront principalement sur l'opérationnalisation de l'interconnexion/module interface des deux systèmes d'information des douanes (SYDONIA World) pour faciliter les échanges et le transit le long du corridor. La composante proposée financera les activités suivantes: (i)

Soutenir l'interconnexion du système existant de gestion des douanes sur le Corridor et la mise en œuvre de nouveaux systèmes de TIC pour faciliter le commerce régional en alignant les procédures douanières ; (ii) modernisation des procédures de dédouanement et la promotion de la coordination entre les services des douanes, afin de réduire la congestion au port d'entrée (Abidjan) et les postes frontaliers sur le corridor et le renforcement des capacités des fonctionnaires des douanes ; (iii) Formation des douaniers et des utilisateurs externes des systèmes douaniers, y compris le soutien à la professionnalisation du dédouanement et de l'expédition par le biais du renforcement des capacités ; (iv) campagnes de communication et de sensibilisation des opérateurs opérant sur la section ivoirienne du Corridor.

Composante 4 : Sécurité routière sur la section ivoirienne du corridor (3,25 millions de dollars US financés à 100% par l'IDA). Cette composante se concentrera sur les activités visant à améliorer la sécurité de la section ivoirienne du Corridor. Elle soutiendra également le renforcement des institutions et le renforcement de la capacité de l'Agence de la sécurité routière (Office de la sécurité routière - OSER), qui a pour mandat général la surveillance de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Les activités suivantes seront financées par le projet proposé : (i) Formation des agents de l'OSER en analyse statistique et prévision, en diagnostic d'accidents et en expertise d'automobiles ; (ii) Appui à la modernisation de la collecte des données d'accident ; (iii) Formation de 300 chauffeurs du corridor au secourisme et à la sécurité routière et formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation et la sécurité routière (iv) Formation de 5 000 chauffeurs du corridor au secourisme et à la sécurité routière (3 500 chauffeurs et 1 500 gestionnaires) (v) Campagnes de sensibilisation sur la section Ivoirienne du Corridor ; (vi) Equipements et autres matériels pour le centre de formation de l'OSER ; (vii) Audit de la sécurité routière.

Composante 5 : Coordination et gestion du projet (1,75 millions de dollars US financés à 100% par l'IDA).

Cette composante concerne la coordination, audit et la gestion du projet.

10. Le plan de financement du projet est présenté ci-dessous :

Coût du projet par composante et financement (en million de \$US)

TABLEAU DES COÛTS EN MILLIONS									
	GoCI			IDA			TOTAL		
	\$US	EUR	FCFA	\$US	EUR	FCFA	\$US		FCFA
Composante 1 : Développement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs du secteur privé de l'industrie du transport de marchandises	0	0	0	5,8	5,0866	3 337	5,8	5,0866	3 337
Composante 2 : Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	15	13,155	8 629	15,75	13,81275	9 061	30,75	26,96775	17 690
Composante 3 : Soutien à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor	0	0	0	3,45	3,02565	1 985	3,45	3,02565	1 985
Composante 4 : Sécurité routière sur la section ivoirienne du Corridor	0	0	0	3,25	2,85025	1 870	3,25	2,85025	1 870
Composante 5 : Coordination et gestion de projet	0	0	0	1,75	1,53475	1 007	1,75	1,53475	1 007
TOTAL	15	13,155	8 629	30	26,31	17 258	45	39,465	25 887

1 \$ EU = 0,877 EUR

1 EUR = 655,957 F CFA

Rappel du programme d'activités

Le programme d'activités issues du PTBA 2017 est résumé par composante dans les tableaux ci-dessous :

Composante 1: Développement institutionnel et renforcement des capacités des acteurs public et des opérateurs du secteur privé de l'industrie de transport de marchandises

Ordre	ACTIVITES	COÛT DE L'ACTIVITE	% EXECUTION 2017	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
1	Equiper des centres d'examen du permis de conduire en matériels informatiques et de logiciels	770 000	50%	Réaliser 50% des acquisitions
2	Actualisation du programme national de formation à la conduite automobile, le suivi des autos écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-écoles	220 000	20%	Exécuter à 20% le programme de formation à la conduite automobile.
2	Informatisation des examens du permis de conduire	220 000	30%	Exécuter à 30% cette activité
4	Renforcement des capacités des Inspecteurs et des moniteurs	220 000	30%	Exécuter à 30% le renforcement des capacités des Inspecteurs et des moniteurs.
5	Elaboration d'une stratégie de formation et identification des sources de financement	220 000	100%	Exécuter à 100%
6	Formation de 5000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	550 000	30%	Exécuter à 30% la formation des transporteurs et conducteurs professionnels
7	Etude d'identification des acteurs, définition d'un programme de formation et exécution de la formation	440 000	30%	Réaliser à 30% l'étude d'identification des acteurs, validation du programme et exécution de la formation
SOUS-TOTAL 1		3 190 000		

Composante 2: Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds

Ordre	ACTIVITES	COÛT DE L'ACTIVITE	% EXECUTION 2017	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
1	Fournitures de matériels informatiques et logiciels pour le FDTR	11 000	100%	Réaliser 100% des acquisitions en Fournitures de matériels informatiques et logiciels
2	Cautionnement	8 250 000	15%	Exécuter à 15%
3	Mission de consultance pour l'appui à la mise en place du mécanisme de prime à la casse	49 500	100%	Exécuter à 100%
4	Mise en œuvre du mécanisme de gestion des casses des véhicules par un opérateur	5 500	100%	

5	Assistance technique pour la conception et la mise en place de lignes de garantie	49 500	100%	
6	Appui à la mise en place des conventions entre les banques commerciales et le FDTR	55 000	100%	
7	Renforcement des capacités des ressources humaines	55 000	100%	
SOUS-TOTAL 2		8 475 500		

Composante 3: Appui à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor

Ordre	ACTIVITES	COUT DE L'ACTIVITE	% EXECUTION 2017	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
1	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation des utilisateurs	412 500	50%	Exécuter à 50% l'acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs
2	Acquisitions et installation de matériel de réseaux	60 500	100%	Exécuter à 100 l'acquisitions et installation de matériel de réseaux
3	Assistance Technique en vue de la mise en œuvre de la solution d'interconnexion (mise en œuvre par la CNUCED, y compris la formation des agents)	275 000	50%	Réaliser à 50%
4	Formation des équipes techniques sur les outils de mise en œuvre de l'interconnexion	33 000	30%	Réaliser à 30%
5	Formation des utilisateurs externes et partenaires de la Douane	192 500	20%	Réaliser à 20% la formation des utilisateurs externes et partenaires de la Douane
6	Définition et la mise en œuvre d'un plan de Communication	275 000	30%	Réaliser à 30%
SOUS-TOTAL 3		1 358 500		

Composante 4: Sécurité routière sur la section ivoirienne du corridor

Ordre	ACTIVITES	COUT DE L'ACTIVITE	% EXECUTION 2017	OBSERVATIONS/COMMENTAIRES
1	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	137 500	100%	Exécuter à 100% ces acquisitions (i) de simulateurs ; (ii) Motos police de 600cc avec sirène, gyrophare, mégaphone, combinaison antichoc et casque avec microphone ; (iii) Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques ; (iv) de matériel informatique pour l'unité mobile de sensibilisation de l'OSER ; (v) d'un véhicule de contrôle et d'un véhicule utilitaire équipé de matériel d'inspection de sécurité routière ; (vi) de 50 grandes affiches de 12m ² à l'occasion de grands événements de l'année et (vii) de matériel de communication (camera, dictaphone, etc.);
2	Acquisition de quatre (4) Motos police de 600cc avec sirène, gyrophare, mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone	44 000	100%	
3	Acquisition d'équipements spéciaux (Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Réglosopes)	110 000	100%	
4	Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables	55 000	100%	
5	Acquisition et mise en service d'une unité mobile de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	137 500	100%	
6	Acquisition de matériel informatique pour l'unité mobile de sensibilisation de l'OSER	16 500	100%	

7	Acquisition d'un véhicule de contrôle et d'un véhicule utilitaire équipé de matériel d'inspection de sécurité routière	247 500	100%	
8	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, etc;)	44 000	100%	
9	Acquisition de 50 grandes affiches de 12m² à l'occasion de grands évènements de l'année	55 000	100%	
10	Fourniture de carburant pour les véhicules de la gestion routière	55 000	33%	exécuter à 33%
11	Acquisition de petits matériels techniques	44 000	33%	exécuter à 33%
12	Formation de l'OSER en analyse statistique et prévision	82 500	30%	exécuter à 30%
13	Formation des agents de l'OSER en diagnostic d'accidents et en expertise d'automobiles	82 500	30%	
14	Formation de 300 chauffeurs du corridor au secourisme et à la sécurité routière	82 500	30%	
15	Formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	110 000	30%	
16	Appui à la modernisation de la collecte des données d'accident	88 000	30%	
17	Appui à la revue de la capacité de la gestion de la sécurité routière	110 000	30%	
18	Suivi et évaluation de la sécurité le long du corridor Abidjan - Ouangolodougou	77 000	30%	
	SOUS-TOTAL 4	1 578 500		

II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS

11. Le suivi des activités sera analysé au regard des tableaux de suivi financier, de la passation des marchés, de l'avancement des activités, de la gestion des aspects environnementaux et sociaux, et du cadre de suivi des résultats.

1. Rapport sur le suivi financier

12. Durant le quatrième trimestre de l'année 2017, le projet a reçu des fonds d'un montant total de **11,954 millions de francs CFA** ; issu des ressources de l'IDA à hauteur **8,929 millions de francs CFA** et des fonds ressources propres pour un montant de **3,025 millions de francs CFA**.

13. Ces fonds ont permis de payer des dépenses pour un montant de **373,072 millions de francs CFA** soit un déficit des encaissements sur les dépenses d'un montant de **361,118 millions de FCFA**. Ces dépenses concernent essentiellement les activités des composantes C2, C3 C4 et C5 charges de fonctionnement de l'unité de gestion pour un montant de **4,9 millions de francs CFA** et des rémunérations du personnel pour un montant de **52,237 millions de francs CFA**.

❖ Emploi des fonds par composante

14. Les paiements réalisés au cours de ce trimestre sur la composante gestion de projet se présentent comme suit :

Dépenses payées sur la part bailleur	322 420 502
Dépenses payées sur la part Etat	47 480 540
Dépenses payées sur les fonds ressources projet	3 171 131
TOTAL	373 072 173

Part BAILLEUR

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
PAPA SOULEYE FAYE	Elaboration du manuel de procédure de la Casse	2 379 661
SOUS-TOTAL COMPOSANTE C2		2 379 661
OXIANE	Formation des agents de la Douane	7 773 090
SOUS-TOTAL COMPOSANTE C3		7 773 090
AVIATION COMPAGNIE ET	Achat de billets d'avion dans le cadre de la mission CEREMA.	1 527 200
SOUS-TOTAL COMPOSANTE C4		1 527 200
CC-PRICI	Assistance, coordination et gestion fiduciaire.	123 997 994
NSIA BANQUE	Frais bancaires	357 495
SNPECI	Publication dans Fraternité Matin	1 777 468
CFAO MOTORS	Acquisition de 04 véhicules double cabine /AE	105 999 999
LEVI MULTI-SERVICES	Acquisition de 02 photocopieurs pour les AE	37 970 800
PAGIM	Acquisition des matériels informatiques pour les AE	34 736 795
SALAIRES	Salaires du personnel	5 900 000
SOUS-TOTAL COMPOSANTE C5		310 740 551
SOUS-TOTAL BAILLEUR		322 420 502

Part ETAT

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
SALAIRES	Salaires du personnel et indemnités	16 248 333
CNPS	Cotisation sociales du personnel	813 317
DIVERS BENEFICIAIRES	Achat divers	335 040
DYS SERVICES	Livraison de cachets pour la CC	466 000
MULTI TACHES	Livraison de carnets de bon de commande	874 380
TOTAL CI	Achat de carburant pour le CF et l'AC	9 120 000
CHERYNE	Fourniture de mobiliers de bureau/Agence comptable	13 233 700
PROMATEC	Acquisition d'un coffre-fort pour l'Agence comptable	4 028 166
NSIA	Frais bancaires	201 604
TOKPA PASCAL	Elaboration du manuel de procédures du PAMOSET	2 160 000
SOUS-TOTAL COMPOSANTE C5 / ETAT		47 480 540

Ressources propres

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
NSIA	Frais bancaires	571 617
DHL	Envoie de plis à l'étranger	75 600
NOVA	Achat et pose de matériels de communication	52 500
DYS SERVICES	Achat de cachets pour l'Agence comptable	160 000
FOURNISSEURS DIVERS	Reversement sur achat divers	562 600
SOUS-TOTAL COMPOSANTE C5 / Ressources propres		1 422 317
MISSIONS	Mission à Aboisso et Grand-Bassam dans le cadre de CEREMA.	1 748 814
SOUS-TOTAL COMPOSANTE C4		1 748 814
TOTAL RESSOURCES PROPRES		3 171 131

2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités

2.1 Suivi de la passation des marchés

15. Le plan de passation des marchés (PPM) validé par la Banque mondiale en date de juin 2017 lors de la mission de revue. Les activités prévues dans ce PPM, comportent :

Sur le financement IDA

16. Nous dénombrons 38 activités pour un montant de 8 881 662 \$ soit 5 106 967 150 F CFA dont 3,575 millions de dollars EU en services de consultants et 5,306 millions de dollars EU pour les fournitures ;
17. Au 31 décembre 2017, 18 contrats ont été attribués pour un montant total de 1,407 milliards de francs de FCFA, soit un taux d'engagement de 8%.
18. Ces activités ont porté sur :
- en termes de fournitures : acquisition de matériel informatique et bureautiques, acquisition de véhicule de type pick-up et 4x4 pour les agences et la cellule de coordination, l'acquisition de matériels audiovisuels et petits matériels pour l'OSER. Les travaux d'aménagement des locaux du PAMOSET sont exécutés. Les livraisons sont en cours pour les simulateurs de conduite, les analyseurs de gaz et le camion-podium de l'OSER ;
 - en termes d'études : le manuel de procédure de la casse est en cours d'élaboration, l'expert financier a débuté sa prestation au niveau du FDTR. Le cabinet pour la viabilité de la casse démarre le 15 Février 2018 ainsi que l'étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier.

Sur le financement ETAT

19. Au 31 décembre 2017, aucun marché n'a été conclu. Le processus de passation de marchés est en phase de finalisation.
20. La situation de la passation des marchés à fin décembre 2017 est résumée dans le tableau de suivi de l'avancement des activités de passation des marchés ci-dessous.

Tableau succinct de l'avancement des activités de passation des marchés

Travaux et Fournitures : IDA

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (\$EU)	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	Bailleur		Oui/Non	Oui/Non	A priori/A posteriori	Date prévue	
A	Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	522 000,00						
1	Acquisition d'un véhicule porteur et d'un véhicule articulé	522 000,00	gré à gré	N/A	N/A	A priori	N/A	
B	Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	10 000						
2	Fournitures de matériels informatiques pour le FDTR	10 000	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/08/2017	exécuté
C	Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	3 331 682,00						
3	Fourniture de prestation de restauration et livraison de kits dans le cadre de la formation des douaniers par le cabinet OXIANE	6 465,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	03/01/2018	exécuté
4	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation sur les serveurs (2)	2 960 000,00	CFN	N/A	N/A	A priori	27/07/2017	en attente de la formation CNUCED
5	Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN,	365 217,00	AON	N/A	N/A	A posteriori	27/09/2017	en attente de la formation

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (€EU)	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	Bailleur		Oui/Non	Oui/Non	A priori/A posteriori	Date prévue	
	formations et liens internet (3)							CNUCED
D	Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière	843 000,00						
6	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	250 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	28/07/2017	livraison en mars 2018
7	Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Réglosopes	400 000,00	entente directe avec CAS EQUIPEMENT	N/A	N/A	A priori	N/A	livraison en mars 2018
8	Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	100 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	30/08/2017	livraison en avril 2018
9	Aménagement pour le camion-podium de sensibilisation de l'OSER	5 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	13/09/2017	passation en cours
10	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)	40 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	29/08/2017	livré
11	Acquisition de matériels d'inspecteurs de sécurité routière	28 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	26/01/2018	passation en cours
12	Acquisition de petits matériels techniques	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	22/06/2017	livré
E	Coordination et Gestion du projet	600 000,00						
13	Achat de 4 véhicules de type pick-up et un véhicule de type 4x4 pour la cellule de coordination et les agences d'exécution	251 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	23/06/2017	livré
14	Fourniture de carburant (exercice 2017- 2018)	28 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/09/2017	passation en cours
15	Assurance Véhicules	13 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/09/2017	
16	Fournitures de consommables informatiques pour les agences	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017	

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles									
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (\$EU)	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire	
N°	Description	Bailleur		Oui/Non	Oui/Non	A priori/A posteriori	Date prévue		
	d'exécution								
17	Achat de mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatique)	80 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017		
18	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	45 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017		
19	Fourniture de carburant pour les véhicules de la gestion routière	28 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	08/08/2017		
20	Appui logistique aux organisations (publications)	20 000,00	gré à gré	N/A	N/A	A posteriori	N/A		
21	Entretien du réseau internet 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/08/2017		
22	Travaux d'aménagement du local abritant la cellule de Coordination du PAMOSSET	75 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	18/09/2017		
23	Entretien d'installation téléphonique 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/08/2017	exécuté	
TOTAL		5 306 682,00							
a)		Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 575 F CFA							

Services de Consultants : IDA

Type de marchés : services de Consultants						
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	BAILLEUR		A priori/A posteriori	Date prévue	
A	COMPOSANTE 1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	2 320 000,00				
1	L'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-écoles	800 000,00	SBQC	A priori		ouverture DP le 02/03/2018
2	L'automatisation des examens du permis de conduire et du suivi des auto-écoles	400 000,00	SBQC	A priori		ouverture DP le 28/02/2018
3	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	120 000,00	SBQC	A priori	22/09/2017	démarrage prévue le 15/02/2018
4	Recrutement de cabinets pour la formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	1 000 000,00	entente directe OSER	A PRIORI	N/A	
B	Composante 2: La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	330000				
5	Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	40 000,00	Entente directe	A priori	N/A	En attente de la validation du manuel
6	Recrutement d'un consultant, spécialiste financier et bancaire en appui au FDTR	90 000,00	CI AMI	A priori	N/A	démarrage le 01/12/2017
7	Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	200 000,00	SBQ	A posteriori	22/09/2017	en attente personnel clé / démarrage prévu le 15/02/2018
C	Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	318 000,00				
8	Formation des équipes techniques de la douane dans le cadre de l'interconnexion	220 000,00	GRE A GRE	CNUCED	N/A	Marché en cours de signature

Type de marchés : services de Consultants						
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	BAILLEUR		A priori/A posteriori	Date prévue	
9	Recrutement d'un consultant pour la formation des équipes techniques de la douane sur les outils permettant l'utilisation d'Active MQ – formation de quatre (4) agents sur trois (3) modules de douanes par le cabinet OXIANE	98 000,00	Entente directe	A priori		exécuté
D Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière		700 000,00				
10	Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	200 000,00	gré à gré	A priori	20/10/2017	En attente du personnel clé
11	Recrutement d'un consultant pour la formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	200 000,00	SBQC	A posteriori	13/12/2017	En attente de l'audit du corridor
12	Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le corridor Abidjan - Ouagadougou	300 000,00	SBQC	A posteriori	13/12/2017	En attente de l'audit du corridor
E Coordination et Gestion du projet		225 000,00				
13	Audit financier et comptable exercice 2017, 2018 et 2019	120 000,00	SBQC	A priori	25/10/2017	DEMARRAGE PREVU LE 15/02/2018
14	Audit environnemental et social de la gestion de la casse de véhicule	55 000,00	CI AMI	A posteriori	24/10/2017	En attente du site de la casse
15	Etude d'impact socio-économique de référence	50 000,00	QC	A posteriori	24/10/2017	En attente TDR
TOTAL		3 575 000,00				

2.2 Suivi de l'avancement des activités

21. Au 31 décembre 2017, le processus de passation de marchés est en phase de finalisation (validation des TDR, ouvertures, ou attributions de marchés en cours) pour toutes les activités prévues).
22. **Au titre de la composante 1** : Un marché sur trois est attribué et les deux autres représentent 90% des engagements sont à l'étape de la passation (ouverture demande de proposition). Le squelette de l'activité de formation de 5000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et la mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants ont été adoptés. Les conventions seront transmises pour ANO dans le premier trimestre 2018.
23. **Au titre de la composante 2** : Le taux d'engagement est de 100% eu égard du plan de passation marché.
24. **Au titre de la composante 3** : Les activités majeures concernent l'acquisition de matériels informatiques et de serveurs. Les spécifications techniques seront disponibles suite à la formation qui sera faite par la CNUCED.
25. **Au titre de la composante 4**: Les principales acquisitions sont livrées ou en cours de livraison. Les 35% restants concernent les activités liées à l'audit de la sécurité routière. Le résultat de cet audit servira pour l'édition des TDRs pour les activités restantes.
26. Des activités doivent découler des études de la viabilité de la casse, l'audit de la sécurité routière et de la mise en œuvre de l'interconnexion au niveau de la douane.
27. Toutes les activités prévues dans le Plan de passation seront entièrement engagées dans le premier semestre 2018, à l'exception de la formation de 5000 acteurs du transport et la prestation de l'expert financier en appui au FDTR.
28. Le tableau ci-dessous présente l'état détaillé de l'avancement de ces activités par composante et sous composante, au 31 décembre 2017.

Tableau d'état d'avancement physique des activités

Composantes	Budget estimatif BAILLEUR	MPM	Attributaire	Montant	Avancement au 31 Décembre 2017		Observations / Commentaires
					Prévu	Réalisé	
Activités							
Composante 1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	644 000 000	0	0	73 928 180			
L'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-écoles		SBQC			20%	0%	Ouverture DP prévue le 02/03/2018
L'automatisation des examens du permis de conduire et du suivi des auto-écoles		SBQC			50%	0%	Ouverture prévue le 28/02/2018
Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	69 000 000	SBQC	WASSI/AFRIC CONSULTING	73 928 180	30%	0%	Marché en cours de signature
Recrutement de cabinets pour la formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	575 000 000	Entente directe avec l'OSER			30%	0%	convention en cours d'édition
Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	189 750 000			242 964 735			
Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	23 000 000	Entente directe	PAPE FAYE	18 390 000	100%	100%	En attente de la validation du rapport provisoire
Recrutement d'un consultant, spécialiste financier et bancaire en appui au FDTR	51 750 000	CI AMI	LUCIEN CAMARA	49 000 000	100%	0%	Démarrage 01/12/2017
Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	115 000 000	SBQC	PWC	175 574 735	100%	0%	Démarrage prévu le 15/02/2018
Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	56 350 000						
Formation des équipes techniques de la douane	126 500 000	entente directe	CNUCED	126 500 000	20%	0%	en attente de la Convention signée par la CNUCED
Recrutement d'un consultant pour la formation des équipes techniques de la douane sur les outils permettant l'utilisation d'Active MQ – formation de	56 350 000	Entente directe	OXIANE	28 074 959	30%	0%	Exécuté

Composantes	Budget estimatif BAILLEUR	MPM	Attributaire	Montant	Avancement au 31 Décembre 2017		Observations / Commentaires
					Prévu	Réalisé	
quatre (4) agents sur trois (3) modules de douanes par le cabinet OXIANE							
Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière	382 375 000						
Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	115 000 000	SBQC	FRED ENGINEERING	260 301 194	30%	0%	En attente de l'entièreté du personnel clé - délai d'attente 1 semaine à compter du 09/02
Recrutement d'un consultant pour la formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	115 000 000	SBQC			30%	0%	En attente de l'audit
Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le corridor Abidjan - Ouagadougou	152 375 000	SBQC			100%	0%	En attente de l'audit
Composante 5 : Coordination et Gestion du projet	127 650 000	0	0	18 763 180			
Audit financier et comptable exercice 2017, 2018 et 2019	69 000 000	SBQC	YSAS BAKER TILLY	18 763 180	100%	0%	Démarrage début mars
Constat d'impact environnemental et social de l'opération de la casse de véhicule	29 900 000	CI AMI			100%	0%	En attente du site de la casse
Etude d'impact socio-économique de référence	28 750 000	QC			100%	0%	En attente TDR

Composantes	Budget estimatif	MPM	Attributaire	Montant	Avancement au 31 Décembre 2017		Observations
					Prévu	Réalisé	
Activités	BAILLEUR						
Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	300 150 000						
Acquisition d'un véhicule porteur et d'un véhicule articulé dans le cadre de la formation de 5000 acteurs	300 150 000	gré à gré			100%	0%	Approche dès ce 12/02/2018
Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	-	-	-	-			
Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	1 265 000 000	-		-			
Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence (oracle) et la formation sur les serveurs (2)	1 055 000 225	CFN			100%	0%	En attente de la formation CNUCED
Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN, formations et liens internet (3)	209 999 775	CFN			100%	0%	En attente de la formation CNUCED
Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière	572 750 000	-		385 158 940			
Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	143 750 000	CFN	VETIC	141 000 000	100%	0%	En attente de la livraison
Acquisition de quatre (4) Motos de 600cc avec mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone pour l'OSER	46 000 000	CFN			100%	0%	Diligences en cours - hors PPM
Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Réglosopes	230 000 000	CFN	CAS EQUIPEMENT	153 017 940	100%	0%	En attente de la livraison
Acquisition et installation de 50 panneaux électroniques de sensibilisation à messages variables	57 500 000	CFN			100%	0%	En attente des spécifications techniques - hors PPM
Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	57 500 000	CFN	CFAO MOTORS	67 500 000	100%	0%	Procédure de passation en cours
Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)	23 000 000	CFN	FIRAT SARL	13 427 500	100%	100%	Livré
Acquisition de petits matériels techniques	15 000 000	CFN	FIRAT SARL	10 213 500	33%	100%	Livré
Composante 5 : Coordination et Gestion du projet	327 925 000	-		267 853 057			
Acquisition de quatre (4) véhicules de type pick-up et un véhicule de type 4x4	144 325 000	CFN	CFAO MOTORS / EAGLE CI	140 800 000	100%	100%	Livré

Composantes	Budget estimatif	MPM	Attributaire	Montant	Avancement au 31 Décembre 2017		Observations
	BAILLEUR				Prévu	Réalisé	
Assurance Véhicules	7 475 000	CFN	ASCOMA	4 912 521	100%	100%	En attente du visa et budget validé
Fournitures de consommables informatiques pour les agences d'exécution	17 250 000	CFN			100%	0%	En attente des besoins des agences d'exécution
Achat de mobilier pour les agences et la CC	26 000 000	CFN			100%	0%	Invitation prévu le 14/02/2018
Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	11 500 000	CFN	CIESTI	777 601	100%	100%	Livré / en attente spécification CC
Acquisition de matériels informatiques et bureautiques pour la Cellule de Coordination et les agences (DGTTC et OSER)	115 625 000	CFN	PAGIM/ LEVI/ LDF/ 3R TECHNOLOGIE	121 362 935	100%	100%	Livré
Entretien du matériel informatique pour l'exercice 2017	2 875 000	CFN			100%	0%	
Entretien du matériel de bureautique pour l'exercice 2017	2 875 000	CFN			100%	0%	
Acquisition de matériels d'inspection de la sécurité routière	10 100 000	CFN			100%	0%	
Prestation de pause-déjeuner, pause-café et de fournitures de kits de participants dans la cadre de la formation de la douane ivoirienne et burkinabé	3 700 000	CFN	KMS	3 692 500,00	100%	100%	Exécuté

3. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale

29. Le présent rapport décrit les activités de surveillance menées sur la période de juillet à décembre 2017.
30. Les termes de référence relative au recrutement d'un consultant pour réaliser le constat d'impact environnemental et social de l'opération de casse ont été validés et publié sur le site de la Banque mondiale.
31. Trois (03) sites sur l'autoroute du Nord situé au PK 27, PK 44 et PK 38 ont été proposés à la Banque. Le choix du site dépendra des caractéristiques qui seront définies dans l'étude sur la viabilité commerciale en cours.
32. c'est à l'issue du choix du site que les études environnementales dont les TDRs sont déjà validés, seront réalisées.

4. Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet

4.1 Avancement du projet

L'état d'avancement global des activités, à fin décembre 2017, se présente comme suit :

Pour la part IDA :

33. Les engagements sur le financement de l'IDA s'élèvent à 1,407 milliards francs de FCFA, soit un taux d'engagement de 8%.
34. Le taux de décaissement est passé de 8,19% à 8,24%, soit une progression de 0,05 points. Ce faible taux se justifie par le fait que le démarrage des travaux n'est pas encore effectif.
35. Le démarrage des travaux au cours du semestre 2018 permettra d'améliorer significativement le taux de décaissement, qui pourra se situé autour de 20%

Pour la part ETAT :

36. Aucun marché n'a été conclu à ce jour. Le processus de passation de marchés est en phase de finalisation.
37. Le taux de décaissement est de 1,15%. On note qu'il n'y a pas eu de progression au cours du dernier trimestre 2017. Cela est dû au faite que les activités n'ont pas encore démarré.

4.2 Résultats du projet

38. Les activités du PAMOSSET n'ont pas encore permis de réaliser un chantier. Cette situation ne permet pas au projet d'enregistrer les premiers résultats escomptés.
39. Les différents tableaux ci-dessous fournissent les détails sur le suivi des résultats du projet.

Cadre de suivi des résultats du projet

Indicateur	Valeur de référence (2016)	Valeur cible										Structure responsable de la collecte	Source / méthodologie de collecte	Descriptions / commentaires
		2016		2017		2018		2019		2020				
		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé			
1- Le coût moyen de transport pour un conteneur de 40 pieds d'Abidjan à Ouagadougou (\$ US)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		3 150		3 150		DGTTC / OIC	Enquête auprès des opérateurs sur le corridor	Cet indicateur mesure l'ensemble des frais engagés par un opérateur pour transporter un conteneur de 40 pieds (ou une marchandise équivalente) d'Abidjan à Ouagadougou.
2- Durée moyenne de transit et sa variabilité du port d'Abidjan à la frontière avec le Burkina Faso (heures)	96	96	96	96	96	84		72		60		DOUANE / OFT	Relevé du temps de transit à partir du système de tracking	C'est le temps que met un camion pour parcourir la section Ivoirienne du corridor Abidjan – Ouagadougou. Il est décompté dès que le camion sort du port d'Abidjan jusqu'au franchissement du poste frontière avec le Burkina Faso, et vice versa.
3- Nombre de décès sur la portion ivoirienne du corridor (Nombre)	110	110	110	100	110	75		70		55		OSER	PV d'accidents établis par les Brigades de Gendarmerie et transmis en temps réel à l'OSER, via internet.	Il s'agit de Mesurer le nombre de tués suite aux accidents sur le corridor chaque année
4- Bénéficiaires directs du projet (nombre)	0	0	0	0	0	0		0		4 150 000		UCP		
5- Femmes Bénéficiaires directes du projet (nombre) (pourcentage)	0 (%)	0 (%)	0 (%)	0 (%)	0 (%)	0 (%)		0 (%)		2 060 000 (49,7%)		UCP		
6- Réduction d'émission de CO2 par an grâce à la démolition de 300 camions et de leur remplacement par un nombre équivalent de camions neufs (TCO2).	0	0		0		4 000		8 000		16 000		FDTR / CIAPOL		

Cadres de résultats intermédiaires

Indicateurs de résultats intermédiaires	Description / définition	Valeur de référence (2016)	Valeurs cibles					Structure responsable de la collecte	Source / méthodologie de collecte
			2016	2017	2018	2019	2020		
Composante 1 : Renforcement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport des marchandises									
1. Respect de la réglementation sur les opérateurs économiques agréés (Oui Non)	Evalue l'application de la nouvelle réglementation pour la professionnalisation du secteur des transports.	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	DGTTC	Enquête
2. Pourcentage de camions en surcharge sur le corridor (pourcentage)	Evalue l'impact des actions de sensibilisation et des investissements pour lutter contre les surcharges.	60	60	55	50	40	35	DGTTC/ MIE (FER)	Stations de pesage fixes et mobiles
Composante 2 : Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc des camions lourds									
3. Nombre de Nouveaux Camions acquis grâce au renouvellement du parc (nombre)	Mesure les résultats du mécanisme de renouvellement du parc de camion	0	0	0	150	200	300	FDTR	Comptage
Composante 3 : Soutien à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor									
4. Durée de la traversée de la frontière CI/BF à Ouangolodougou (Heures)	Evalue l'incidence des formations et la mise en place de l'interconnexion sur les opérations douanières à la traversée de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.	8	8	7	5	3	2	DGD/OIC OFT	SYDONIA
5. Transmission électronique en temps réel des documents de transit collectés entre les douanes Ivoirienne et Burkinabés. (Oui / Non)	Evaluer les résultats des formations et la mise en place de l'interconnexion.	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	DGD	Comptage / sondage
6. Temps de dédouanement à la destination (Abidjan) (Heures)	Evalue l'incidence de la mise en place de l'interconnexion sur les opérations douanières des marchandises en provenance du Burkina Faso au niveau du port d'Abidjan.	48	48	40	38	36	36	DGD	Enquête

III. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR

40. Le plan d'action du prochain trimestre est issu du plan de travail annuel (PTBA) 2018. Les activités prévues pour le premier trimestre de l'année 2018 sont résumées dans les tableaux ci-dessous par composante.

COMPOSANTE 1 : Développement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs du secteur privé de l'industrie du transport de marchandises.

N°	Description des activités	Actions à mener
1	L'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-écoles (préparation de la DP)	Ouverture des demandes de propositions (DP)
2	L'automatisation des examens du permis de conduire et du suivi des auto-écoles (préparation de la DP)	Ouverture des demandes de propositions (DP)
3	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	Démarrer les études
4	Recrutement de cabinets pour la formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	Finaliser la convention avec l'OSER

COMPOSANTE 2 : Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds.

N°	Description des activités	Actions à mener
1	Recrutement d'un consultant, spécialiste financier et bancaire en appui au FDTR	Démarrer les activités
2	Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	Démarrer les activités
3	Fourniture de matériel pour la mise à la casse	ANO de la banque

COMPOSANTE 3 : Soutien à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor.

	Description des activités	Actions à mener
1	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation sur les serveurs (2)	Formation CNUCED
2	Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN, formations et liens internet (3)	

COMPOSANTE 4 : Sécurité routière sur la section ivoirienne du Corridor.

	Description des activités	Actions à mener
1	Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	Démarrer les études
2	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	Acquisition du matériel
3	Acquisition de quatre (4) Motos de 600cc avec mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone pour l'OSER	Conclure les négociations
4	Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimétries, Fumimètres et Réglosopes	Acquisition du matériel
5	Acquisition et installation de 50 panneaux électroniques de sensibilisation à messages variables	Validation des spécifications techniques
6	Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	Finaliser la procédure de passation
7	Aménagement pour le camion-podium de sensibilisation de l'OSER	
8	Acquisition de matériel de collecte de données	Ouverture le 14/11/2017 Notification le 23/11/2017
9	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)	Matériels livrés
10	Acquisition de petits matériels techniques	Matériels livrés

ANNEXES

ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Trimestre terminant le 31/12/2017



FRANC CFA

Page 1/1

	Trimestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Encaissement par sources de financement	11 953 719	1 529 862 712	
CREDIT IDA 5870-CI	8 928 801	1 426 837 794	
PART ETAT		100 000 000	
AUTRES RESSOURCES	3 024 918	3 024 918	
Financement Total	11 953 719	1 529 862 712	
UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE	373 072 173	430 611 773	
C1 DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITE			
C2 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE RENOUVELLEMENT DU PARC	2 379 661	2 379 661	
C3 SOUTIEN A LA MODERNISATION DES DOUANES ET LA FACILITATION	8 498 090	8 498 090	
C4 APPUI A L'AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE - SECTION	2 551 014	2 551 014	
C5 COORDINATION ET GESTION DU PROJET	359 643 408	417 183 008	
Total des dépenses	373 072 173	430 611 773	
Encaissements moins dépenses	-361 118 454	1 099 250 939	
Evolution nette de l'encaisse	-361 118 454	1 099 250 939	
Solde d'ouverture de l'encaisse			1 099 250 939
SOLDE D'OUVERTURE	1 460 369 393		
COMPTE DESIGNÉ PAMOSSET	17 908 993		
COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA	1 376 137 506		
COMPTE PAMOSSET ETAT/NSIA	66 436 425		
COMPTE PAMOSSET RP/NSIA	-209 031		
CAISSE	95 500		
Total de l'encaisse d'ouverture	1 460 369 393		
Encaisse nette disponible	1 099 250 939	1 099 250 939	1 099 250 939
Solde de clôture de l'encaisse			
COMPTE DESIGNÉ PAMOSSET	8 928 801	8 928 801	
COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA	1 069 877 179	1 069 877 179	
COMPTE PAMOSSET ETAT/NSIA	18 955 885	18 955 885	
COMPTE PAMOSSET RP/NSIA	1 483 170	1 483 170	
CAISSE	5 904	5 904	
Solde total de clôture de l'encaisse	1 099 250 939	1 099 250 939	1 099 250 939

ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 (COMPTE DESIGNE PAMOSSET)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

Solde dans nos livres

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 (COMPTE DESIGNÉ PAMOSSET)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

Solde dans nos livres

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 (COMPTE DESIGNÉ PAMOSSET)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		8 928 801		<u>Solde dans nos livres</u>	8 928 801	

Sous-Total 8 928 801
Solde corrigé 8 928 801

Sous-Total 8 928 801
Solde corrigé 8 928 801

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE DESIGNNE PAMOSET	1 417 908 993	1 417 908 993			
28/12/2017	010005	BA1	BA11712 001	0	01	458700	REGLT DE LA DRF N°03	8 928 801			8 928 801	
							521100 - COMPTE DESIGNNE PAMOSET - Total du Mois : 12/2017	8 928 801				
							Total - 521100	1 426 837 794	1 417 908 993			
							Balance - 521100	8 928 801				
TOTAL GENERAL								1 426 837 794	1 417 908 993			
Balance								8 928 801				

RELEVÉ DE COMPTE

Période du 29-DEC-2017 Au 29-DEC-2017

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

COMPTE DESIGNÉ IDA/PAMOSÉ					
COMPTE NUMÉRO: A00 2618200 A00120071			DEVISE: FCFA		
D. écriture	Référence	Libellé écriture	Débit	Crédit	D. valeur
		SOLDE ANTERIEUR		0	
28-12-17	2017-3027817-1	EXECUTION MAD RECUE TR2002017D4520 SIEGE/ABIDJAN		8 928 801	28-12-17
TOTAUX DES MOUVEMENTS			0	8 928 801	
NOUVEAU SOLDE				8 928 801	



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521200 (COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		1 391 071 199		<u>Solde dans nos livres</u>	1 391 071 199	

Sous-Total 1 391 071 199

Sous-Total 1 391 071 199

Solde corrigé 1 391 071 199

Solde corrigé 1 391 071 199

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521200 (COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			1 377 357 535	Solde dans nos livres			1 289 407 535
29/11/2017	RGLT OV N° 034, GBALET PULCHERIE -	1 700 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 034/EGNY	1 250 000					
30/11/2017	RGLT OV 041 - CFAO MOTORS-	85 000 000					

Sous-Total 87 950 000 1 377 357 535

Sous-Total 1 289 407 535

Solde corrigé 1 289 407 535

Solde corrigé 1 289 407 535


COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521200 (COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		1 069 877 179		<u>Solde dans nos livres</u>	1 069 877 179	

Sous-Total 1 069 877 179

Sous-Total 1 069 877 179

Solde corrigé 1 069 877 179

Solde corrigé 1 069 877 179

COMPTABLE



MME EGN Y MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2017 AU 31/12/2017

Agence 01231-SIEGE ANOMA

Date 5 Janvier 2018 a 08:06

Page : 1

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		1.377.357.535
04/12/2017	04/12/2017	CI4393	VC300029863	029863	101	VIREMENT SCFAO MOTORS COTE D'I	85.000.000	
						VIRT FAV : S COTE D'IV Mnt :		
						185000000		
						PAIEMENT PARTIEL ACQUISITION VEH		
04/12/2017	30/11/2017	CI4393	VM307001395	001395	112	VRT MULTI VIREMENT N 034 17	2.950.000	
04/12/2017	04/12/2017	CI4393	VM307001395	001395	112	VRT MULTI VIREMENT N 034 17	5.500	
06/12/2017	06/12/2017	CI4109	VB301004317	004317	105	VRMT SIMPLLEVI MULTI SERVICES	37.970.800	
06/12/2017	06/12/2017	CI4109	VB301004317	004317	105	VRMT SIMPLLEVI MULTI SERVICES	5.500	
12/12/2017	12/12/2017	CI4393	VC300030815	030815	101	VIREMENT SCFAO MOTORS COTE D'I	20.999.999	
						VIRT FAV : S COTE D'IV Mnt :		
						120999999		
						PAIEMENT DEFINITIF PR ACQUIS VEH		
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	RTGS3041219	002457	155	VIREMENT RDELLULE DE COORDINAT	123.997.994	
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	RTGS3041219	002457	155	VIREMENT RDELLULE DE COORDINAT	5.500	
26/12/2017	22/12/2017	CI4393	VM307001512	001512	112	VRT MULTI VIRT N045 17 FV DIV	1.777.468	
26/12/2017	26/12/2017	CI4393	VM307001512	001512	112	VRT MULTI VIRT N045 17 FV DIV	5.500	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301005010	005010	105	VRMT SIMPLPAGIM SERVICES	34.736.795	
29/12/2017	29/12/2017	CI4109	VB301005010	005010	105	VRMT SIMPLPAGIM SERVICES	5.500	
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294013738	013738	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
						Total mouvements	307.480.356	0
						Solde au 31/12/2017		1.069.877.179

12

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA	1 420 056 055	130 648 520		1 289 407 535	
04/12/2017	010003	BA2	BA21712 002	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES PART - NSIA-B AIL		5 500		1 289 402 035	
05/12/2017	010001	BA2	BA21712 001	0	01	401200	RGLT OV 042 LEVI MS- DEC 01ED - FACT056 -ACQUISITION DE 2 LEVIMU LTISER		37 970 800		1 251 431 235	
06/12/2017	010003	BA2	BA21712 003	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES LEVI MULTI - NSIA-B AIL		5 500		1 251 425 735	
08/12/2017	010001	BA2	BA21712 008	0	01	401200	RGLT OV 043 - CFAO MOTORS- - DEC01ED FACT 387- ACQUISITION DE VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINE CFAOM OTORS		20 999 999		1 230 425 736	
14/12/2017	010009	BA2	BA21712 012	0	01	401100	RGLT OV 044- CC-PRICI - DEC 01 FACT - CC- PRICI		123 997 994		1 106 427 742	
19/12/2017	010003	BA2	BA21712 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES CC PAMOSSET - NSIA-B AIL		5 500		1 106 422 242	
21/12/2017	010021	BA2	BA21712 009	0	01	401100	RGLT OV 045- SNPECI- DEC 01 FACT - SNPECI		1 528 396		1 104 893 846	
21/12/2017	010023	BA2	BA21712 010	0	01	401100	RGLT OV 045- SNPECI- DEC 02 FACT - SNPECI		249 072		1 104 644 774	
26/12/2017	010003	BA2	BA21712 005	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES PART - NSIA-B AIL		5 500		1 104 639 274	
28/12/2017	010003	BA2	BA21712 011	0	01	401200	RGLT OV 048- PAGIM- DEC 01 FACT 75 - PAGIM		34 736 795		1 069 902 479	
29/12/2017	010003	BA2	BA21712 006	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES-PAGIM - NSIA-B AIL		5 500		1 069 896 979	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/12/2017	010007	BA2	BA21712 007	0	01	401100 - NSIA-B AIL	RGLT FRAIS BANCAIRES PART BAILLEUR- DECEMBRE 2017		19 800		1 069 877 179	
							<i>521200 - COMPTE PAMOSSET IDANSIA - Total du Mois : 12/2017</i>		219 530 356			
							Total - 521200	1 420 056 055	350 178 876			
							Balance - 521200	1 069 877 179				
TOTAL GENERAL								1 420 056 055	350 178 876			
Balance								1 069 877 179				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE PAMOSSET -ETAT/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			60 337 244	Solde dans nos livres			60 037 244
25/10/2017	RGLT CHQ N° 0645515 - GNANTE	300 000					

Sous-Total	300 000	60 337 244	Sous-Total	60 037 244
Solde corrigé		60 037 244	Solde corrigé	60 037 244

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE






RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE PAMOSSET -ETAT/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			42 730 504	Solde dans nos livres			36 268 904
28/11/2017	RGLT CHQ 0645521- RETENUES 10% A	46 600					
29/11/2017	RGLT OV N° 040- YOUAN JULIETTE-	375 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 040- OUATTARA	300 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 039 -YAO NINA CLARISSE	150 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 039- KADIO EPSE ANGRA-	50 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 040 - BAYOU WABIE ANGE-	50 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 035 / ZIAO PELIMANCHON-	800 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 035 / KOUASSI OUATTARA	600 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 035/ NGBESSO DIDIER	600 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 036 / GOHA FRANCK	400 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 036 - KOUASSI ADJO NDA	400 000					
29/11/2017	RGLT OV N°036 - KOUADIO JOSEPH-	300 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 037 -MALAN BENDE MALAN	800 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 037 -KONAN née KOUAKOU	400 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 038 / ASSANDE ADJOA	400 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 038 / TIGBE EMILE- SALAIRE	250 000					
29/11/2017	RGLT OV N° 037- GNANTE KAMONDA	300 000					
29/11/2017	RGLT CHQ N° 0645522 -OUATTARA	240 000					
Sous-Total		6 461 600	42 730 504	Sous-Total		36 268 904	
Solde corrigé			36 268 904	Solde corrigé		36 268 904	
COMPTABLE							
 MME EGY MARIE-DOMINIQUE				  M. GREKI SEBASTIEN			

PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT
(PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017
COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE PAMOSSET -ETAT/NSIA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			23 916 265	Solde dans nos livres			18 955 885
14/12/2017	RGLT CHQ 0661253- TOTAL-DEC	1 368 000					
14/12/2017	RGLT CHQ 0661255-TOTAL-DEC	1 368 000					
28/12/2017	RGLT OV 049- MULTITACHES- DEC 01ED	874 380					
29/12/2017	RGLT OV 050- GOHA FRANCK WILFRIED-	400 000					
29/12/2017	RGLT OV 050 - KOUASSI ADJO NDA	400 000					
29/12/2017	RGLT OV 050 -GNANTE KAMONDA	300 000					
29/12/2017	RGLT OV 050- TIGBE EMILE- SALAIRE	250 000					
Sous-Total		4 960 380	23 916 265	Sous-Total		18 955 885	
Solde corrigé			18 955 885	Solde corrigé		18 955 885	

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
Compte No ...: 01231 XOF 25113000 31360298607-48 CPTÉ PAMOSÉ/BAILLEUR CPTÉ PAMOSÉ/TRESOR
No Client ...: 595028

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		42.730.504
04/12/2017	30/11/2017	CI4837	RA055254	055254	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 645522 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0645522 Porteur : OUATTARA ISMAEL MOUSTAPHA	240.000	
04/12/2017	30/11/2017	CI4393	VM307001393	001393	112	VRT MULTI VIREMENT N 037 17	1.500.000	
04/12/2017	30/11/2017	CI4393	VM307001394	001394	112	VRT MULTI VIREMENT N 036 17 FV	16.500	
04/12/2017	30/11/2017	CI4393	VM307001394	001394	112	VRT MULTI VIREMENT N 036 17 FV	1.100.000	
04/12/2017	30/11/2017	CI4109	VM307001396	001396	112	VRT MULTI PAMOSÉ N 39 17	5.500	
04/12/2017	30/11/2017	CI4109	VM307001396	001396	112	VRT MULTI PAMOSÉ N 39 17	200.000	
04/12/2017	30/11/2017	CI4109	VM307001397	001397	112	VRT MULTI VIRT PAMOSÉ N 38 17	5.500	
04/12/2017	30/11/2017	CI4109	VM307001397	001397	112	VRT MULTI VIRT PAMOSÉ N 38 17	650.000	
04/12/2017	30/11/2017	CI4109	VM307001398	001398	112	VRT MULTI VIRT PAMOSÉ N 40 17	5.500	
04/12/2017	30/11/2017	CI4109	VM307001398	001398	112	VRT MULTI VIRT PAMOSÉ N 40 17	725.000	
04/12/2017	30/11/2017	CI4109	VM3080001481	001481	117	VRT MULTI VIRT PAMOSÉ N 035 1	16.500	
08/12/2017	07/12/2017	SCPM	CR279734	279734	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 645521 CHQ N°: 0645521 Mnt: 46600	2.000.000	
13/12/2017	12/12/2017	CI4743	RA057166	057166	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 645523 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0645523 Porteur : YOROPA FLORA LYDIE	46.600	
20/12/2017	19/12/2017	SCPM	CR292251	292251	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 661256 CHQ N°: 0661256 Mnt: 3192000	100.000	
20/12/2017	19/12/2017	SCPM	CR292252	292252	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 661254 CHQ N°: 0661254 Mnt: 3192000	3.192.000	
22/12/2017	22/12/2017	CI4295	VB301004829	004829	105	VRMT SIMPLPROMATEC AFRIQUE	3.192.000	
22/12/2017	22/12/2017	CI4295	VB301004829	004829	105	VRMT SIMPLPROMATEC AFRIQUE	4.028.166	
22/12/2017	21/12/2017	SCPM	CR294891	294891	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 661252 CHQ N°: 0661252 Mnt: 813317	5.500	
26/12/2017	22/12/2017	CI4393	VM307001509	001509	112	VRT MULTI VIRT N 047 17 FAV DI	813.317	
26/12/2017	26/12/2017	CI4393	VM307001509	001509	112	VRT MULTI VIRT N 047 17 FAV DI	925.000	
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294013739	013739	294	FRAIS TENUE COMPTE S	22.000	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077253	077253	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/12/17	19.800	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077253	077253	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/12/17	4.869	
						Total mouvements	18.814.239	0
						Solde au 31/12/2017		23.916.265

12

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PAMOSET -ETAT/NSIA	120 730 159	84 461 255		36 268 904	
04/12/2017	010007	BA3	BA31712 001	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		16 500		36 252 404	
04/12/2017	010012	BA3	BA31712 002	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		5 500		36 246 904	
04/12/2017	010015	BA3	BA31712 003	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		5 500		36 241 404	
04/12/2017	010021	BA3	BA31712 004	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		5 500		36 235 904	
04/12/2017	010023	BA3	BA31712 005	0	01	401100 - NSIA-E TAT	FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		16 500		36 219 404	
04/12/2017	010025	BA3	BA31712 022	0	01	401200 - PROMA TEC	RGLT OV 046- PROMATEC- DEC 01ED FACT 541- ACQUISITION D'UN COFFRE FORT POUR L'AC PAMOSET		4 028 166		32 191 238	
05/12/2017	010005	BA3	BA31712 015	0	01	422001 - YOROP AFLOR A	RGLT CHQ 0645523- YOROPA FLORA LYDIE- SALAIRE DECEMBRE 2017		100 000		32 091 238	
05/12/2017	010009	BA3	BA31712 016	0	01	431000 - CNPS	RGLT CHQ 0661252- COTISATION CNPS DU PERSONNEL/RAPPEL 3E TRIMESTRE 2017		813 317		31 277 921	
14/12/2017	010001	BA3	BA31712 011	0	01	401100 - TOTAL	RGLT CHQ 0661253- TOTAL-DEC 01-FACT86386- FOURNITURE DE CARBURANT POUR L'AC PAMOSET		1 368 000		29 909 921	
14/12/2017	010003	BA3	BA31712 012	0	01	401100 - TOTAL	RGLT CHQ 0661254- TOTAL-DEC 02ED-FACT42600- FOURNITURE DE CARBURANT POUR L'AC PAMOSET		3 192 000		26 717 921	
14/12/2017	010005	BA3	BA31712 013	0	01	401100 - TOTAL	RGLT CHQ 0661255-TOTAL-DEC 01-FACT34583- FOURNITURE DE CARBURANT PR LE CF PAMOSET		1 368 000		25 349 921	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
14/12/2017	010007	BA3	BA31712 014	0	01	401100 - TOTAL	RGLT CHQ0661256- TOTAL-DEC 02ED-FACT15436- FOURNITURE DE CARBURANT PR LE CF PAMOSSET		3 192 000		22 157 921	
21/12/2017	010003	BA3	BA31712 017	0	01	422000 - YOUAN JULIET T	RGLT OV N° 047- YOUAN JULIETTE- INDEMNITES DE L'AC- DECEMBRE 2017		375 000		21 782 921	
21/12/2017	010007	BA3	BA31712 018	0	01	422000 - OUATT ARAF A TO	RGLT OV N° 047- INDEMNITES DE FONCTION DE MADAME OUATTARA NEE SORO-DECEMBRE 2017		300 000		21 482 921	
21/12/2017	010011	BA3	BA31712 019	0	01	422000 - BAYOU WABIE	RGLT OV047- BAYOU WABIE- INDEMNITE DE FONCTION DE L'AGENT VERIFICATEUR DU CF DECEMBRE 2017		50 000		21 432 921	
21/12/2017	010015	BA3	BA31712 020	0	01	422000 - YAONIN ACLARI	RGLT OV047 -YAO NINA- INDEMNITE DE FONTION DU CHARGE D'ETUDE DU CONTROLE- DECEMBRE 2017		150 000		21 282 921	
21/12/2017	010019	BA3	BA31712 021	0	01	422000 - KADIOK OUAMA R	RGLT OV047- KADIO KOUA - INDEMNITE DE FONCTION DE LA SECRETAIRE DU CF ANGRA- DECEMBRE 2017		50 000		21 232 921	
22/12/2017	010003	BA3	BA31712 006	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		5 500		21 227 421	
26/12/2017	010007	BA3	BA31712 007	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		22 000		21 205 421	
28/12/2017	010001	BA3	BA31712 023	0	01	401100 - MULTI ACHES	RGLT OV049- MULTITACHES-DEC 01ED FACT033 - LIVRAISON DE CARNETS DE BONS DE COMMANDE		874 380		20 331 041	
29/12/2017	010011	BA3	BA31712 008	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		19 800		20 311 241	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit		
29/12/2017	010015	BA3	BA31712 009	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		4 869		20 306 372			
29/12/2017	010019	BA3	BA31712 010	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES PART ETAT DECEMBRE 2017		487		20 305 885			
29/12/2017	010047	BA3	BA31712 024	0	01	422000 - GOHAF RANCK	RGLT OV 050- GOHA FRANCK WILFRIED- SALAIRE DECEMBRE 2017		400 000		19 905 885			
29/12/2017	010051	BA3	BA31712 025	0	01	422000 - KOUAS SIADJO	RGLT OV 050 - KOUASSI ADJO NDA CARINE- SALAIRE DECEMBRE 2017		400 000		19 505 885			
29/12/2017	010055	BA3	BA31712 026	0	01	422000 - GNANT EKAMO ND	RGLT OV 050 -GNANTE KAMONDA TIDIANE MORELLE-SALAIRE DECEMBRE 2017		300 000		19 205 885			
29/12/2017	010059	BA3	BA31712 027	0	01	422000 - TIGBEE MILE	RGLT OV 050- TIGBE EMILE- SALAIRE DECEMBRE 2017		250 000		18 955 885			
									17 313 019					
									521300 - COMPTE PAMOSET -ETAT/NSIA - Total du Mois : 12/2017					
								Total - 521300	120 730 159	101 774 274				
								Balance - 521300	18 955 885					
								TOTAL GENERAL	120 730 159	101 774 274				
								Balance	18 955 885					

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 (COMPTE PAMOSSET -RP/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		667 973		<u>Solde dans nos livres</u>	667 973	

Sous-Total

667 973

Sous-Total

667 973

Solde corrigé

667 973

Solde corrigé

667 973

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 (COMPTE PAMOSSET -RP/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		1 125 803		<u>Solde dans nos livres</u>	1 125 803	

Sous-Total 1 125 803
Solde corrigé 1 125 803

Sous-Total 1 125 803
Solde corrigé 1 125 803

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF




M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 (COMPTE PAMOSSET -RP/NSIA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<u>Solde relevé bancaire</u>			1 507 170	<u>Solde dans nos livres</u>			1 483 170
22/12/2017	RGLT CHQ 0661451- PAUSE-CAFE	24 000					

Sous-Total		24 000	1 507 170	Sous-Total		1 483 170	
Solde corrigé			1 483 170	Solde corrigé		1 483 170	

COMPTABLE



MME EGN Y MARIE-DOMINIQUE

RAF




M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2017 AU 31/12/2017

CTB-102-CI4657

Agence: 01231-SIEGE ANOMA

Date: 5 Janvier 2018

a 08:05

Page : 1

Compte No ...: 01231 XOF 25113000
 No Client ...: 595028
 Compte 31360298610-39
 Nom Cpte PAMOSSET/BAILLEUR
 Intitule Cpte PAMOSSET/RESS.PROPRE

42

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		1.125.803
13/12/2017	12/12/2017	CI4743	RA057159	057159	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 645709 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0645709 Porteur : KOUASSI ADJO N DA CARINE	160.000	
13/12/2017	12/12/2017	CI4743	RA057161	057161	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 645710 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0645710 Porteur : KOUASSI ADJO N DA CARINE	100.000	
13/12/2017	12/12/2017	CI4743	RA057163	057163	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 645708 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0645708 Porteur : KOUASSI ADJO N DA CARINE	52.500	
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294013740	013740	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077252	077252	330	INT. CDT/Cpte 31360298594		859.960
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077252	077252	330	IRC Impôt Revenu sur creances	141.893	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077252	077252	330	COMM. Cpte/Cpte 31360298594	2.000	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077254	077254	330	TAXE COMM./Cpte 31360298594	200	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077254	077254	330	COMMISSION DE Cpte AU 31/12/17	2.000	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077254	077254	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 31/12/17	200	
						Total mouvements	478.593	859.960
						Solde au 31/12/2017		1.507.170



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PAMOSSET -RP/NSIA	2 134 958	1 009 155		1 125 803	
13/12/2017	010001	BA4	BA41712 007	0	01	401100	RGLT CHQ 0645709- DYS SERVICES- FACT 51- ACHAT DE CACHETS POUR L'AC PAMOSSET		160 000		965 803	
13/12/2017	010003	BA4	BA41712 008	0	01	401100	RGLT CHQ 0645710- FRAIS DE COMMUNICATION DE L'AC PAMOSSET- DECEMBRE 2017		100 000		865 803	
13/12/2017	010005	BA4	BA41712 009	0	01	401100	RGLT CHQ 0645708- ACHAT ET POSE DE MATERIELS DE COMMUNICATION POUR L'AC PAMOSSET		52 500		813 303	
22/12/2017	010007	BA4	BA41712 011	0	01	401100	RGLT CHQ 0661451- PAUSE-CAFE - DELICE DECAN A		24 000		789 303	
29/12/2017	010023	BA4	BA41712 001	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP - NSIA-R P		19 800		769 503	
29/12/2017	010026	BA4	BA41712 002	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP - NSIA-R P		141 893		627 610	
29/12/2017	010030	BA4	BA41712 003	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP - NSIA-R P		2 000		625 610	
29/12/2017	010034	BA4	BA41712 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP - NSIA-R P		200		625 410	
29/12/2017	010038	BA4	BA41712 005	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP - NSIA-R P		2 000		623 410	
29/12/2017	010042	BA4	BA41712 006	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP - NSIA-R P		200		623 210	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/12/2017	010044	BA4	BA41712 010	0	01	751800	INTERETS CREDITEURS RP DECEMBRE 2017	859 960			1 483 170	
							521400 - COMPTE PAMOSSET-RP/NSIA - Total du Mois : 12/2017	859 960	502 593			
							Total - 521400	2 994 918	1 511 748			
							Balance - 521400	1 483 170				
TOTAL GENERAL								2 994 918	1 511 748			
Balance								1 483 170				