

BANQUE MONDIALE

## MINISTRE DES TRANSPORTS

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA  
FACILITATION DU COMMERCE SUR LE CORRIDOR ABIDJAN OUAGADOUGOU  
(PAMOSÉ)

RAPPORT D'AVANCEMENT N° 01  
&  
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°2

Au 30 Juin  
2017

Juillet 2017

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

-----

COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE  
DU PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE  
FACILITATION DU COMMERCE  
(CSP-PAMOSSET)

-----

CREDIT N° H58700-CI du 14 Septembre 2016  
Date d'entrée en vigueur : 14 décembre 2016  
Date de Clôture : 30 juin 2021

RAPPORT D'AVANCEMENT N°1  
ET  
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°2

Au 30 Juin 2017

Couvrant la période

du 14 décembre 2016 au 30 juin 2017

Juillet 2017

Cellule de Coordination du PRI CI  
Sise au lot 1802, Il Plateaux Vallons, Cité Lemania  
08 BP 2346 Abidjan 08 ; Tél : 22 40 90 90 ; Fax : 22 41 35 59

# SOMMAIRE

<i>SECTION A : IDENTIFICATION</i> .....	4
<i>I. LES DONNEES FINANCIERES</i> .....	5
<i>SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET</i> .....	6
<i>INTRODUCTION</i> .....	6
<i>II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS</i> .....	13
1. Rapport sur le suivi financier .....	13
2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités .....	14
III. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale .....	25
<i>IV. LE PLAN SEMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR</i> .....	25
<i>ANNEXES</i> .....	28
<i>ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds</i> .....	29
<i>ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire</i> .....	30

**FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE**  
**Période :Du 14 décembre 2016 au 30 juin 2017**

**Intitulé du projet :PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTSET DE FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET)**

**SECTION A : IDENTIFICATION**

<b>Contrepartie Bailleur : N° Identification du Projet : P156900</b>	<b>Contrepartie ETAT</b>
<b>N° Accord de Crédit : H58700-CI</b>	
<b>Montant crédit :</b> 30 millions \$ US soit 26,3 millions d'euros (17,3 milliards FCFA) répartis comme suit : (i) Développement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises(19,33%) (ii) Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions poids lourds(52,50%), (iii) Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce (11,50%), (iv) Appui à l'amélioration de la sécurité routière sur la section ivoirienne du Corridor (10,83%), (v) Coordination et gestion du projet(5,83%)	<b>Montant:</b> 15 millions \$ US soit 13 millions d'euros (8,6 milliards FCFA) répartis comme suit : (ii) Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions poids lourds(100%)
<b>Date d'approbation du crédit :</b> 05 Juillet 2016	<b>Maître d'ouvrage :</b> Ministère des Transports
<b>Date de signature de l'Accord de crédit :</b> 14 Septembre 2016	<b>Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :</b> Pierre DIMBA, coordonnateur PAMOSET,
<b>Date de mise en vigueur :</b> 14 décembre 2016	<b>Agences d'exécution du Projet :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DG TTC)</li> <li>• Fonds de Développement du Transport Routier (FDTR)</li> <li>• Douanes Ivoiriennes</li> <li>• Office de la Sécurité Routière (OSER)</li> </ul>
<b>Délai d'exécution :</b> 4,5 ans	
<b>Date de fin prévue :</b> 30 juin 2021	
<b>Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes) :</b> la population des localités de la section ivoirienne du corridor Abidjan-Ouagadougou, les secteurs commercialisables de l'économie ivoirienne et les femmes commerçantes opérant sur la section ivoirienne du corridor Abidjan-Ouagadougou	
<b>Chargé de Projet (TTL) :</b> Anne Cécile Souhaid	

I. LES DONNEES FINANCIERES

SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 JUIN 2017(Montant en K FCFA)

ETAT DES DECAISSEMENTS IDA

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>				<b>Paiement de la période</b>		
1	07/03/2017	1 400 000		1 400 000	07/03/2017	
Total d'appels de fonds de la période		1 400 000	8,08%		1 400 000	8,08%
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		1 400 000	8,08%		1 400 000	8,08%

ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE ETAT

N° DRF	Emission			Approvisionnement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>				<b>Approvisionnement de la période</b>		
Total d'appels de fonds de la période		0	0,00%		0	0,00%
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		0	0,00%		0	0,00%

## **SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET**

### **INTRODUCTION**

#### Contexte, défis et justification du projet.

1. Le Nouveau Programme National (PND) 2016-2020, du gouvernement de Côte d'Ivoire, constituera le cadre de référence des politiques et projets de développement du pays sur la période indiquée.
2. Par ailleurs, le nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPP) qui organise et définit les conditions de collaboration entre le Groupe de la Banque mondiale et l'Etat de Côte d'Ivoire pendant les quatre prochaines années (2016-2020) a été approuvé par le Conseil d'administration de l'IDA le 29 Septembre 2015. Le CPP comprend trois domaines d'intervention, à savoir, (i) accélérer la croissance durable tirée par le secteur privé, (ii) bâtir le capital humain pour le développement économique et la cohésion sociale et (iii) renforcer la gestion des finances publiques état responsabilité, et s'appuie sur deux thèmes transversaux (Gouvernance et Inégalités Spatiales. Le projet appuie le pilier numéro 1 (accélérer la croissance durable tirée par le secteur privé). Il soutient les objectifs de l'appui budgétaire régional pour la réforme du secteur des transports (ABR), avec un accent particulier sur les conditions d'accès à la professionnalisation des transporteurs, la formation et la professionnalisation des acteurs, le renouvellement du parc, la sécurité routière sur le Corridor Abidjan - Ouagadougou, et l'interconnexion des systèmes douaniers de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso.
3. Les coûts élevés de transport, de commerce et de logistique en Côte d'Ivoire compromettent sa capacité à tirer profit de sa position géographique stratégique dans le commerce sur les marchés régionaux et globaux pour accélérer sa transformation structurelle et réduire la pauvreté.
4. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire, malgré le sous-investissement dont il a fait l'objet durant la crise politique, est l'un des plus développés d'Afrique. L'évaluation de base du secteur du transport consiste à : (a) un réseau de 82 000 km dont 6 500 km sont revêtus et 272 km d'autoroute ; (b) 1 238 km (section urbaine inclus) de lignes de chemin de fer ; (c) deux aéroports internationaux que sont Abidjan et Bouaké ; deux ports internationaux à savoir Abidjan et San Pedro. La Côte d'Ivoire était l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à utiliser le Partenariat Public Privé (PPPs) dans le secteur du transport avec la concession des chemins de fer, aéroports et ponts. Sur les cinq dernières années, le Gouvernement a investi plus de deux (2) milliards de dollars US pour réhabiliter les infrastructures de transport après plus de dix (10) ans de sous-investissement à cause de la longue crise politique.

5. Le Corridor intra/inter régional de transport Abidjan-Ouagadougou. Le Corridor Abidjan-Ouagadougou fait 1 189 km dont 653 km en Côte d'Ivoire. 1 238 km de chemin de fer servent le même corridor. La répartition actuelle route/chemin de fer est 75% transport routier et 25% chemin de fer. En 2013, le Corridor Abidjan-Ouagadougou (route et rail) a une part de 35% du transit commercial vers le Burkina, suivi de Lomé 31%, Cotonou et Tema environ 17%. Cette part augmentera probablement comme la Côte d'Ivoire restera corridor principal de transit du Burkina Faso et dans une moindre mesure du Mali et Niger.
6. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a initié le Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports (PAMOSET), d'un coût global de 39,6 millions d'Euro (environ 26 milliards de FCFA), dont 26,4 millions d'euro (environ 17,3 milliards de FCFA) de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) et 13,2 millions d'euro de contrepartie Etat (environ 8,7 milliards de FCFA), pour une durée prévisionnelle de 4,5 ans à compter du 14 décembre 2016.
7. La signature de l'accord de crédit est intervenue le 14 septembre 2016 et la date de mise en vigueur est le 14 décembre 2016.

#### Description du projet.

##### Rappel des objectifs du projet.

8. L'objectif de développement assigné au Projet est d'améliorer l'efficacité et la sécurité des services de transport sur la section ivoirienne du corridor Abidjan – Ouagadougou, en vue de la facilitation du commerce et des échanges.
9. De manière spécifique, le projet permettra de :
  - (i) fournir une assistance technique et financière pour la mise en œuvre effective des réformes et des mesures de modernisation identifiées dans la matrice politique de la série CFCCR OPD, dans le secteur des transports et des douanes.
  - (ii) appuyer l'établissement de mécanismes de soutien pour aider les opérateurs privés à se conformer au nouvel environnement réglementaire et concurrentiel sur la partie ivoirienne du Corridor.
10. Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en quatre (04) composantes à savoir :

#### **Composante 1 : (5,09 millions d'euro, financement à 100% par IDA) : Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie de transport de marchandises :**

Cette composante renforcera la capacité du gouvernement et des associations professionnelles dans le secteur des transports à fournir un soutien

et des services efficaces aux opérateurs privés opérant principalement sur la section ivoirienne du Corridor. Les sous-composantes appuieront également des activités qui favorisent la professionnalisation de l'industrie du transport routier, ainsi que des mesures d'accompagnement pour les opérateurs de transport et de logistique qui n'auraient pas la capacité de s'adapter au nouveau cadre réglementaire.

**Composante 2 : (26,4 millions d'euro dont 13,813 millions d'euro (51,2%) financés par l'IDA) Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds :**

Cette composante soutiendra le développement d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds et le renforcement institutionnel du Fonds de Développement des Transports Routiers (FDTR) pour une gestion adéquate des activités de renouvellement de parc automobile, y compris les relations avec les deux groupes d'acteurs clés que sont les banques commerciales et les entreprises de l'industrie des transports.

**Composante 3 : (3,03 millions d'euro financés à 100% par l'IDA) Appui à la modernisation des douanes et à la facilitation du commerce dans la section ivoirienne du corridor :**

Cette composante se concentrera sur l'augmentation de l'efficacité des procédures commerciales et de transit sur la section ivoirienne du Corridor. Les activités relevant de cette composante porteront principalement sur l'opérationnalisation de l'interconnexion/module interface des deux systèmes d'information des douanes (SYDONIA World) pour faciliter les échanges et de transit le long du corridor.

**Composante 4 : (2,85 millions d'euro financés à 100% par l'IDA) Sécurité routière sur la section ivoirienne du corridor :**

Cette composante se concentrera sur les activités visant à améliorer la sécurité de la section ivoirienne du Corridor. Il soutiendra également le renforcement des institutions et le renforcement de la capacité de l'Agence de la sécurité routière (Office de la sécurité routière - OSER), qui a pour mandat général de la surveillance de la sécurité routière en Côte d'Ivoire.

11. Le plan de financement du projet est présenté ci-dessous :



TRABEAU DES COUTS EN MILLIONS									
	GoCI			IDA			TOTAL		
	\$US	EUR	FCFA	\$US	EUR	FCFA	\$US		FCFA
Composante 1 : Développement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs du secteur privé de l'industrie du transport de marchandises	0	0	0	5,8	5,087	3 337	5,8	5,087	3 337
Composante 2 : Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	15	13,155	8 629	15,75	13,813	9 061	30,75	26,968	17 690
Composante 3 : Soutien à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor	0	0	0	3,45	3,026	1 985	3,45	3,026	1 985
Composante 4 : Sécurité routière sur la section ivoirienne du Corridor	0	0	0	3,25	2,850	1 870	3,25	2,850	1 870
Composante 5 : Gestion de projet	0	0	0	1,75	1,535	1 007	1,75	1,535	1 007
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>13,155</b>	<b>8 629</b>	<b>30</b>	<b>26,310</b>	<b>17 258</b>	<b>45</b>	<b>39,465</b>	<b>25 887</b>

**1 \$ EU = 0,877 EUR**

**1 EUR = 655,957 F CFA**

### Rappel du programme d'activités

Il a été prévu dans le plan de travail et budget annuel (PTBA) 2017 le démarrage de 38 activités, dont 17 d'entre elles devraient être achevées à la fin de 2017. Le détail de ce programme d'activités pour l'exercice 2017 est résumé par composante et sous-composante dans les tableaux ci-dessous :

#### **Composante 1: Développement institutionnel et renforcement des capacités des acteurs public et des opérateurs du secteur privé de l'industrie de transport de marchandises**

Ordre	ACTIVITES	COUT DE L'ACTIVITE	PREVISION BUBGET 2017		OBSERVATIONS/C OMMENTAIRES
			TAUX	MONTANTS	
1	Equipement des centres d'examen du permis de conduire en matériels informatiques et de logiciels	770 000	50%	385 000	
2	Acquisition de pèse-essieux	440 000	0%	0	
3	Acquisition de véhicules utilitaires et de liaison	110 000	0%	0	
4	Actualisation du programme national de formation à la conduite automobile, le suivi des autos écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-écoles	220 000	20%	44 000	
5	Informatisation des examens du permis de conduire	220 000	30%	66 000	
6	Renforcement des capacités des Inspecteurs et des moniteurs	220 000	30%	66 000	
7	Elaboration d'une stratégie de formation et identification des sources de financement	220 000	100%	220 000	
8	Formation de 5000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	550 000	30%	165 000	
9	Etude d'identification des acteurs, définition d'un programme de formation et exécution de la formation	440 000	30%	132 000	
<b>SOUS-TOTAL 1</b>		<b>3 190 000</b>		<b>1 078 000</b>	

#### **Composante 2: Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds**

Ordre	ACTIVITES	COUT DE L'ACTIVITE	PREVISION 2017		OBSERVATIONS/C OMMENTAIRES
			TAUX	MONTANTS	
1	Fournitures de matériels informatiques et logiciels pour le FDTR	11 000	100%	11 000	
2	Cautionnement	8 250 000	15%	1 237 500	
3	Mission de consultance pour l'appui à la mise en place du mécanisme de prime à la casse	49 500	100%	49 500	
4	Mise en œuvre du mécanisme de gestion des casses des véhicules par un opérateur	5 500	100%	5 500	
5	Assistance technique pour la conception et la mise en place de lignes de garantie	49 500	100%	49 500	
6	Appui à la mise en place des conventions entre les banques commerciales et le FDTR	55 000	100%	55 000	
7	Renforcement des capacités des ressources humaines	55 000	100%	55 000	
<b>SOUS-TOTAL 2</b>		<b>8 475 500</b>		<b>1 463 000</b>	

### Composante 3: Appui à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor

Ordre	ACTIVITES	COUT DE L'ACTIVITE	PREVISION 2017		OBSERVATIONS/C OMMENTAIRES
			TAUX	MONTANTS	
1	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation des utilisateurs	412 500	50%	206 250	
2	Acquisitions et installation de matériel de réseaux	60 500	100%	60 500	
3	Activités de facilitation du commerce et du transit	110 000	0%	0	
4	Assistance Technique en vue de la mise en œuvre de la solution d'interconnexion (mise en œuvre par la CNUCED, y compris la formation des agents)	275 000	50%	137 500	
5	Formation des équipes techniques sur les outils de mise en œuvre de l'interconnexion	33 000	30%	9 900	
6	Formation des utilisateurs externes et partenaires de la Douane	192 500	20%	38 500	

7	Définition et la mise en œuvre d'un plan de Communication	275 000	30%	82 500	
<b>SOUS-TOTAL 3</b>		<b>1 358 500</b>		<b>535 150</b>	

#### Composante 4: Sécurité routière sur la section ivoirienne du corridor

Ordre	ACTIVITES	COUT DE L'ACTIVITE	PREVISION 2017		OBSERVATIONS/C OMMENTAIRES
			TAUX	MONTANTS	
1	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	137 500	100%	137 500	
2	Acquisition de quatre (4) Motos police de 600cc avec sirène, gyrophare, mégaphone, combinaison antichoc et casque avec microphone	44 000	100%	44 000	
3	Acquisition d'équipements spéciaux (Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Régloscoptes)	110 000	100%	110 000	
4	Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables	55 000	100%	55 000	
5	Acquisition et mise en service d'une unité mobile de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	137 500	100%	137 500	
6	Acquisition de matériel informatique pour l'unité mobile de sensibilisation de l'OSER	16 500	100%	16 500	
7	Acquisition d'un véhicule de contrôle et d'un véhicule utilitaire équipé de matériel d'inspection de sécurité routière	247 500	100%	247 500	
8	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, etc;)	44 000	100%	44 000	
9	Acquisition de 50 grandes affiches de 12m <sup>2</sup> à l'occasion de grands évènements de l'année	55 000	100%	55 000	
10	Fourniture de carburant pour les véhicules de la gestion routière	55 000	33%	18 333	
11	Acquisition de petits matériels techniques	44 000	33%	14 667	
12	Formation de l'OSER en analyse statistique et prévision	82 500	30%	24 750	

13	Formation des agents de l'OSER en diagnostic d'accidents et en expertise d'automobiles	82 500	30%	24 750	
14	Formation de 300 chauffeurs du corridor au secourisme et à la sécurité routière	82 500	30%	24 750	
15	Formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	110 000	30%	33 000	
16	Appui à la modernisation de la collecte des données d'accident	88 000	30%	26 400	
17	Appui à la revue de la capacité de la gestion de la sécurité routière	110 000	30%	33 000	
18	Suivi et évaluation de la sécurité le long du corridor Abidjan -Ouangolodougou	77 000	30%	23 100	
	<b>SOUS-TOTAL 4</b>	<b>1 578 500</b>		<b>1 069 750</b>	

## II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT ET RESULTATS

Le suivi des activités sera analysé au regard des tableaux de passation des marchés, de l'avancement des activités et de la gestion des aspects environnementaux et sociaux

### 1. Rapport sur le suivi financier

12. Durant le deuxième trimestre de l'année 2017, le projet n'a pas reçu de nouveau fond. Seule l'avance de **1,4 milliards de francs CFA** reçue au cours du trimestre précédent était disponible sur les comptes du projet. Aucune dépense n'a encore été effectuée hors mis les frais de tenue de compte qui s'élèvent à **209022 F CFA**
13. Le tableau des dépenses par composante au 30/06/2017 se résume au seulement aux frais de gestion du compte qui sont de **209 022 F CFA**

COMPOSANTES	Montant	Nature de la dépense
1-APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES	0	
2-RENOUVELLEMENT DU PARC DE CAMIONS LOURDS	0	
3-MODERNISATION DES DOUANES ET FACILITATION DU COMMERCE	0	

4-AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE SUR LE CORRIDOR	0	
5-GESTION DE PROJET	209 022	frais de tenue de compte
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>209 022</b>	

### 1.1- Le budget-approvisionnement

14. le budget obtenu est de **5 milliards de F CFA** sur la part Bailleur et de **2,3 milliards de F CFA** sur la contrepartie Etat.
15. le montant restant à approvisionner est de **3.6 milliards de F CFA** sur la part Bailleur et de **2,3 milliards de F CFA** sur la contrepartie Etat.

RUBRIQUES	PART ETAT 2017	PART BAILLEUR 2017
BUDGET INITIAL (1)	956 319 613	5 002 668 000
BUDGET COMPLEMENTAIRE (2)	1 377 000 000	
BUDGET RECU (A=1+2)	2 333 319 613	5 002 668 000
APPROVISIONNEMENT (B)	0	1 400 000 000
RESTE A APPROVISIONNER ('C)= (A)-(B)	2 333 319 613	3 602 668 000

## 2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités

### 2.1 Suivi de la passation des marchés

16. Le plan de passation des marchés (PPM) validé par la Banque mondiale en date de juin 2017 lors de la mission de revue. Les activités prévues dans ce PPM, comportent :

#### Sur le financement IDA

17. Nous dénombrons 40 activités pour un montant de 13 470 000\$ soit 6 360 000 000 F CFA dont 4,837 millions de dollars EU en services de consultants et 6,13 millions de dollars EU pour les fournitures ;
18. La situation de la passation des marchés à fin juin 2017 a porté sur l'acquisition de motos au bénéfice de l'OSER et les véhicules des agences d'exécution et de la cellule de Coordination.

Tableau succinct de l'avancement des activités de passation des marchés

Travaux et Fournitures : IDA

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (\$EU)	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	Bailleur		Oui/Non	Oui/Non	A priori/A posteriori	Date prévue	
<b>A</b>	<b>Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises</b>	<b>980 000,00</b>						
1	Acquisition de deux pèse-essieux mobiles	800 000,00	Entente directe AFRIQUE PESAGE	N/A	N/A	A priori	N/A	
2	Acquisition de véhicules de type 4x4 double-cabine (03)	180 000,00	CFN	N/A	N/A	A priori	13/07/2017	
<b>B</b>	<b>Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds</b>	<b>10 000,00</b>						
3	Fournitures de matériels informatiques pour le FDTR	10 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/08/2017	
<b>C</b>	<b>Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce</b>	<b>3 325 217,00</b>						
4	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation sur les serveurs (2)	2 960 000,00	CFN	N/A	N/A	A priori	27/07/2017	

5	Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN, formations et liens internet (3)	365 217,00	AON	N/A	N/A	A posteriori	27/09/2017	
<b>D</b>	<b>Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière</b>	<b>1 318 480,00</b>						
6	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	250 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	28/07/2017	
7	Acquisition de quatre (4) Motos de 600cc avec mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone pour l'OSER	163 480,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	23/06/2017	
8	Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Réglosopes	400 000,00	entente directe avec SARI	N/A	N/A	A priori	N/A	
9	Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables	100 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	30/08/2017	
10	Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	100 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	30/08/2017	
11	Aménagement pour le camion-podium de sensibilisation de l'OSER	5 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	13/09/2017	
12	Acquisition d'un véhicule de type pick-up	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A priori	13/07/2017	
13	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)	40 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	29/08/2017	
14	Acquisition de logiciel et de base de données d'un système intégré y compris le petit matériel à mettre à la disposition du personnel dédié	80 000,00	CFN			A posteriori	21/08/2017	
15	Acquisition de petits matériels techniques	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	22/06/2017	
16	Acquisition de 50 grandes affiches de 12m <sup>2</sup> à l'occasion de grands évènements de l'année à raison d'une production par semestre sur 3 ans	100 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	05/09/2017	



E	Coordination et Gestion du projet	506 000,00						
17	Achat d'un véhicule pour la cellule de coordination de type 4x4 double cabine	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A priori	23/06/2017	
18	Fourniture de carburant (exercice 2017- 2018)	28 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/09/2017	
19	Assurance Véhicules	13 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/09/2017	
20	Fournitures de consommables informatiques (exercice 2017)	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017	
21	Achat de mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatique)	80 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017	
22	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	45 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017	
23	Entretien du matériel informatique pour l'exercice 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/08/2017	
24	Entretien du matériel de bureautique pour l'exercice 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/08/2017	
25	Travaux d'installation de réseau internet et abonnement pour l'exercice 2017	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017	
26	Abonnement internet pour l'exercice 2017	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	02/08/2017	
27	Entretien du réseau internet 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/08/2017	
28	Travaux et entretien d'installation téléphonique pour l'exercice 2017	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/08/2017	
29	Entretien d'installation téléphonique 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/08/2017	
<b>TOTAL</b>		<b>6 139 697,00</b>						
a) Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 575 F CFA								

## Services de Consultants : IDA

Type de marchés : services de Consultants						
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEUR		A priori/A posteriori	Date prévue	
N°	Description					
A	COMPOSANTE 1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	3 500 000,00				
1	Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le suivi des écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-école	1 600 000	entente directe avec AQTR	A priori	N/A	
2	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	120 000,00	CI AMI	A priori	02/08/2017	
3	Formation par l'OSER de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	700 000,00	entente directe OSER	A priori	N/A	
B	COMPOSANTE 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	390 000,00				
4	Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	135 000,00	Entente directe	A priori	N/A	
5	Recrutement d'un consultant pour l'audit organisationnel et bilan des compétences du FDTR dans le cadre du recueil de données des véhicules admis à la casse	55 000,00	CI AMI	A posteriori	10/08/2017	

6	Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	200 000,00	SBQ	A priori	15/08/2017	
C	COMPOSANTE 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	0				
D	COMPOSANTE 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière	747 000,00				
7	Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	200 000,00	SBQC	A posteriori	20/07/2017	
8	Recrutement d'un consultant pour la formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	200 000,00	SBQC	A posteriori	28/07/2017	
9	Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le corridor Abidjan - Ouagadougou	347 000,00	SBQC	A priori	19/07/2017	
E	Coordination et Gestion du projet	200 000,00				
10	Audit financier et comptable exercice 2017, 2018 et 2019	120 000,00	SBQC	A priori	11/08/2017	
11	Audit environnemental de la gestion de la casse de véhicule	40 000,00	SBQC	A priori	18/07/2017	
12	Etude d'impact socio-économique de référence	40 000,00	QC	A posteriori	02/08/2017	
TOTAL		4 600 043,00				

## **2.2 Suivi de l'avancement des activités**

19. Au 30 juin 2017, le processus de passation de marchés est en phase de finalisation (validation des TDR, ouvertures, ou attributions de marchés en cours) pour toutes les activités prévues.
20. Le tableau ci-dessous présente l'état détaillé de l'avancement de ces activités par composante et sous composante, au 30 Juin 2017.

**Tableau d'état d'avancement physique des activités**

N°	DESIGNATION	Montants (\$EU)	Délai (Mois)	Entreprises	Avancement 30 Juin 2017	Observations/Commentaires
<b>Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises</b>						
1	Acquisition de deux pèse-essieux mobiles	980 000			EN ATTENTE DE L'OFFRE FINANCIERE D'AFRIQUE PESAGE REÇUE	
2	Acquisition de véhicules de type 4x4 double-cabine (01) et un véhicule de type 4x4	120 000			OUVERTURE LE 04 JUILLET	
3	Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le suivi des écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-école	1 600 000		AQTR	EN ATTENTE DE L'OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE	
4	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	120 000			VALIDATION DE TDR	
5	Formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	700 000		OSER	VALIDATION DES TDR	
<b>Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds</b>						
7	Fournitures de matériels informatiques pour le FDTR	10 000			OUVERTURE PREVUE POUR LE 18/07/2017	

8	Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	135 000			EN ATTENTE DE L'OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE	
9	Recrutement d'un consultant pour l'audit organisationnel et bilan des compétences du FDTR dans le cadre du recueil de données des véhicules admis à la casse	55 000			VALIDATION DES TDR	
10	Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	200 000			VALIDATION DES TDR	
<b>Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce</b>						
11	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation sur les serveurs (2)	2 960 000			OUVERTURE PREVUE POUR LE 19/07/2017	
12	Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN, formations et liens internet (3)	365 217			27/07/2017	
<b>Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière</b>						
13	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	250 000			28/07/2017	
14	Acquisition de quatre (4) Motos de 600cc avec mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone pour l'OSER	163 480		EAGLE CI	MARCHE ATTRIBUE	LIVRAISON EN COURS
15	Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Réglosopes	400 000		SARI	EN ATTENTE D'OFFRE FINANCIERE	
16	Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables	100 000			OUVERTURE 02/08/2017	
17	Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	100 000			OUVERTURE 02/08/2017	

18	Aménagement pour le camion-podium de sensibilisation de l'OSER	5000			OUVERTURE 12/09/2017	
19	Acquisition d'un véhicule de type pick-up	60 000			OUVERTURE LE 04 JUILLET	
20	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)	40 000			02/08/2017	
21	Acquisition de logiciel et de base de données d'un système intégré y compris le petit matériel à mettre à la disposition du personnel dédié	80 000,00				
22	Acquisition de petits matériels techniques	20 000,00				
23	Acquisition de 50 grandes affiches de 12m <sup>2</sup> à l'occasion de grands événements de l'année à raison d'une production par semestre sur 3 ans	100 000,00				
24	Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	200 000			20/07/2017	
25	Recrutement d'un consultant pour la formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	200 000,00			EN ATTENTE DE LA VALIDATION DES TDR	
26	Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le corridor Abidjan - Ouagadougou	347 000,00			EN ATTENTE DE LA VALIDATION DES TDR	
<b>Composante 4 : Coordination et Gestion du projet</b>						
27	Achat d'un véhicule pour la cellule de coordination de type 4x4 double cabine	60 000,00			Ouverture faite le 04/07/2017	
28	Fourniture de carburant (exercice 2017- 2018)	28 000,00			Ouverture prévue le 20/09/2017	
29	Assurance Véhicules	13 000,00			Ouverture prévue le 20/09/2017	
30	Fournitures de consommables informatiques (exercice 2017)	20 000,00			Ouverture prévue le 02/08/2017	
31	Achat de mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatique)	80 000,00			Ouverture prévue le 02/08/2017	

32	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	45 000,00			Ouverture prévue le 02/08/2017	
33	Entretien du matériel informatique pour l'exercice 2017	20 000,00			Ouverture prévue le 21/08/2017	
34	Entretien du matériel de bureautique pour l'exercice 2017	20 000,00			Ouverture prévue le 21/08/2017	
35	Travaux d'installation de réseau internet et abonnement pour l'exercice 2017	60 000,00			Ouverture prévue le 02/08/2017	
36	Abonnement internet pour l'exercice 2017	60 000,00			Ouverture prévue le 02/08/2017	
37	Entretien du réseau internet 2017	20 000,00			Ouverture prévue le 21/08/2017	
38	Travaux et entretien d'installation téléphonique pour l'exercice 2017	60 000,00			Ouverture prévue le 21/08/2017	
39	Entretien d'installation téléphonique 2017	20 000,00			Ouverture prévue le 21/08/2017	
40	Audit financier et comptable exercice 2017, 2018 et 2019	120 000,00			EN ATTENTE DE LA VALIDATION DES TDR	
41	Audit environnemental de la gestion de la casse de véhicule	40 000,00			EN ATTENTE DE LA VALIDATION DES TDR	
42	Etude d'impact socio-économique de référence	40 000,00			EN ATTENTE DES TDR	
<b>TOTAL</b>						



### **III. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale**

21. Le présent rapport décrit les activités de surveillance menées sur la période d'avril à juin 2017.
22. Les termes de référence relative au recrutement d'un consultant pour réaliser le constat d'impact environnemental et social de l'opération de casse ont été validés et publié sur le site de la Banque mondiale.
23. Un site bénéficiant d'un titre foncier a été proposé par l'Association des Ferrailleurs et Casse de Côte-d'Ivoire (AFECACI) au projet. Ce site a également fait l'objet d'une EIES dont le rapport provisoire nous a été soumis.
24. Nous allons analyser la conformité de cette EIES en rapport avec les termes de références du CIES du projet déjà validé.

### **IV. LE PLAN SEMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR**

25. Le plan d'action du prochain semestre est issu du plan de travail annuel 2017. Les activités prévues pour le second semestre de l'année 2017 sont résumées dans les tableaux ci-dessous par composante.

#### **COMPOSANTE 1 : Développement institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs du secteur privé de l'industrie du transport de marchandises.**

<b>N°</b>	<b>Description des activités</b>	<b>Actions à mener</b>
1	Acquisition de deux pèse-essieux mobiles	
2	Acquisition de véhicules de type 4x4 double-cabine (03)	
3	Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le suivi des écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-école	
4	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	
5	Formation des formateurs par l'OSER	
6	Recrutement de cabinets pour la formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	

#### **COMPOSANTE 2 : Mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds.**

N°	Description des activités	Actions à mener
1	Fournitures de matériels informatiques pour le FDTR	
2	Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	
3	Recrutement d'un consultant pour l'audit organisationnel et bilan des compétences du FDTR dans le cadre du recueil de données des véhicules admis à la casse	
4	Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	
5	Fournitures de matériels informatiques pour le FDTR	
6	Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	

### COMPOSANTE 3 : Soutien à la modernisation des douanes et facilitation du commerce sur la section ivoirienne du Corridor.

	Description des activités	Actions à mener
1	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation sur les serveurs (2)	
2	Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN, formations et liens internet (3)	

### COMPOSANTE 4 : Sécurité routière sur la section ivoirienne du Corridor.

	Description des activités	Actions à mener
1	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	
2	Acquisition de quatre (4) Motos de 600cc avec mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone pour l'OSER	
3	Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Réglosopes	
4	Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables	
5	Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	
6	Aménagement pour le camion-podium de sensibilisation de l'OSER	
7	Acquisition d'un véhicule de type pick-up	
8	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)	
9	Acquisition de logiciel et de base de données d'un système intégré y compris le petit matériel à mettre à la disposition du	

	personnel dédié	
10	Acquisition de petits matériels techniques	
11	Acquisition de 50 grandes affiches de 12m <sup>2</sup> à l'occasion de grands évènements de l'année à raison d'une production par semestre sur 3 ans	
12	Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	
13	Recrutement d'un consultant pour la formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	
14	Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le corridor Abidjan - Ouagadougou	

## ANNEXES

## ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds

## SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Trimestre terminant le 30/06/2017



FRANC CFA



Page 1/1

	Trimestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>Encaissement par sources de financement</b>		1 400 000 000	
CREIT IDA 5870-CI		1 400 000 000	
SUBVENTION ETAT			
AUTRES RESSOURCES			
<b>Financement Total</b>		1 400 000 000	
<b>UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE</b>	209 022	402 975	
C1 DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITE			
C2 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE RENOUVELLEMENT DU PARC			
C3 SOUTIEN A LA MODERNISATION DES DOUANES ET LA FACILITATION			
C4 APPUI A L'AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE - SECTION			
C5 COORDINATION ET GESTION DU PROJET	209 022	402 975	
<b>Total des dépenses</b>	209 022	402 975	
<b>Encaissements moins dépenses</b>	-209 022	1 399 597 025	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	-209 022	1 399 597 025	
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>			1 399 597 025
<b>SOLDE D'OUVERTURE</b>	1 399 806 047		
COMPTE DESIGNE PAMOSSET	1 400 000 000		
COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA	-64 651		
COMPTE PAMOSSET ETAT/NSIA	-64 651		
COMPTE PAMOSSET RP/NSIA	-64 651		
CAISSE			
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>	1 399 806 047		
<b>Encaisse nette disponible</b>	1 399 897 025	1 399 597 025	1 399 597 025
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>			
COMPTE DESIGNE PAMOSSET	1 400 000 000	1 400 000 000	
COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA	-134 325	-134 325	
COMPTE PAMOSSET ETAT/NSIA	-134 325	-134 325	
COMPTE PAMOSSET RP/NSIA	-134 325	-134 325	
CAISSE			
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	1 399 597 025	1 399 597 025	1 399 597 025

## ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE DESIGNÉ PAMOSSET )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>				<b>Solde dans nos livres</b>			1 400 000 000
07/03/2017	RGT IDA, DEMANDE D'AVANCE A		1 400 000 000				
<b>Sous-Total</b>			1 400 000 000	<b>Sous-Total</b>			1 400 000 000
<b>Solde corrigé</b>			1 400 000 000	<b>Solde corrigé</b>			1 400 000 000
<b>COMPTABLE</b>				<b>RAF</b>			
							
MME EGY MARIE-DOMINIQUE				M. GREKI SEBASTIEN			





**PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET)  
- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017**

**COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE DESIGNÉ PAMOSET )**

Page 1/1



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libelle	Debit	Crédit	Date pièce	Libelle	Débit	Crédit
			<b>Solde relevé bancaire</b>				<b>Solde dans nos livres</b> 1 400 000 000
07/03/2017	RGT IDA,DEMANDE D'AVANCE A		1 400 000 000				
<b>Sous-Total</b>			1 400 000 000	<b>Sous-Total</b>			1 400 000 000
<b>Solde corrigé</b>			1 400 000 000	<b>Solde corrigé</b>			1 400 000 000
COMPTABLE				RAF			
							
MME EGY MARIE-DOMINIQUE				M. GRENI SEBASTIEN			

**PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET)  
- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017**

**COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE DESIGNÉ PAMOSET )**

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>				<b>Solde dans nos livres</b>			1 400 000 000
07/03/2017	RGT IDA, DEMANDE D'AVANCE A		1 400 000 000				
<b>Sous-Total</b>			1 400 000 000	<b>Sous-Total</b>			1 400 000 000
<b>Solde corrigé</b>			1 400 000 000	<b>Solde corrigé</b>			1 400 000 000
<b>COMPTABLE</b>				<b>RAF</b>			
							
<b>MME EGY MARIE-DOMINIQUE</b>				<b>M. GREKI SEBASTIEN</b>			

## RELEVÉ DE COMPTE



Période du: 07-MAR-2017 Au 07-MAR-2017

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

<b>COMPTE DESIGNÉ IDA/PAMOSÉ</b>					
COMPTE NUMERO: A00 2618200 A00120071			DEVISE: FCFA		
D. écriture	Référence	Libellé écriture	Débit	Crédit	D. valeur
		<b>SOLDE ANTERIEUR</b>		<b>0</b>	
07-03-17	2017-502206-1	EXECUTION MAD RECUE TRZ002017D819 SIEGE/ABIDJAN		1 400 000 000	06-03 17
<b>TOTAUX DES MOUVEMENTS</b>			<b>0</b>	<b>1 400 000 000</b>	
<b>NOUVEAU SOLDE</b>				<b>1 400 000 000</b>	



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017  
 COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PAMOSSET -ETAT/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	134 325			<u>Solde dans nos livres</u>		134 325
Sous-Total		134 325		Sous-Total			134 325
Solde corrigé		134 325		Solde corrigé			134 325
COMPTABLE				RAF			
							
MME EGY MARIE-DOMINIQUE				M. GHEKI SEBASTIEN			

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 14 Aout 2017 a 14:10

Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
 Compte No ..: 01231 XOF 25113000 31360298607-48 Cpte PAMOSET/BAILLEUR Cpte PAMOSET/TRESOR  
 No Client ..: 595028

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/06/2017	110.801	
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294005929	005929	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035216	035216	330	COMMISSION DE Cpte AU 30/06/17	2.000	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035216	035216	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/17	1.259	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035216	035216	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 30/06/17	200	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035216	035216	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/06/17	126	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035216	035216	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/17	126	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035216	035216	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/06/17	13	
						Total mouvements	23.524	0
						! Solde au 30/06/2017	134.325	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PAMOSET -ETAT/NSIA		110 801			110 801
30/06/2017	010003	BA3	BA31706 001	0	01	401100 - NSIA-E TAT	RGLT FRAIS BANCAIRES NSIA/ETAT JUN 2017		23 524			134 325
							521300 - COMPTE PAMOSET -ETAT/NSIA - Total du Mois : 06/2017		23 524			
							Total - 521300		134 325			
							Balance - 521300		134 325			

TOTAL GENERAL

134 325

Balance



134 325

PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PAMOSET -ETAT/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>	<b>110 801</b>			<b>Solde dans nos livres</b>		<b>110 801</b>
<b>Sous-Total</b>		<b>110 801</b>		<b>Sous-Total</b>			<b>110 801</b>
<b>Solde corrigé</b>		<b>110 801</b>		<b>Solde corrigé</b>			<b>110 801</b>
COMPTABLE				RAF			
							
MME EGNÉ MARIE-DOMINIQUE				M. GREKI SEBASTIEN			



Compte No ..: 01231 XOF 25113000 31360298607-48 Cpte PAMOSET/BAILLEUR Intitule Cpte PAMOSET/TRESOR  
 No Client ..: 595028

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/05/2017	87.539	
31/05/2017	31/05/2017	REP_OR	FS294004961	004961	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027869	027869	330	COMMISSION DE Cpte AU 31/05/17	2.000	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027869	027869	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17	1.027	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027869	027869	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 31/05/17	200	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027869	027869	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17	103	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027869	027869	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17	103	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027869	027869	330	Retrocession	19	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027869	027869	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17	10	
						Total mouvements	23.262	0
						! Solde au 31/05/2017	110.801	



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/04/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PAMOSSET -ETAT/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	87 539			<u>Solde dans nos livres</u>		87 539
Sous-Total		87 539		Sous-Total			87 539
Solde corrigé		87 539		Solde corrigé			87 539
COMPTABLE				RAF			
							
MME EGY MARIE-DOMINIQUE				M. GREKI SEBASTIEN			



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/04/2017 AU 30/04/2017

CTB-102-CI4150

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 14 Aout 2017 a 14:09

Page : 1

Compte No ..: 01231 XOF 25113000 31360298607-48 Cpte PAMOSET/BAILLEUR Intitule  
 No Client ...: 595028 Cpte PAMOSET/TRESOR

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/04/2017	64.651	
28/04/2017	28/04/2017	REP_OR	FS294003669	003669	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020678	020678	330	COMMISSION DE Cpte AU 30/04/17	2.000	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020678	020678	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17	734	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020678	020678	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 30/04/17	200	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020678	020678	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17	74	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020678	020678	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17	73	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020678	020678	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17	7	
						Total mouvements	22.888	0
						! Solde au 30/04/2017	87.539	



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017

COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>		134 325		<u>Solde dans nos livres</u>			134 325
Sous-Total		134 325		Sous-Total			134 325
Solde corrigé		134 325		Solde corrigé			134 325
COMPTABLE				RAF			
							
MME EGY MARIE-DOMINIQUE				M. GROUX SEBASTIEN			

Compte No ..: 01231 XOF 25113000      31360298594-87      CPTÉ PAMOSÉ/BAILLEUR      Intitulé  
 No Client ..: 595028      CPTÉ PAMOSÉ/BAILLEUR

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/06/2017	110.801	
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294005928	005928	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035215	035215	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/06/17	2.000	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035215	035215	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/17	1.259	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035215	035215	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/17	200	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035215	035215	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/17	126	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035215	035215	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/06/17	126	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035215	035215	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/06/17	13	
						Total mouvements	23.524	0
						Solde au 30/06/2017	134.325	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA		110 801			110 801
30/06/2017	010007	BA2	BA21706 001	0	01	401100 - NSIA-B AIL	RGLT FRAIS BANCAIRES NSIA/BAILLEUR JUIN 2017		23 524			134 325
							521200 - COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA - Total du Mois : 06/2017		23 524			
							Total - 521200		134 325			
							Balance - 521200		134 325			

TOTAL GENERAL 134 325

Balance 134 325

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017**

**COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE PAMOSSET IDA/NSIA )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>	110 801			<b>Solde dans nos livres</b>		110 801
	<b>Sous-Total</b>	<b>110 801</b>			<b>Sous-Total</b>		<b>110 801</b>
	<b>Solde corrigé</b>	<b>110 801</b>			<b>Solde corrigé</b>		<b>110 801</b>

COMPTABLE



MME EGY MARIE-DOMINIQUE

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

! Agence ..... : 01231-SIEGE ANOMA

! Date ..... : 14 Aout 2017 a 14:07

Page : 1

Compte No	Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Intitule
.. : 01231 XOF 25113000				31360298594-87	CPTÉ PAMOSÉ/BAILLEUR	CPTÉ PAMOSÉ/BAILLEUR
No Client .. : 595028						

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
!	!	!	!	!	!	! Solde au 01/05/2017	87.539!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!REP_OR	!FS294004960	!004960	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027868	!027868	!330	!COMMISSION DE CPTE AU 31/05/17!	2.000!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027868	!027868	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	1.027!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027868	!027868	!330	!TAXE COMM. DE CPTE AU 31/05/17!	200!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027868	!027868	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	103!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027868	!027868	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17 !	103!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027868	!027868	!330	!Retrocession	19!	!
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027868	!027868	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17 !	10!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	! Total mouvements	23.262!	0!
!	!	!	!	!	!	! Solde au 31/05/2017	110.801!	!

**PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET)  
- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017**

**COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE PAMOSET IDA/NSIA )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	87 539			<u>Solde dans nos livres</u>		87 539
<b>Sous-Total</b>		87 539		<b>Sous-Total</b>			87 539
<b>Solde corrigé</b>		87 539		<b>Solde corrigé</b>			87 539
<p>COMPTABLE</p>  <p>MME EGY MARIE-DOMINIQUE</p>				<p>RAF</p>  <p>M. GREKI SEBASTIEN</p>			





NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4150

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/04/2017 AU 30/04/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 14 Aout 2017 a 14:06

Page : 1



Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
 ..: 01231 XOF 25113000 31360298594-87 CPTE PAMOSSET/BAILLEUR CPTE PAMOSSET/BAILLEUR  
 No Client : 595028

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/04/2017	64.651	
!28/04/2017	!28/04/2017	!REP_OR	!FS294003668	!003668	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020677	!020677	!330	!COMMISSION DE CPTE AU 30/04/17	2.000	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020677	!020677	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17	734	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020677	!020677	!330	!TAXE COMM. DE CPTE AU 30/04/17	200	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020677	!020677	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17	74	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020677	!020677	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17	73	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020677	!020677	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17	7	
!	!	!	!	!	!	! Total mouvements	22.888	0
!	!	!	!	!	!	! Solde au 30/04/2017	87.539	



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE PAMOSSET -RP/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>		134 325		<u>Solde dans nos livres</u>			134 325
Sous-Total		134 325		Sous-Total			134 325
Solde corrigé		134 325		Solde corrigé			134 325
COMPTABLE				RAF			
							
MME EGY MARIE-DOMINIQUE				M. GREKI SEBASTIEN			



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

CTB-102-CI4582

Agence ..... : 01231-SIEGE ANOMA

Date ..... : 14 Aout 2017 a 11:47

Page : 1

Compte No ... : 01231 XOF 25113000 31360298610-39 CPTÉ PAMOSÉ/BAILLEUR CPTÉ PAMOSÉ/RESS.PROPRE  
No Client ... : 595028

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/06/2017	110.801	
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294005930	005930	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035217	035217	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 30/06/17	2.000	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035217	035217	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/17	1.259	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035217	035217	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/06/17	200	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035217	035217	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/06/17	126	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035217	035217	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/17	126	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035217	035217	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/06/17	13	
						Total mouvements	23.524	0
						Solde au 30/06/2017	134.325	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PAMOSET -RP/NSIA		110 801			110 801
30/06/2017	010011	BA4	BA41706 001	0	01	401100 - NSIA-R P	RGLT FRAIS BANCAIRES NSIA/RP JUIN 2017		23 524			134 325
							521400 - COMPTE PAMOSET -RP/NSIA - Total du Mois : 06/2017		23 524			
							Total - 521400		134 325			
							Balance - 521400		134 325			

TOTAL GENERAL

134 325

Balance

134 325

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE PAMOSET -RP/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	110 801			<u>Solde dans nos livres</u>		110 801

Sous-Total 110 801

Sous-Total 110 801

Solde corrigé 110 801

Solde corrigé 110 801

COMPTABLE

RAF



MME EGY MARIE-DOMINIQUE



M. GRENI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/05/2017 AU 31/05/2017

CTB-102-CI4582

Agence ..... : 01231-SIEGE ANOMA

Date ..... : 14 Aout 2017 a 11:47

Page : 1

Compte No ... : 01231 XOF 25113000 31360298610-39 Cpte PAMOSSET/BAILLEUR Intitule  
 No Client ... : 595028 Cpte PAMOSSET/RESS.PROPRE

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/05/2017	87.539	
31/05/2017	31/05/2017	REP_OR	FS294004962	004962	1294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027870	027870	1330	COMMISSION DE Cpte AU 31/05/17	2.000	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027870	027870	1330	INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17	1.027	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027870	027870	1330	TAXE COMM. DE Cpte AU 31/05/17	200	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027870	027870	1330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17	103	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027870	027870	1330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17	103	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027870	027870	1330	Retrocession	19	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027870	027870	1330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17	10	
						Total mouvements	23.262	0
						Solde au 31/05/2017	110.801	



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE PAMOSSET -RP/NSIA )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET) - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	87 539			<u>Solde dans nos livres</u>		87 539
<b>Sous-Total</b>		87 539		<b>Sous-Total</b>			87 539
<b>Solde corrigé</b>		87 539		<b>Solde corrigé</b>			87 539
<p>COMPTABLE</p>  <p>MME EGY MARIE-DOMINIQUE</p>				<p>RAF</p>  <p>M. GREKI SEBASTIEN</p>			



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/04/2017 AU 30/04/2017

CTB-102-CI4582

! Agence ..... 01231-SIEGE ANOMA

! Date ..... 14 Aout 2017 a 11:46

Page : 1

!                   Age Dev Chap.           Compte                   Nom                   Intitule  
 ! Compte No ...: 01231 XOF 25113000   31360298610-39   Cpte PAMOSSET/BAILLEUR           Cpte PAMOSSET/RESS.PROPRE  
 ! No Client ...: 595028

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/04/2017	64.651	
28/04/2017	28/04/2017	REP_OR	FS294003670	003670	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020679	020679	330	COMMISSION DE Cpte AU 30/04/17	2.000	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020679	020679	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17	734	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020679	020679	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 30/04/17	200	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020679	020679	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17	74	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020679	020679	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17	73	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020679	020679	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17	7	
						Total mouvements	22.888	0
						Solde au 30/04/2017	87.539	

